

INFORME N° 126 -2019-UF1-D1EM-DGOS/MINSA

A : Dra. **KATIENNA ELIZABETH BALDEON CAQUI**
Directora Ejecutiva
Dirección de Equipamiento y Mantenimiento.

ASUNTO : **Solicitud de Información para publicación en el Portal de Transparencia Estándar**

REFERENCIA : Nota Informativa N° 064-2019-OTRANS-SG/MINSA
Expediente N° 19-014235-001

FECHA : Lima,
01 MAR. 2019



Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia remitido por el Sr. Fernando Taboada Cáceres – Director Ejecutivo – Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud; quien con la finalidad de actualizar la información en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del MINSA, en el marco de la Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración Pública realizada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; solicita información correspondiente a la Liquidación de Obra de los años 2014 – 2018, Adicionales de Obra 2014 - 2018 e Informes de Supervisión de Contratos de 2014 - 2018

II. ANÁLISIS

2.1.- En relación a la Liquidación de Obra de los años 2014 -2018, la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento –DIEM, solo ha asistido técnicamente al Proyecto de Inversión Pública: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados – Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte" – SNIP 57894, que en la actualidad se encuentra en la Etapa de Recepción de Obra, por lo tanto aún no se da inicio a la liquidación de la Obra

2.2.- En relación a la ejecución de la Obra - Adicionales se detalla los siguientes aspectos:

a) Adicionales de Obra

En relación a los Adicionales de Obra, las variaciones se detallan a continuación:

• **Adicional de Obra N° 01**

Mediante Resolución Ministerial N° 405-2014/MINSA, del 30/05/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 01, y el Deductivo correspondiente, denominado. "Cisterna", por un monto de S/. 152,085.34 Soles y el segundo por S/. 54,298.56 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:





Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Cisterna	S/. 152,085.34	S/. 54,298.56	1	ene-15	S/. 148,181.82

- Adicional de Obra N° 02**

Mediante Resolución Ministerial N° 481-2014/MINSA, del 25/06/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 02, denominado "Voladizos Sector C-1" por un monto de S/. 21,115.11 Soles. El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Volados Sector C-1	S/. 21,115.11		1	ene-15	S/. 21,938.60

- Adicional de Obra N° 03**

Mediante Resolución Ministerial N° 553-2014/MINSA, del 21/07/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 03 por un monto de S/. 1,997.13 Soles, denominado "Ducto de Ascensor Sector C-2". 1. El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Ducto en el Ascensor Sector C-2	S/. 1,997.13		1	feb-17	S/. 1,959.18

- Adicional de Obra N° 04**

Mediante Resolución Ministerial N° 594 - 2014/MINSA, del 05/08/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 04 por un monto de S/. 82,679.32 Soles, denominado "Ducto Técnico". El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Ducto Técnico	S/. 82,679.32		1	ene-15	S/. 87,649.28

- Adicional de Obra N° 05**

Mediante Resolución Ministerial N° 689-2014/MINSA, del 15/09/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 05 y el Deductivo Vinculante denominado "Columna Sector C-3", el primero por un monto de S/. 138,979.37 Soles y el segundo por S/. 138,252.92 Soles respectivamente. El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Columna Sector C-3	S/. 138,979.37	S/. 138,252.92	1	ene-15	S/. 146,510.55

- Adicional de Obra N° 06**

Mediante Resolución Ministerial N° 809-2014/MINSA, del 28/10/2014, se aprobó el Adicional de Obra N° 06 denominado "Volado Sector C-2", por un monto de S/. 19,676.33 Soles. El siguiente cuadro detalla la Valorización del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Volado Sector C-2	S/. 19,676.33		1	feb-15	S/. 20,837.24

- **Adicional de Obra N° 07**
Mediante Resolución Ministerial N° 861 - 2014/MINSA, del 13/11/2014, en la cual se deniega el Adicional de Obra N° 07.
- **Adicional de Obra N° 08**
Mediante Resolución Ministerial N° 111-2015/MINSA, de fecha 23/02/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 08 y el Deductivo Vinculante, denominado "Cableado Estructurado, Equipamiento y Telecomunicaciones", el primero por un monto de S/. 23'949,554.26 Soles y el segundo por S/. 15'801,928.56 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
			1	mar-15	S/. 579,045.49
			2	abr-15	S/. 3,798,951.12
			3	may-15	S/. 1,198,090.08
			4	jun-15	S/. 1,468,070.79
			5	jul-15	S/. 1,926,469.03
			6	ago-15	S/. 2,860,043.77
			7	sep-15	S/. 1,197,390.06
			8	oct-15	S/. 939,755.15
			9	nov-15	S/. 1,780,469.28
			10	dic-15	S/. 2,538,774.76
			11	ene-16	S/. 660,171.47
			12	feb-16	S/. 422,980.17
			13	mar-16	S/. 1,642,931.31
			14	abr-16	S/. 133,329.91
			15	may-16	S/. 696,521.42
			16	jun-16	S/. 345,862.87
			17	jul-16	S/. 722,168.92
			18	ago-16	S/. 459,581.03
			19	sep-16	S/. 228,632.73
			20	oct-16	S/. 67,047.23
			21	nov-16	S/. 905,037.50
			22	ene-17	S/. 66,321.10
			23	feb-17	S/. 8,219.63
			24	mar-17	S/. 41,513.89
			25	may-17	S/. 41,811.84
			26	jun-17	S/. 1,678,237.70
			27	jul-17	S/. 466,286.25
			28	ago-17	S/. 564,285.26
			29	sep-17	S/. 90,888.92
			30	nov-17	S/. 121,054.43
			31	ene-18	S/. 189,205.15
			32	feb-18	S/. 211,204.52
			33	mar-18	S/. 72,912.02
			34	may-18	S/. 61,680.96
			35	jul-18	S/. 1,133,960.25
Cableado Estructurado, Equipamiento y Telecomunicaciones	S/. 23,949,554.26	S/. 15,801,928.56			



• **Adicional de Obra N° 09**

Mediante Resolución Ministerial N° 021-2015/MINSA, de fecha 13/01/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 09 y el Deductivo Vinculante, denominado "Sistemas de Agua Contra Incendios – Sótano 1er. y 2do. Nivel" el primero por un monto de S/. 568,106.91 Soles y el segundo por S/. 403,923.68 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Sistema de Agua Contra Incendios	S/. 568,106.91	S/. 403,923.68	1	mar-15	S/. 39,225.74
			2	abr-15	S/. 17,953.61
			3	may-15	S/. 58,677.55
			4	jun-15	S/. 13,481.92
			5	jul-15	S/. 25,340.56
			6	ago-15	S/. 7,807.18
			7	dic-15	S/. 47,098.00
			8	ene-16	S/. 59,028.56
			9	feb-16	S/. 21,039.67
			10	mar-16	S/. 31,597.56
			11	jun-16	S/. 103,497.14
			12	ago-16	S/. 9,174.85
			13	abr-17	S/. 78,641.47
			14	may-17	S/. 16,179.66
			15	jul-17	S/. 14,621.39
			16	ago-17	S/. 4,247.71
			17	sep-17	S/. 38,519.39
			18	oct-17	S/. 27,084.21
			19	nov-17	S/. 2,624.67
			20	ene-18	S/. 4,830.01



• **Adicional de Obra N° 10**

Mediante Resolución Ministerial N° 150-2015/MINSA, de fecha 09/03/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 10, denominado "Impermeabilización de Cobertura con Bitumen Cubierta de Ladrillo Pastelero y Tapajuntas (Sector B – 1er. Piso)" por un monto de S/. 109,204.36 Soles. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Impermeabilización de Cobertura con Bitumen Cubierta de Ladrillo Pastelero y Tapajuntas (Sector B – 1er. Piso)	S/. 109,204.36		1	jun-15	S/. 63,377.41
			2	jul-15	S/. 3,853.70
			3	feb-16	S/. 20,276.82
			4	sep-16	S/. 15,924.54
			5	jun-17	S/. 3,964.43
			6	ago-17	S/. 4,290.60
			7	jul-18	S/. 1,039.25

• **Adicional de Obra N° 11**

Mediante Resolución Ministerial N° 214-2015/MINSA, de fecha 07/04/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 11 y el Deductivo Vinculante correspondiente, el primero por un monto de S/. 1'265,731.78 Soles y el segundo por S/. 328,836.50 Soles,

denominado "Grupo Electrónico". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	Nº Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Grupo Electrónico	S/. 1,265,731.78	S/. 328,836.50	1	nov-15	S/. 1,334,081.30
			2	feb-17	S/. 107,997.85
			3	nov-17	S/. 63,286.69
			4	ene-18	S/. 63,286.69

• **Adicional de Obra N° 12**

Mediante Resolución Ministerial N° 278-2015/MINSA, de fecha 29/04/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 12, denominado "Estructura en Ingreso Principal y Placa de Escalera Autoportante Sector C -1", por un monto de S/. 54,943.40 Soles, El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	Nº Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Estructura en Ingreso Principal y Placa de Escalera Autoportante Sector C -1	S/. 54,943.40		1	jul-15	S/. 34,780.77
			2	ago-15	S/. 20,563.54
			3	ene-18	S/. 3,282.21

• **Adicional de Obra N° 13**

Mediante Resolución Ministerial N° 345-2015/MINSA, de fecha 01/06/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 13 y el Deductivo Vinculante, denominado "Tubería de Desagüe para Aguas Residuales a altas temperaturas con tuberías de cobre (cocina y lavandería)", el primero por un monto de S/. 78,667.97 Soles y el segundo por S/. 1,477.63 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	Nº Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Tubería de Desagüe para Aguas Residuales a altas temperaturas con tuberías de cobre (cocina y lavandería)	S/. 78,667.97	S/. 1,477.63	1	sep-15	S/. 55,703.19
			2	jul-16	S/. 16,035.15
			3	abr-17	S/. 1,594.53

• **Adicional de Obra N° 14**

Mediante Resolución Ministerial N° 362-2015/MINSA, de fecha 09/06/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 14 y el Deductivo Vinculante, denominado "Cambio de Detalles de Acabados en Ambientes (Tomografía, Mamografía y Administración)" correspondiente, el primero por un monto de S/. 95,582.01 Soles y el segundo por S/. 25,537.06 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:





Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Cambio de Detalles de Acabados en Ambientes (Tomografía, Mamografía y Administración)	S/. 95,582.01	S/. 25,537.06	1	dic-15	S/. 70,838.87
			2	ene-16	S/. 8,219.04
			3	nov-16	S/. 17,934.93
			4	ago-17	S/. 6,399.58
			5	ene-18	S/. 1,020.58
			6	jul-18	S/. 663.75

• **Adicional de Obra N° 15**

Mediante Resolución Ministerial N° 430-2015/MINSA, de fecha 07/07/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 15 y el Deductivo Vinculante, denominado "Cambio de Tubería de Cobre para Sistema de Vacío Quirúrgico de 1/2" a 3/4", Estructura Metálica para Soporte de Chiller, Instalación de Desagüe colgadas en Ambientes de Tomografía y UCI", el primero por un monto de S/. 503,019.86 Soles y el segundo por S/. 59,538.88 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:



Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Cambio de Tubería de Cobre para Sistema de Vacío Quirúrgico de 1/2" a 3/4", Estructura Metálica para Soporte de Chiller, Instalación de Desagüe colgadas en Ambientes de Tomografía y UCI	S/. 503,019.86	S/. 59,538.88	1	jul-15	S/. 100,347.33
			2	sep-15	S/. 117,783.52
			3	nov-15	S/. 66,481.48
			4	dic-15	S/. 45,164.41
			5	ene-16	S/. 115,528.05
			6	feb-16	S/. 11,114.34
			7	mar-16	S/. 13,315.99
			8	jun-17	S/. 1,722.60
			9	jul-15	S/. 7,239.15

• **Adicional de Obra N° 16**

Mediante Resolución Ministerial N° 507-2015/MINSA, de fecha 17/08/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 16 por un monto de S/. 150,783.40 Soles denominado "Presurización de Escaleras N° 07 Y 11". El adicional de obra N° 16, se origina en razón a que el Expediente Técnico no consideraba en las escaleras N° 07 y 11, que son de evacuación y deben ser presurizadas. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Presurización de Escaleras N° 07 Y 11	S/. 150,783.40		1	may-16	S/. 102,938.79
			2	nov-16	S/. 36,619.92
			3	dic-16	S/. 17,887.99
			4	jul-17	S/. 4,879.98
			5	ago-17	S/. 7,538.15
			6	sep-17	S/. 3,069.12
			7	jul-18	S/. 8,923.83

• **Adicional de Obra N° 17**

Mediante Resolución Ministerial N° 580-2015/MINSA, de fecha 17/09/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 17 por un monto de S/. 15,119.54 Soles, denominado "Contrazócalo Sanitario en Ambientes de duchas". El adicional de obra N° 17, se origina en razón a la necesidad de colocar contrazócalo en la zona interna de las duchas. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:



Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
"Contrazócalo Sanitario en Ambientes de duchas"	S/. 15,119.54		1	oct-15	S/. 7,461.41
			2	jun-17	S/. 10,028.96
			3	feb-18	S/. 296.45

• **Adicional de Obra N° 18**

Mediante Resolución Ministerial N° 586-2015/MINSA, de fecha 23/09/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 18 y el Deductivo Vinculante, denominado "Ambiente de Centrales de Vacío Aire Comprimido y Oxígeno, Losas Flotantes para Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación" por un monto de S/. 203,526.26 Soles y el segundo por S/. 56,568.82 Soles, respectivamente. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Cambio de Tubería de Cobre para Sistema de Vacío Quirúrgico de 1/2" a 3/4", Estructura Metálica para Soporte de Chiller, Instalación de Desagüe colgadas en Ambientes de Tomografía y UCI	S/. 203,526.26	S/. 56,568.82	1	nov-15	S/. 99,865.16
			2	dic-15	S/. 84,057.55
			3	ene-16	S/. 14,939.00
			4	feb-16	S/. 10,336.09
			5	mar-16	S/. 14,679.74
			6	ene-18	S/. 3,342.31
			7	feb-18	S/. 317.38
			8	mar-18	S/. 281.80

• **Adicional de Obra N° 19**

Mediante Resolución Ministerial N° 737-2015/MINSA, de fecha 18/11/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 19 y el Deductivo Vinculante, denominado "Sellante Elástico de Poliuretano en Juntas entre Elementos Estructurales y Muros de Albañilería en Interiores/ Cambio de Vidrio Separador por Cortina en Ambientes UCI y UCIN", el primero por un monto de S/. 361,142.03 Soles y el segundo por S/. 15,356.40 Soles. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Sellante Elástico de Poliuretano en Juntas entre Elementos Estructurales y Muros de Albañilería en Interiores/ Cambio de Vidrio Separador por Cortina en Ambientes UCI y UCIN	S/. 361,142.03	S/. 15,356.40	1	may-16	S/. 66,008.27
			2	jun-16	S/. 15,431.66
			3	ago-16	S/. 65,749.78
			4	feb-17	S/. 112,417.62
			5	jun-17	S/. 171,880.44
			6	jul-17	S/. 1,747.21
			7	ago-17	S/. 8,303.22
			8	nov-17	S/. 13,354.47
			9	jul-18	S/. 4,095.41

• **Adicional de Obra N° 20**

Mediante Resolución Ministerial N° 777-2015/MINSA, de fecha 30/11/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 20 denominado "Ascensor Monta paquete / Protector de Esquina en Zócalo de Cerámica y/o Porcelanato (perfil de aluminio)", por un monto de S/. 208,360.77 Soles. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:



Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Ascensor Monta paquete / Protector de Esquina en Zócalo de Cerámica y/o Porcelanato (perfil de aluminio)	S/. 208,360.77		1	feb-16	S/. 45,928.64
			2	abr-16	S/. 120,942.84
			3	oct-16	S/. 13,248.03
			4	nov-16	S/. 16,445.38
			5	jun-17	S/. 7,583.82
			6	ago-17	S/. 15,591.00
			7	sep-17	S/. 205.20
			8	oct-17	S/. 3,266.83
			9	ene-18	S/. 1,127.29
			10	feb-18	S/. 566.70
			11	mar-18	S/. 18,881.14
			12	jul-18	S/. 4,282.04

- Adicional de Obra N° 21**

Mediante Resolución Ministerial N° 805-2015/MINSA, de fecha 10/12/2015, se aprobó el Adicional de Obra N° 21, denominado "Puerta de closet en Ambientes de Comunicación / Nuevas Cajas de Volumen Constante (VAC), Cubierta Frontal para Alarmas Audio Visuales por un monto de S/. 111,935.35 Soles. El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Puerta de closet en Ambientes de Comunicación / Nuevas Cajas de Volumen Constante (VAC), Cubierta Frontal para Alarmas Audio Visuales	S/. 111,935.35		1	dic-16	S/. 92,058.38
			2	ene-17	S/. 34,540.19
			3	jun-17	S/. 869.13
			4	jul-17	S/. 4,381.74
			5	ago-17	S/. 604.36
			6	oct-17	S/. 2,279.78
			7	ene-18	S/. 531.85
			8	feb-18	S/. 552.07
			9	jul-18	S/. 5,361.65

- Adicional de Obra N° 22**

Mediante Resolución Ministerial N° 072-2016/MINSA, de fecha 05/02/2016, se aprobó el Adicional de Obra N° 22 y el Deductivo Vinculante denominado "Cuarto de Máquina y PIT en Ascensores / Bomba para Equipo Chiller". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Cuarto de Máquina y PIT en Ascensores / Bomba para Equipo Chiller".	S/. 504,826.03	S/. 94,992.18	1	mar-16	S/. 363,604.72
			2	abr-16	S/. 69,186.04
			3	feb-17	S/. 37,640.01
			4	sep-17	S/. 10,762.71
			5	oct-17	S/. 4,533.36
			6	nov-17	S/. 13,551.83
			7	ene-18	S/. 5,663.66
			8	mar-18	S/. 56,221.58
			9	jun-18	S/. 2,804.92
			10	jul-18	S/. 704.13



- **Adicional de Obra N° 23**

Mediante Resolución Ministerial N° 529-2016/MINSA, de fecha 26/07/2016, se aprobó el Adicional de Obra N° 23 y el Deductivo Vinculante, denominado "Obras exteriores y Cerco Perimétrico". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Obras exteriores y Cerco Perimétrico	S/. 1,667,434.27	S/. 408,773.39	1	ago-16	S/. 713,609.87
			2	sep-16	S/. 169,773.59
			3	oct-16	S/. 166,389.96
			4	nov-16	S/. 19,981.34
			5	dic-16	S/. 41,515.01
			6	ene-17	S/. 83,066.70
			7	feb-17	S/. 115,155.78
			8	mar-17	S/. 58,390.44
			9	may-17	S/. 162,410.96
			10	jun-17	S/. 56,097.81
			11	jul-17	S/. 99,097.32
			12	ago-17	S/. 20,883.91
			13	sep-17	S/. 11,623.35
			14	oct-17	S/. 18,655.30
			15	nov-17	S/. 21,523.06
			16	dic-17	S/. 9,112.59
			17	ene-18	S/. 24,008.50
			18	mar-18	S/. 3,391.84



- **Adicional de Obra N° 24**

Mediante Resolución Ministerial N° 292-2016/MINSA, del 22/04/2016, se aprobó el Adicional de Obra N° 24 y el Deductivo Vinculante, denominado "Juntas Flexibles adicionales en Redes de Gases Medicinales / Enchaquetado en Ductos de Aire Acondicionado en Zonas Exteriores / Falso Cielo Raso en nuevos Ambientes / Ventilación Mecánica en Nuevos Ambientes". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Juntas Flexibles adicionales en Redes de Gases Medicinales / Enchaquetado en Ductos de Aire Acondicionado en Zonas Exteriores / Falso Cielo Raso en nuevos Ambientes / Ventilación Mecánica en Nuevos Ambientes	S/. 1,154,648.03	S/. 221,552.58	1	abr-16	S/. 223,693.32
			2	may-16	S/. 87,490.11
			3	jun-16	S/. 269,339.09
			4	jul-16	S/. 170,831.29
			5	ago-16	S/. 47,755.71
			6	sep-16	S/. 52,858.24
			7	nov-16	S/. 72,562.01
			8	dic-16	S/. 30,896.28
			9	ene-17	S/. 85,724.38
			10	feb-17	S/. 92,062.60
			11	may-17	S/. 49,888.05
			12	jun-17	S/. 23,832.78
			13	jun-17	S/. 46,426.26
			14	ago-17	S/. 47,113.19
			15	sep-17	S/. 18,656.91
			16	oct-17	S/. 4,550.66
			17	nov-17	S/. 6,029.04



- **Adicional de Obra N° 25**

Mediante Informe N° 454-2016-DE-DGIEM/MINSA, El Adicional fue declarado IMPROCEDENTE

- **Adicional de Obra N° 26**

Mediante Resolución Ministerial N° 618-2016/MINSA, de fecha 22/08/2016, se aprobó el Adicional de Obra N° 26 y el Deductivo Vinculante, el primero por un monto de S/. 7'211,290.28 Soles y el segundo por S/. 1'185,328.96 Soles, denominado "Solución Integral del Patio de Maniobras – Cuarto de Calderos - Cerradura y Accesorios para Puertas en Mamparas de Vidrio". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:



Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Solución Integral del Patio de Maniobras – Cuarto de Calderos - Cerradura y Accesorios para Puertas en Mamparas de Vidrio	S/. 7,211,290.28	S/. 1,185,328.96	1	ago-16	S/. 75,224.61
			2	sep-16	S/. 184,635.64
			3	oct-16	S/. 42,851.29
			4	nov-16	S/. 197,340.62
			5	dic-16	S/. 51,864.45
			6	ene-17	S/. 116,376.41
			7	feb-17	S/. 95,606.97
			8	mar-17	S/. 494,340.89
			9	abr-17	S/. 433,800.58
			10	may-17	S/. 36,715.95
			11	jun-17	S/. 103,263.79
			12	jul-17	S/. 51,089.69
			13	ago-17	S/. 61,704.65
			14	sep-17	S/. 87,813.58
			15	oct-17	S/. 841,769.01
			16	nov-17	S/. 57,549.00
			17	dic-17	S/. 47,008.59
			18	ene-18	S/. 123,314.07
			19	feb-18	S/. 254,166.15
			20	mar-18	S/. 548,123.93
			21	abr-18	S/. 83,150.99
			22	may-18	S/. 47,972.51
			23	jun-18	S/. 17,694.51
			24	jul-18	S/. 158,549.01

- **Adicional de Obra N° 27**

Mediante Resolución Ministerial N° 862-2016/MINSA, de fecha 31/10/2016, se aprobó el Adicional de Obra N° 27 y el Deductivo Vinculante, el primero por un monto de S/. 1'689,637.26 Soles y el segundo por S/. 136,258.57 Soles. El Adicional de Obra N° 27, se denomina "Trabajos Varios 01". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:



Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Trabajos Varios 01	S/. 1,689,637.26	S/. 136,258.57	1	nov-16	S/. 650,622.06
			2	dic-16	S/. 79,572.71
			3	ene-17	S/. 62,579.35
			4	feb-17	S/. 149,667.05
			5	mar-17	S/. 203,588.22
			6	abr-17	S/. 95,726.27
			7	may-17	S/. 188,931.49
			8	jun-17	S/. 16,531.62
			9	jul-17	S/. 55,088.22
			10	ago-17	S/. 109,403.11
			11	sep-17	S/. 28,304.61
			12	oct-17	S/. 75,085.05
			13	nov-17	S/. 34,770.28
			14	dic-17	S/. 22,403.94
			15	ene-18	S/. 11,718.85
			16	feb-18	S/. 20,271.81
			17	mar-18	S/. 39,690.54
			18	abr-18	S/. 4,960.16
			19	may-18	S/. 14,843.66
			20	jun-18	S/. 18,185.15
			21	jul-18	S/. 61,834.57



- **Adicional de Obra N° 28**

Mediante Resolución Ministerial N° 005-2017/MINSA, de fecha 05/01/2017, se aprobó el Adicional de Obra N° 28 y el Deductivo Vinculante, el primero por un monto de S/. 2'597,229.73 Soles y el segundo por S/. 445,353.11 Soles. El Adicional de Obra N° 28, se denomina "Trabajos Varios 02". El siguiente cuadro detalla las Valorizaciones del Adicional:

Nombre Adicional	Monto Adicional	Monto Deductivo	N° Val	Mes Valoriz.	Monto Valorizado
Trabajos Varios 02	S/. 2,597,229.73	S/. 445,353.11	1	ene-17	S/. 62,271.51
			2	feb-17	S/. 212,099.12
			3	mar-17	S/. 21,000.52
			4	abr-17	S/. 508,898.41
			5	may-17	S/. 356,243.52
			6	jun-17	S/. 572,090.09
			7	jul-17	S/. 283,942.00
			8	ago-17	S/. 90,804.88
			9	sep-17	S/. 172,044.49
			10	oct-17	S/. 129,846.29
			11	nov-17	S/. 154,884.43
			12	dic-17	S/. 30,016.64
			13	ene-18	S/. 33,200.89
			14	feb-18	S/. 76,367.37
			15	mar-18	S/. 99,535.24
			16	abr-18	S/. 40,036.07
			17	may-18	S/. 58,759.11
			18	jun-18	S/. 6,923.12
			19	jul-18	S/. 238,869.03



2.3.- En relación a los Informes de Supervisión, en el periodo 2014 – 2018, sólo se ha registrado la Supervisión de la Ejecución de la Obra y de la Provisión e Instalación del Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte", a cargo del Consorcio Supervisor Vitarte – CSV



Monto del Contrato: S/. 7'975,000.00 inc. IGV
Contrato: 193-2013-MINSA (11/07/2013)
Supervisor: Consorcio Supervisor Vitarte
Plazo del Contrato: 720 d/c (01/08/2013 al 21/07/2015)



Los Informes se remitieron por el Consorcio Supervisor Vitarte, desde el mes Agosto 2013 (Informe Mensual N° 01), hasta el Mes de Julio 2018 (Informe Mensual N° 60), a continuación se detalla el estado situacional de la Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte".

N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
6	Informe Mensual N° 06	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57899	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ene-14	Estructuras: 7.21% Arquitectura: 0.10% Ins. Sanitarias: 0.36% Ins. Eléctricas: 0.24% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
7	Informe Mensual N° 07	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57900	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	feb-14	Estructuras: 9.04% Arquitectura: 0.58% Ins. Sanitarias: 0.07% Ins. Eléctricas: 0.70% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
8	Informe Mensual N° 08	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57901	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	mar-14	Estructuras: 11.71% Arquitectura: 1.69% Ins. Sanitarias: 0.18% Ins. Eléctricas: 1.044% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
9	Informe Mensual N° 09	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57902	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	abr-14	Estructuras: 6.82% Arquitectura: 1.39% Ins. Sanitarias: 2.20% Ins. Eléctricas: 0.53% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
10	Informe Mensual N° 10	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima-Este - Vitarte" - Código SNIP 57903	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	may-14	Estructuras: 4.21% Arquitectura: 1.63% Ins. Sanitarias: 1.78% Ins. Eléctricas: 0.25% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%



ESTADO SITUACIONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS

N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
1	Informe Mensual N° 01	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57894	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ago-13	Estructuras: 25.53% Arquitectura: 0.00% Ins. Sanitarias: 0.30% Ins. Eléctricas: 0.20% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
2	Informe Mensual N° 02	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57895	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	sep-13	Estructuras: 5.85% Arquitectura: 0.00% Ins. Sanitarias: 0.26% Ins. Eléctricas: 0.72% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
3	Informe Mensual N° 03	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57896	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	oct-13	Estructuras: 7.59% Arquitectura: 0.00% Ins. Sanitarias: 0.37% Ins. Eléctricas: 0.96% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
4	Informe Mensual N° 04	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57897	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	nov-13	Estructuras: 6.70% Arquitectura: 0.73% Ins. Sanitarias: 0.46% Ins. Eléctricas: 1.80% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
5	Informe Mensual N° 05	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57898	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	dic-13	Estructuras: 5.67% Arquitectura: 1.24% Ins. Sanitarias: 0.28% Ins. Eléctricas: 1.13% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
11	Informe Mensual N° 11	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57904	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	jun-14	Estructuras: 1.74% Arquitectura: 2.47% Ins. Sanitarias: 1.26% Ins. Eléctricas: 0.25% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
12	Informe Mensual N° 12	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57905	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	jul-14	Estructuras: 0.21% Arquitectura: 3.93% Ins. Sanitarias: 7.26% Ins. Eléctricas: 2.23% Ins. Mecánicas: 0.57% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
13	Informe Mensual N° 13	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57906	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	ago-14	Estructuras: 2.10% Arquitectura: 3.99% Ins. Sanitarias: 6.42% Ins. Eléctricas: 3.08% Ins. Mecánicas: 0.83% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
14	Informe Mensual N° 14	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57907	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	sep-14	Estructuras: -0.20% Arquitectura: 2.10% Ins. Sanitarias: 7.15% Ins. Eléctricas: 6.79% Ins. Mecánicas: 10.78% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
15	Informe Mensual N° 15	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57908	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	oct-14	Estructuras: 0.25% Arquitectura: 1.24% Ins. Sanitarias: 4.85% Ins. Eléctricas: 4.44% Ins. Mecánicas: 2.31% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
16	Informe Mensual N° 16	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57909	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	nov-14	Estructuras: 0.07% Arquitectura: 3.43% Ins. Sanitarias: 4.85% Ins. Eléctricas: 10.72% Ins. Mecánicas: 1.24% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
17	Informe Mensual N° 17	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57910	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	dic-14	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 3.65% Ins. Sanitarias: 7.23% Ins. Eléctricas: 6.68% Ins. Mecánicas: 3.54% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
18	Informe Mensual N° 18	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57911	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ene-15	Estructuras: 0.59% Arquitectura: 4.42% Ins. Sanitarias: 3.66% Ins. Eléctricas: 5.62% Ins. Mecánicas: 3.16% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
19	Informe Mensual N° 19	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57912	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	feb-15	Estructuras: 0.01% Arquitectura: 3.38% Ins. Sanitarias: -0.20% Ins. Eléctricas: 1.54% Ins. Mecánicas: 0.64% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
20	Informe Mensual N° 20	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57913	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	mar-15	Estructuras: 0.13% Arquitectura: 1.72% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 3.10% Ins. Mecánicas: 14.60% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
21	Informe Mensual N° 21	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57914	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	abr-15	Estructuras: 0.01% Arquitectura: 2.36% Ins. Sanitarias: 0.03% Ins. Eléctricas: 4.35% Ins. Mecánicas: 6.06% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
22	Informe Mensual N° 22	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57915	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	may-15	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 3.20% Ins. Sanitarias: 0.03% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 1.26% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
23	Informe Mensual N° 23	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57916	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jun-15	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 3.22% Ins. Sanitarias: 0.03% Ins. Eléctricas: 0.40% Ins. Mecánicas: 5.63% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
24	Informe Mensual N° 24	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57917	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jul-15	Estructuras: -0.05% Arquitectura: 2.84% Ins. Sanitarias: 0.26% Ins. Eléctricas: 0.18% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
25	Informe Mensual N° 25	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57918	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ago-15	Estructuras: 0.02% Arquitectura: 1.57% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 10.55% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
26	Informe Mensual N° 26	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57919	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	sep-15	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.78% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 4.53% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
27	Informe Mensual N° 27	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57920	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	oct-15	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.84% Ins. Sanitarias: 0.32% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 1.32% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
28	Informe Mensual N° 28	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57921	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	nov-15	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 6.13% Ins. Sanitarias: 0.22% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 1.10% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 11.19%
29	Informe Mensual N° 29	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57922	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	dic-15	Estructuras: -0.18% Arquitectura: 0.83% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 13.73% Ins. Mecánicas: 1.95% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 1.41%
30	Informe Mensual N° 30	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57923	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ene-16	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.77% Ins. Sanitarias: 2.18% Ins. Eléctricas: 0.78% Ins. Mecánicas: 0.90% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%




N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
31	Informe Mensual N° 31	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57924	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	feb-16	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 1.81% Ins. Sanitarias: 0.24% Ins. Eléctricas: 1.52% Ins. Mecánicas: 4.14% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 2.82%
32	Informe Mensual N° 32	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57925	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	mar-16	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 2.76% Ins. Sanitarias: 0.21% Ins. Eléctricas: 0.24% Ins. Mecánicas: 0.91% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 4.97%
33	Informe Mensual N° 33	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57926	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	abr-16	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.80% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.52% Ins. Mecánicas: 0.03% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
34	Informe Mensual N° 34	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57927	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	may-16	Estructuras: 0.08% Arquitectura: 2.46% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.62% Ins. Mecánicas: 4.46% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 2.90%
35	Informe Mensual N° 35	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57928	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	jun-16	Estructuras: 0.19% Arquitectura: 1.99% Ins. Sanitarias: 1.41% Ins. Eléctricas: 0.46% Ins. Mecánicas: 0.53% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 4.44%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
36	Informe Mensual N° 36	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57929	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jul-16	Estructuras: 0.15% Arquitectura: 1.49% Ins. Sanitarias: 0.56% Ins. Eléctricas: 5.37% Ins. Mecánicas: 2.16% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 6.90%
37	Informe Mensual N° 37	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57930	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ago-16	Estructuras: 0.25% Arquitectura: 1.26% Ins. Sanitarias: 1.12% Ins. Eléctricas: 0.39% Ins. Mecánicas: 1.28% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
38	Informe Mensual N° 38	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57931	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	sep-16	Estructuras: 0.10% Arquitectura: 1.31% Ins. Sanitarias: 0.97% Ins. Eléctricas: 0.29% Ins. Mecánicas: 0.80% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 2.69%
39	Informe Mensual N° 39	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57932	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	oct-16	Estructuras: 0.21% Arquitectura: 1.35% Ins. Sanitarias: 2.98% Ins. Eléctricas: 0.26% Ins. Mecánicas: 3.83% Equip. Informático: 10.76% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 14.47%
40	Informe Mensual N° 40	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57933	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	nov-16	Estructuras: 0.02% Arquitectura: 0.78% Ins. Sanitarias: 5.78% Ins. Eléctricas: 3.89% Ins. Mecánicas: 0.81% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 1.34%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
41	Informe Mensual N° 41	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57934	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	dic-16	Estructuras: 0.25% Arquitectura: 1.08% Ins. Sanitarias: 0.57% Ins. Eléctricas: 0.85% Ins. Mecánicas: 0.41% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 4.31%
42	Informe Mensual N° 42	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57935	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	ene-17	Estructuras: 0.09% Arquitectura: 0.80% Ins. Sanitarias: 1.97% Ins. Eléctricas: 0.27% Ins. Mecánicas: 0.33% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
43	Informe Mensual N° 43	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57936	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	feb-17	Estructuras: 0.11% Arquitectura: 2.06% Ins. Sanitarias: 0.69% Ins. Eléctricas: 2.03% Ins. Mecánicas: 1.11% Equip. Informático: 9.11% Sist. Inf. Hospitalaria: 65.46% Equip. Médico: 3.68%
44	Informe Mensual N° 44	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57937	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	mar-17	Estructuras: 0.25% Arquitectura: 0.89% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.18% Equip. Informático: 63.03% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 1.30%
45	Informe Mensual N° 45	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57938	Supervisión	193-2013-MINSA	Consortio Supervisor Vitarte	abr-17	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 1.04% Ins. Sanitarias: 2.41% Ins. Eléctricas: 0.10% Ins. Mecánicas: 0.43% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 3.39%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
46	Informe Mensual N° 46	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57939	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	may-17	Estructuras: 0.08% Arquitectura: 1.48% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.22% Ins. Mecánicas: 0.15% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 6.95%
47	Informe Mensual N° 47	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57940	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jun-17	Estructuras: 0.42% Arquitectura: 2.47% Ins. Sanitarias: 6.18% Ins. Eléctricas: 0.68% Ins. Mecánicas: 0.50% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 5.26%
48	Informe Mensual N° 48	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57941	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jul-17	Estructuras: 0.48% Arquitectura: 0.79% Ins. Sanitarias: 1.06% Ins. Eléctricas: 0.73% Ins. Mecánicas: 0.41% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
49	Informe Mensual N° 49	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57942	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ago-17	Estructuras: 0.03% Arquitectura: 1.98% Ins. Sanitarias: 1.52% Ins. Eléctricas: 0.16% Ins. Mecánicas: 0.15% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
50	Informe Mensual N° 50	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57943	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	sep-17	Estructuras: 0.13% Arquitectura: 2.45% Ins. Sanitarias: 0.90% Ins. Eléctricas: 0.71% Ins. Mecánicas: 0.11% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%



N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
51	Informe Mensual N° 51	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57944	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	oct-17	Estructuras: 0.02% Arquitectura: 0.90% Ins. Sanitarias: 1.10% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.39% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
52	Informe Mensual N° 52	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57945	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	nov-17	Estructuras: 0.01% Arquitectura: 1.15% Ins. Sanitarias: 0.31% Ins. Eléctricas: 3.16% Ins. Mecánicas: 1.04% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
53	Informe Mensual N° 53	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57946	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	dic-17	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 1.33% Ins. Sanitarias: 0.37% Ins. Eléctricas: 0.07% Ins. Mecánicas: 0.63% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
54	Informe Mensual N° 54	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57947	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	ene-18	Estructuras: 0.02% Arquitectura: 1.41% Ins. Sanitarias: 0.16% Ins. Eléctricas: 0.02% Ins. Mecánicas: 0.58% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
55	Informe Mensual N° 55	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57948	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	feb-18	Estructuras: 0.03% Arquitectura: 0.31% Ins. Sanitarias: 0.05% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.44% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%





N°	Ítem	Contrato	Componente	N° Contrato	Contratista	Mes	Grado de Avance
56	Informe Mensual N° 56	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57949	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	mar-18	Estructuras: 0.05% Arquitectura: 0.14% Ins. Sanitarias: 0.00% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.04% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.00%
57	Informe Mensual N° 57	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57950	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	abr-18	Estructuras: 0.01% Arquitectura: 0.04% Ins. Sanitarias: 0.05% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 4.14%
58	Informe Mensual N° 58	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57951	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	may-18	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.03% Ins. Sanitarias: 0.21% Ins. Eléctricas: 0.22% Ins. Mecánicas: 0.21% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 0.00% Equip. Médico: 0.69%
59	Informe Mensual N° 59	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57952	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jun-18	Estructuras: 0.00% Arquitectura: 0.19% Ins. Sanitarias: 0.03% Ins. Eléctricas: 0.00% Ins. Mecánicas: 0.00% Equip. Informático: 0.00% Sist. Inf. Hospitalaria: 12.17% Equip. Médico: 3.70%
60	Informe Mensual N° 60	Supervisión del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este - Vitarte" - Código SNIP 57953	Supervisión	193-2013-MINSA	Consorcio Supervisor Vitarte	jul-18	Estructuras: 0.02% Arquitectura: 0.11% Ins. Sanitarias: 0.71% Ins. Eléctricas: 3.11% Ins. Mecánicas: 1.69% Equip. Informático: 14.67% Sist. Inf. Hospitalaria: 1.50% Equip. Médico: 5.23%





III. CONCLUSIONES


Por el Antecedente y análisis descrito, esta Unidad Funcional de Infraestructura, remite la información solicitada por la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, (período 2014 – 2018), para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de Salud – MINSa, sobre el Proyecto de Inversión Pública *FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS-NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE – VITARTE – SNIP 57894*.

IV. RECOMENDACIONES

Por las conclusiones vertidas, se recomienda a su Despacho remitir el presente Informe y la Información en medio magnético (DVD), a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, del Proyecto de Inversión Pública *FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS-NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE – VITARTE – SNIP 57894*, para las acciones correspondientes.

Es todo cuanto informamos a Ud.

Elaborado por: Econ. Victor Andrés Reyes Pastor
Aprobado por: Ing. Max Oscar Pardo Juscamayta


Victor Andrés Reyes Pastor
ECONOMISTA
C.E.L. N° 09882

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Operaciones en Salud
Dirección de Equipamiento y Mantenimiento


Ing. MAX OSCAR PRADO JUSCAMAITA
CIP N° 63995
(e) Unidad Funcional de Infraestructura

PROVEIDO N° 165 -2019-DIEM-DGOS/MINSA

Visto el Informe N° 126-2019-UF1-DIEM-DGOS/MINSA que antecede, la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se remite a la DGOS, para su atención correspondiente.

Lima,

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Operaciones en Salud
DGOS


M.C. KATIANNA BALDEÓN CAQUI
Directora Ejecutiva
DIEM