



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE SALUD
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	SALUD
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09096500
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	08/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	18/11/2019
Fecha de presentación:	09/12/2019 11:05:24 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE SALUD	BALDEON CAQUI KATIANNA ELIZABETH DOLORES	DNI	06681439	16/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE SALUD	GARCIA BEDOYA OSWALDO	DNI	10001151	11/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE SALUD	PALACIOS OLIVERA DORIS LUZ	DNI	09040354	15/04/2008	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DE SALUD	SAN MARTIN BARRIENTOS EDMUNDO LUIS	DNI	06243614	02/02/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES	GONZALES CLEMENTE JOSE ANTONIO	DNI	43781709	10/04/2018	3, 4 y 5
6	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	BERNABLE VILLASANTE JOSE ELISEO	DNI	23883808	17/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	RAMIREZ ATENCIO CLAUDIO WILLBERT	DNI	01264142	09/01/2019	3, 4 y 5
8	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	PALOMO LUYO FELIX HUMBERTO	DNI	15728637	16/01/2019	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	CENTURION VARGAS ALFREDO RUBEN	DNI	40030126	07/11/2018	3, 4 y 5
10	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUIZ TORRES JORGE FERNANDO	DNI	08130859	08/03/2018	3, 4 y 5
11	HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA	ALEJOS CANO HUGO VICTOR	DNI	08112678	08/03/2018	3, 4 y 5

12	HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE	MIMBELA OTINIANO JOSEFINA EMERATRIZ	DNI	07740540	30/10/2018	3, 4 y 5
13	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	GUTIERREZ YOZA ENRIQUE ELADIO	DNI	09854152	01/08/2017	3, 4 y 5
14	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	RAMOS NEYRA FERNANDO WLADIMIRO	DNI	10493117	09/06/2015	3, 4 y 5
15	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	LEON GOMEZ CARLOS IVAN	DNI	40592771	01/09/2017	3, 4 y 5
16	HOSPITAL DE HUAYCÁN	YAFAC VILLANUEVA JUAN CARLOS	DNI	08419437	07/07/2018	3, 4 y 5
17	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA	ZUÑIGA VARGAS OSCAR ALBERTO	DNI	06218292	08/03/2018	3, 4 y 5
18	HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE	CUEVA VERGARA GLORIA LUZ	DNI	06184894	09/03/2018	3, 4 y 5
19	HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA	YESAN HUAMAN SULEIMAN	DNI	09567554	19/10/2017	3, 4 y 5
20	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	MACHICADO ZUÑIGA JUAN ENRIQUE	DNI	07949351	04/10/2018	3, 4 y 5
21	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	PALACIOS RAMIREZ AIDA CECILIA ROSA	DNI	07795281	13/09/2017	3, 4 y 5
22	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	AGUIRRE SOSA ILDAURO	DNI	06899190	01/08/2017	3, 4 y 5
23	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO	DNI	08226528	28/01/2017	3, 4 y 5
24	HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	MIRANDA MOLINA LUIS WILFREDO	DNI	21407106	15/12/2015	3, 4 y 5
25	HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES	SILVA RAMOS JULIO ANTONIO	DNI	08744316	03/07/2017	3, 4 y 5
26	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	SILVA MARTEL PEDRO PABLO	DNI	08110448	08/03/2018	3, 4 y 5
27	HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA	RIVERA CHAVEZ ELIZABETH MAGDALENA	DNI	06298750	06/11/2017	3, 4 y 5
28	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MAZZETTI SOLER PILAR ELENA	DNI	07592333	15/08/2016	3, 4 y 5
29	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	TOMIHAMA FERNANDEZ MALENA	DNI	07296617	21/06/2015	3, 4 y 5
30	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES	PINGUZ VERGARA LILY	DNI	25673315	08/03/2018	3, 4 y 5
31	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	JAUREGUI MIRANDA JORGE ASDRUBAL	DNI	10007431	31/05/2018	3, 4 y 5
32	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	ZOPFI RUBIO ANTONIO RICARDO	DNI	06076243	08/01/2019	3, 4 y 5
33	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI	YACTAYO GUTIERREZ NOE MARCIAL	DNI	25513197	16/09/2016	3, 4 y 5
34	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA	GUEVARA RIOS ENRIQUE	DNI	10287323	27/01/2015	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 1334-2018/MINSA	Fecha de aprobación:	26/12/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2021
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 1360-2018/MINSA	Fecha de aprobación:	28/12/2018	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			0.07							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE REGIONES QUE CUENTAN CON PLANES ESPECÍFICOS DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, FINANCIADOS.	Unidad			26	6	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD, Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.			0.13							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO CON RESPECTO AL GASTO TOTAL EN SALUD.	Porcentaje	26.80	2014	23	25	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN, EL ANÁLISIS, EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.			0.08							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE POLÍTICAS O INTERVENCIONES EN SALUD QUE SE IMPLEMENTAN EN BASE A EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE GENERA EL CDC.	Porcentaje				6	2	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.	0.18		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE AFILIADOS A IAFAS QUE SE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	20	5	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE IPRESS ESSALUD, MINSA Y GORE QUE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	80	30	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD	Porcentaje	84.99	2017	100	90	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA AL SIS	Porcentaje	52	2017	62	58	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL II (DÍAS).	Unidad	3	2017	5	3	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL III (DÍAS)	Unidad	6	2017	8	6	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

5	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS, Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS.			0.1						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	DENSIDAD DE RRHH DEL SECTOR SALUD X 10 MIL HABITANTES.	Tasa	29.90	2016	33.90	31.50	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD			0.09						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA	Porcentaje			50	10	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
7	PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.			0.2						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD.	Porcentaje	43.60	2017	19	39	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	Porcentaje	12.90	2017	6.40	9.70	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD EN TRATAMIENTO, CON PRESIÓN ARTERIAL CONTROLADA.	Porcentaje	18.60	2017	18	18.20	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	Tasa	13.40	2017	12	12.80	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	Porcentaje	10.60	2017	8.60	9.60	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES Y 29 DÍAS DE EDAD CON VACUNACIÓN COMPLETA	Porcentaje			95	70	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL NACIDOS VIVOS.	Tasa	66.50	2016	60	63	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE MORTALIDAD DE TUBERCULOSIS POR 100 MIL HABITANTES	Tasa	3.90	2016	3	3.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL X 1000 NACIDOS VIVOS.	Tasa	10	2017	9	9.50	0	0.08	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.
TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	102.80	2017	100	101.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

	TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIO POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	3.20	2017	2.88	3.04	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE SÍFILIS CONGÉNITA POR 1000 NACIDOS VIVOS	Tasa	0.50	2017	0.30	0.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
8	VELAR POR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.			0.15						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PESQUISADOS CON RESULTADO CONFORME EN EL CONTROL DE CALIDAD.	Porcentaje	89	2017	95	92	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Obras por contrata	10	1	7	18	18	15	3	2	4	1441316992	1361551956.85	51309295.37	1	0	16	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: PERIODO ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE 2019
 HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON NINGUNA OBRA EN CURSO.
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA , NO CUENTA CON OBRAS, TAMPOCO TIENE PENDIENTE DE OBRA EN EL PERIODO (08 ENERO - 18 NOVIEMBRE) DEL 2019.
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA NO CUENTA CON OBRAS.
 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.
 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 08 ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE 2019
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: NO HAY OBRAS QUE REGISTRAR
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: NO APLICA PORQUE NO TENEMOS OBRAS, EN RAZON QUE ESTA PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL.
 HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE: NOTA: NO TENEMOS OBRAS, SOLO SE HA REALIZADO INVERSIONES DE REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL Y OPTIMIZACIÓN
 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA
 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: EL PIP CON SNIP 117211 CU N° 2108103 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI HA TENIDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO POR EL MON TO DES/ 438,548.00 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN COMO INSTALACIÓN DEL ASCENSOR Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS
 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	5249	83397410	122872678.33	100957314.74
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	12669	35147384	194802523.34	194408473.31
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	16361	16661	746466214.87	827500461.47
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	14427	14160	489692511.29	345664960.51
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	3	0	969.46	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	5	196488.89	114325.81
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	10686	129831	216897823.67	304433343.26
Locación de servicios	1733	478860	4200579.40	5428847.50
Otros	770	710	2043310.88	3193742.53

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: OTROS: LEY 29806.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA: OTROS: SE CONSIDERA AL JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: SE HA TOMADO INFORMACIÓN DEL MES DE ENERO 2019 AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SIENDO EL PERIODO

A INFORMAR (08 ENERO - 18 NOVIEMBRE) DEL 2019.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: LOS GASTOS DEL CLASIFICADOR OTROS CORRESPONDE AL CUITO DE PAGADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL CLASIFICADOR 2.3.2.7.11.99: PARA SERVICIOS DE TERCEROS SOLO DE SEDE, PARA EL PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE QUEDANDO FINAMENTE EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS EESS PARA LOS QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (558), PARA ELLO SE REMITIÓ A MINSA UN PEDIDO PARA CERO HABIA B23D-365042ERD390

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA : TENGASE PRESENTE QUE EN EL GASTO DE LAS PLANILLAS SE HA INCLUIDO EL GASTO DE ESCOLARIDAD Y LA GRATIFICACION DE JULIO 2019.

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 08 ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE 2019

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SON LOS DATOS DE LA OFICINA DE PERSONAL, LOGISTICA Y CONTABILIDAD

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: OTROS : LEY 20530 - PENSIONISTA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI CUENTA CON UN GERENTE PUBLICO ASIGNADO, EL MISMO QUE RECIBE SOLO LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO

DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA LEY 276. CORRESPONDE A SERVIR EL REGISTRO DEL MONTO RETRIBUIDO.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: OTROS- SE REFIERE A LA LEY 20530 PAGO A PENSIONISTAS

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: INFORMACIÓN REGISTRADA AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019.



FC7C428A-C3E7-4AFF-B23D-365042E7D390

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	09/09/2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	99264849	131606305.99	DEBIDO AL PRESUPUESTO QUE ARROJÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO O SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MOBILIARIO INTEGRAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	01/01/2013	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	04/07/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	65	100	100	20368050	6670972.34	LA META FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR HABER SIDO CONVOCADO EL PROCESO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (OBRA Y EQUIPOS)	LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SE HA INTEGRADO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647.18 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	92	92	92	4467449	1775498.28	DURANTE EL 2019 NO SE ELABORÓ NINGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO. EL MONTO EJECUTADO HASTA LA FECHA CORRESPONDE A RECURSOS ORDINARIOS DEL PERÚ	AL NO EJECUTAR ESTE COMPONENTE NO HA HABIDO INCONVENIENTES QUE SE HAYAN RESUELTO. SE ESTÁN EFECTUANDO REALIZANDO LAS GESTIONES PARA INCORPORAR LA INVERSIÓN DONADA POR JAPÓN.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647.18 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES.
	FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	Porcentaje	41	41	41	705782	144745	EL COMPONENTE SERÁ LIQUIDADO EN SU AVANCE DEBIDO A QUE YA NO SE TUVO PRESUPUESTO DISPONIBLE.	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS POR SER PRIORITARIO.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647.18 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES

	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	34	100	69.84	4000000	2793588.09	HABIÉNDOSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO PRINCIPAL. Y EN PROCESO DOS ARBITRAJES INTERPUESTOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CHORRILLOS, SE REQUERÍA PERSONAL TÉCNICO QUE DIERA ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN DE CARACTER TÉCNICO. DE OTRO LADO TAMBIEN HUBO NECESIDAD DE DAR ATENCIÓN A LA LIQUIDACIÓN CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO AL CABO DE DOS ARBITRAJES YA CONCLUIDOS.	SE TUVO QUE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA CON AMBOS CONTRATOS UNO POR LA LIQUIDACIÓN Y EL SEGUNDO A RAIZ DE LOS ARBITRAJES EN PROCESO	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647.18 SOLES. ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	100	96226768	68590920.63	EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA OCASIONÓ LA RESOLUCIÓN DEL 2DO CONTRATO EL 14.06.2018 CON DEUDAS POR TRES VALORIZACIONES DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO. A RAIZ DE LO CUAL EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACIÓN ENTABLO DOS ARBITRAJES A LA INSTITUCIÓN; UNO SOLICITANDO LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y EL SEGUNDO SOLICITANDO LA NULIDAD DE LA NEGATORIA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 80 DÍAS. EL PRIMERO SE RESOLVIÓ MEDIANTE PROCESO DE CONCILIACIÓN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE LO CUAL SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	CON LA SUSTENTACIÓN ADECUADA SE LOGRO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES 7, 8 EN EL MES DE NOVIEMBRE POR EL MONTO DE S/2,538.029.60 Y EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LA VALORIZACIÓN 9 POR EL MONTO DE S/2,878.746.48. EN RELACIÓN A LOS ARBITRAJES, MEDIANTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL ARBITRAJE REFERIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, SE REANUDO Y CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO ESTANDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL SEGUNDO ARBITRAJE. RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647.18 SOLES. ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES.

	SUPERVISIÓN	Porcentaje	83	100	142.59	5838256	3487687.84	HABIÉNDOSE APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL EXPED TÉCNICO DE SALDOS, ESTOS GENERARON AMPLIACIONES DE ADDENDAS A LA SUPERVISIÓN, HABIÉNDOSE SUPERADO EL 15% DEL CONTRATO, RAZÓN POR LA CUAL SUS PAGOS TUVIERON QUE SER AUTORIZADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE REALIZARON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES Y SE REALIZÓ EL PAGO DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR CGR LO CUAL DEMORÓ MAS DE LO ESPERADO, PERO SE CONCLUYÓ CON LOS PAGOS ADEUDADOS.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149' 332.647, 18 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRAR LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERU QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES.
--	-------------	------------	----	-----	--------	---------	------------	--	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
18754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	05/08/2005	EL OBJETIVO CENTRAL ES LOGRAR UNA EXCELENTE CALIDAD Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Y EL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS	535979	1231183	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2006	30/12/2006	INVERSIÓN	NO	01/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	1	1	1	713224	713224	ESTE COMPONENTE AL INICIO DEL PERIODO ESTABA EJECUTADO AL 100%	NO REQUIERE	AL INICIO DEL PERIODO ESTE COMPONENTE YA SE ENCONTRABA EJECUTADO AL 100%
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	COMPONENTE INNECESARIO YA QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INCLUYEN CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS	A LA MODIFICACIÓN DEL PIP NO SE CONSIDERO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN	
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE NO UTILIZADO POR LO QUE FUE EMPLEADO EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93	100	100	367683	334484	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN FÍSICA PERO NO SE HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LA EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

21451	CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C. S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA	20/03/2007	AMPLIADA COBERTURA DE SERVICIOS ASISTENCIALES OPORTUNOS Y DE CALIDAD DE ATENCION EN EL C.S. EL PROGRESO, INCIDIENDO EN LA POBLACION MATERNO INFANTIL.	1986614	13117817	ACTUALIZACION DE COSTOS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE LA SEGUNDA ETAPA; DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SALUD; ACTUALIZACION DE LISTADO DE EQUIPAMIENTO MEDICO.	20/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	04/09/2019
-------	---	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN UNI	Unidad	0	0	0	1638162	1638162			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	2193217.67	2193217.67			NO SE ALCANZO EL PRESUPUESTO PARA EL EQUIPAMIENTO, ESTE AÑO, POR EXPEDIENTE TECNICO TARDÍO, ASÍ COMO OPMI NO ATENDIO LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	206022	206022			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	4500	4500			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	7667696.98	7667696.98			NO SE ALCANZO EL PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA, ESTE AÑO, POR EXPEDIENTE TECNICO TARDÍO, ASÍ COMO OPMI NO ATENDIO LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	377585.55	377585.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	10/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DE VITARTE MINSA - LIMA ESTE	125107802	307374423.68	INFORME DE VARIACION	01/08/2011	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	11/11/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	6.81	6.81	6.81	63800	63800			ESTA PENDIENTE 82 CAPACITACIONES		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	93.63	93.63	93.63	58491872.57	58491872.57			PENDIENTE LA COMPRA DE 216 EQUIPOS Y 500 LICENCIAS		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1669666.14	1669666.14					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	1306961.72	1306961.72					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.90	99.90	99.90	151467586.48	151467586.48					
	SUPERVISION	Unidad	98.40	98.40	98.40	16457129.65	16457129.65					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	10/08/2009	CONTAR CON UNA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DISA II LIMA SUR, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	157736924	255270771	VARIACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN	01/08/2011	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	30/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	51.16	51.16	38560	38560			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	79422799.99	79422799.99			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1974497	1974497			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	4755803.31	4755803.31			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	143439054.28	143439054.28			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	12441793.67	12441793.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	26/06/2008	EL OBJETIVO DEL PROYECTO SE RATIFICA EN LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, SEGUN CATEGORIA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD.	199989867	309614383.63	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	09/01/2010	04/05/2011	INVERSIÓN	NO	06/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.49	99.49	99.49	149697281.10	149697281.10			PENDIENTE COMPRA DE 84 EQUIPOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	2803512	2803512			
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	1068238.88	1068238.88			INCLUIDO CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	142101295.66	142101295.66			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	9065043.69	9065043.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66385	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	28/12/2007	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL Y RECUPERATIVA DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN GENARO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	5945748	15078978	MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL	30/04/2008	30/04/2010	INVERSIÓN	NO	02/06/2008	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	58508	58508			EJECUTADO EN EL AÑO 2011
	EQUIPAMIENTO	Unidad	667	883	667	3601184.25	3001505.25	EN PROCESO DE ADQUISICION EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION		PENDIENTES PARA EL AÑO 2020 LAVADORA, SECADORA Y EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO POR SER LPS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	4	4	157093.30	125093.30	EXPEDIENTES CULMINADOS		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	10050270.89	9485242.89	PENDIENTE EJECUCION DE OBRA COMPLEMENTARIA, POR DECLARARSE NULIDAD DEL PROCESO DE CONVOCATORIA	APRESURAR EL PROCESO DE NULIDAD DE LA CONVOCATORIA, PARA DAR INICIO NUEVAMENTE A UN PROCESO DE CONTRATACION	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	229053	229053	SE SUPERVISARA LA OBRA COMPLEMENTARIA CON INSPECTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA		05/08/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA REGION ICA, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS NIVEL III-1, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, DIRESA ICA.	118202842	161711703	VARIACION EN LA FASE DE MODIFICACION	04/02/2010	29/04/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			PENDIENTE LA EJECUCION DE 01 CAPACITACION			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.45	99.45	99.45	57496882.29	57496882.29			PENDIENTE DE COMPRA DE 55 EQUIPOS			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1635502	1635502						
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	162538.44	162538.44						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	92469003.63	92469003.63						
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	6516774.21	6516774.21						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	10/12/2009	EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A ESTABLECER LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS ACTUALES UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO (UPS) EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO, II NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL 5º NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA CATEGORIA II-1", QUE ES CONSECUENCIA DEL SISMO ACONTECIDO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO LIMITANDO EL ACCESO A LA POBLACION EN EL AMBITO LOCAL DEL PROYECTO.	70363218	78610205.05	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	23/10/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	100	100	100	231140	231140			
	DIFUSIÓN	Unidad	66.66	66.66	66.66	134250	134250			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.76	94.76	94.76	20853820.94	20853820.94			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	638423	638423			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	86652	86652			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	49969633.06	49969633.06			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUMINISTROS DE SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	63842	63842			
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	3491876.27	3491876.27				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE, RED N 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	08/02/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-4, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLEMENTE	3265991	4245501	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	14/08/2009	30/04/2011	INVERSIÓN	NO	17/07/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE 12 CAPACITACIONES
	EQUIPAMIENTO	Unidad	90.50	100	90.50	986467.32	986467.32			PENDIENTE DE COMPRA DE 38 EQUIPOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	2557891.38	2557891.38			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	72450	72450			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106725	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR	29/01/2010	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO	2025773	2025772	ERROR DE DIGITACION	01/03/2012	01/03/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	88077	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Unidad	0	0	0	151112.79	59418	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
108527	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORRED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	04/03/2009	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO	2003378	2725244	VARIACION DE AREA DE CONSTRUCCION, NUMERO DE EQUIPOS Y PLAZO DE EJECUCION	29/12/2010	30/12/2012	INVERSION	NO	29/12/2010	30/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	388	388	388	313939.64	313939.64					
	ESTUDIOS	Unidad	2	2	2	57744.24	57744.24	COMPONENTE CULMINAD				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2079872.42	2079872.42	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA, PAGADA EN FUNCIONAMIENTO				
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	131360	131360	COMPONENTE CULMINADO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111221	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR	10/07/2009	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE MEJORE EL ACCESO DE LA POBLACION EN EL AMBITO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL CESAR LOPEZ SILVA	3865203	3865203		13/03/2012	13/06/2014	INVERSION	NO	13/03/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	189540	89540.59	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	*HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONCILIACIÓN. *GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN.	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111234	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	09/07/2009	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE LIMITA EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO	5996415	21413190	INCREMENTO DE Nº DE EQUIPOS Y MOBILIARIO, IEC	16/03/2012	01/03/2014	INVERSIÓN	NO	16/03/2012	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DEMOLICIÓN REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	9970836.63	7538224.63	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO	SE ELABORA EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	SE ACOGE AL D.U. N° 008-2019
	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IEC EN SALUD A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL MAIS	Unidad	0	1	1	48990	41602	EJECUCION CULMINADO, PENDIENTE CULMINAR PROCESO DE PAGO		
	DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO	Unidad	629	8830809.30	629	8830809.30	238756	LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO SE HA POSPUESTO DEBIDO A LA PARALIZACION DE LA OBRA		TOTAL DE EQUIPOS SEGUN EPDDIENTE TECNICO ES 1817 ITEMS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	4	4	186334.69	186334.69	SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA POR EL AREA TECNICA DE LA ENTIDAD		*EXPEDIENTE DE OBRA CULMINADO. *EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO CULMINADO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	971877.06	971877.06	CONCLUIDO, LIQUIDACION CONCLUIDA, EN FUNCIONAMIENTO		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	2	2	321915	321915	SE RESOLVIO CONTRATO DEL 1ER SUPERVISOR POR INCUMPLIMIENTO.	SE CONTRATO UN NUEVO SUPERVISOR A QUIEN SE PAGARA SOLO HASTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	25/10/2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES DE ATENCION AL PACIENTE EN SITUACION CRITICA EN UCI	967364	2308128	INCREMENTO POR ACOMETIDAS, COMPRA Y INSTALACION DE ASCENSOR EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPOS COMEDIOS	04/03/2019	16/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2019	15/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	309500	309500	SE PRESENTO DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO	SE REALIZO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA UCI	SE EJECUTO LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	86049.59	86049.59	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS CON RECOMENDACIÓN DE DE DIEM	SE INCLUYO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UCI
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	90	100	96	1845857.41	1666663.40	EJECUCIÓN DE LA META COMPLEMENTARIA CON PROCESO OBSERVADO EN 2018	EJECUCIÓN PREVISTA AL 31/12/2019	NO SE CUMPLIÓ CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO POR OBSERVACIONES DE PARTICIPANTES
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	90	100	90	66721	42517	POR LA CONTINUIDAD DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL REFORZAMIENTO DE ZAPATAS RECOMENDADO POR DIEM	PARA LA CULMINACIÓN DE LA META COMPLEMENTARIA SE REALIZO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR PARA LA CULMINACIÓN DEL META COMPLEMENTARIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

120501	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORRED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	07/10/2014	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD EN EL EESS CHACARILLA DE OTERO, DE LA MICRORRED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	8681102	12673474	VARIACIONES DEBIDO A QUE SE HAN INCREMENTADO UN COMPONENTE DE CAPACITACION Y A LA AMPLIACION DE CARTERA DE SERVICIOS QUE ESTAN REFERIDOS A LA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS COMO OFTALMOLOGIA, GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA Y GASTROENTEROLOGIA.	03/02/2016	15/12/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACIÓN	Unidad	6	6	6	15070.50	15070.50			COMPONENTE COMPLETADO	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1805	1920	1805	4189685	3157322	DINERO ASIGNADO EN PIM A FINALES DEL MES DE AGOSTO	SE LLEVAN A CABO PROCESOS DE ACUERDO A CRONOGRAMA, PROCURANDO PRIORIZAR AQUELLOS QUE CORRESPONDAN. SE SOLICITARÁ CONTINUIDAD PARA LOS EQUIPOS FUERA DE CRONOGRAMA.	SE SOLICITARÁ CONTINUIDAD DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO. META NO CUMPLIDA.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	399104.48	399104.48			COMPONENTE COMPLETADO	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	254224	254224				
	OBRA	Unidad	86	86	86	7281080.28	7281080.28			COMPONENTE COMPLETADO (ENTREGA FISICA COMPLETA)	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	1	1	1	90069.80	90069.80				
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	444239.97	444239.97				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135106	¿CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN PARA VACUNAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR¿	18/12/2009	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE VACUNAS CON ADECUADA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE FRÍO DE LA INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE VACUNAS CON ADECUADA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE FRÍO DE LA DISA II LIMA SUR	1187525	1187525	NO HUBO VARIACIÓN	01/09/2012	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	01/09/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	242021.66	161080.66	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	*HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONCILIACION. *ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	*GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1 (CAPACITACION)	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 2 (MANUALES PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL ALMACÉN)	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 3 (EJECUCION DE OBRA)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 4 (EQUIPAMIENTO)	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

143125	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORRED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	04/06/2010	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORRED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	3327080	13168445	INCREMENTO EN EL MONTO DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO O SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2012	01/04/2014	INVERSIÓN	NO	01/01/2012	03/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	572	650	623	2730439.46	1431404	EQUIPOS RESTANTES EN PROCESO DE ADQUISICION EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION				
	ESTUDIOS	Unidad	2	3	3	96906.03	96906.03	EXPEDIENTE DE OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADO, ELABORADO POR EL AREA TECNICA				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	8863720.92	0	OBRA COMPLEMENTARIA DIO INICIO A SU EJECUCION CON FECHA 18.NOV.2019, PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS				
	SUPERVISION ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	2	2	342521	342521	SE DESIGNA INSPECTOR PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
147464	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	06/05/2010	ELEVAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA TECNOLÓGICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA	1160022	1466946	VARIACIÓN DE PRECIOS	01/01/2011	30/12/2011	INVERSIÓN	Sí	01/08/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	29	30	30	1412816	1394096	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN FÍSICA PERO NO SE HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LA EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNA	NINGUNA	SE EJECUTO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	99	100	99	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL HOSPITAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORRED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	18/01/2011	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DE LA JURISDICCION DEL CMI PUCUSANA, DE LA MICRORRED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	2516113	2516113		01/05/2012	01/05/2014	INVERSIÓN	NO	01/05/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION AL PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0	0		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	157823	69230			
	EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
182070	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	21/08/2015	ADECUADA ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1197216	1222216	VARIACIÓN DE PRECIO	01/01/2016	30/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EJECUTADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE QUE NO SE CONSIDERO EN LA VARIACIÓN		
	KIT DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	100	95	1080850	1014908	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	NO SE LOGRO ADQUIRIR EL ULTIMO EQUIPO DEL PIP, MONITOR GASTOCARDIACO, CON EL QUE SE CONCLUIRÍA EL PROYECTO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMÁRU, LIMA	19/11/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE	3209752	9131790.14	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; AMPLIACIÓN DE AMBIENTES SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD; ACTUALIZACIÓN DE LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO.	09/03/2020	04/09/2020	INVERSIÓN	NO	07/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	509000	509000			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	165587.52	165587.52			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	253000	253000			
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	49530	49530			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

350337	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. BAYOVAR EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA MR JAIME ZUBIETA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD BAYOVAR	250110	331274	LAS VARIACIONES SON DEBIDO A QUE SE HAN INCREMENTADO UN COMPONENTE DE CAPACITACION Y A LA AMPLIACION DE CARTERAS DE SERVICIO QUE SE PRESTARAN, TALES SERVICIOS ESTAN REFERIDOS A LA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA CON ESPECIALIDADES MEDICAS COMO OFTALMOLOGIA, GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA Y GASTROENTEROLOGIA.	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017
--------	--	------------	---	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	28	32	28	313072.50	172498.50	PIM ASIGNADO A FINALES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPRAS	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351628	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. 10 DE OCTUBRE MR JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE	250110	497678	EL PROYECTO ES OBJETO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES. AUMENTO EN LOS METRADOS	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	54	58	54	444307.10	307751.10	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE.	AJUSTAR CRONOGRAMA PARA COMPRAS.	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.89	8139.89			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351644	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. CAJA DE AGUA DE LA MICRO RED PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA	250110	151910	EXISTENCIA DE UNA DEMANDA ATENDIDA Y SATISFECHA. DISMINUCION DE A CARGA DE ENFERMEDAD , EL CUAL VARIA EL FLUJO NORMAL DE REFERENCIA S DE PACIENTES, COSTOS Y TIEMPOS PERTINENTES EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL PACIENTE, OPORTUNO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO O DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENFERMEDAD ES	29/08/2016	15/03/2017	INVERSIÓN	NO	29/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	23	27	23	133708.60	23707.60	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPLETAR PLAZOS	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351659	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. LA HUAYRONA DE LA MICRO RED SAN FERNANDO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA , DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA	250649	151910	RECLACULO DE DEMANDA DISMINUYE NECESIDAD DE NUMERO DE ATENCIONES	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	23	27	23	133708.60	21977.60	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE COMPRA.			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352491	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL P.S. MEDALLA MILAGROSA DE LA MICRO RED GANIMEDES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITE RINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL PUESTO DE SALUD MEDALLA MILAGROSA.	250110	151910	VARIACIÓN DE NUMERO DE ATENCIONES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO OBLIGA A REPLANTEAR EL NUMERO DE EQUIPOS NECESARIOS.	15/11/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	15/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	28	31	28	133708.60	21977.60	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPLETAR TODOS LOS PROCESOS DE COMPRA			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178583	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	14/03/2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	9951775	18558666.60	INCLUSION DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN SALA DE OPERACIONES Y ADECUACIÓN A LA NORMA TÉCNICA N 119-2015/MINSA	01/03/2019	29/08/2019	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	190000	190000		NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000					
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	0	1399	1175	6308952.66	6151314.66					
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	84	260232	242901					
	5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	71	7	1559168	1557968					
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	50	0	0	0					
7. IMPREVISTOS	Porcentaje	0	50	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2297121	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/10/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN AFECTADA A LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4271271	5709722	EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTARÁ DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE CULTURA LO DECLARÓ ZONA INTANGIBLE DE GRADO 1, ASIMISMO A PESAR DE ELLO EL PRESUPUESTO O AUMENTO PORQUE SE ADQUIRIRÁN 207 EQUIPOS MÁS	01/07/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2017	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0	1	0	17000	17000					
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	32000	32000					
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	0	40	0	0	0					
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	5. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	0	262	188	2228328	123786					
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	50	0	0	0					
	7. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308740	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN NEONATAL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSE GALVEZ DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MIRA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	21/03/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DEL NEONATO EN EL CMI JOSE GALVEZ	294310	258213	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO O APROBADO	10/02/2016	10/02/2017	INVERSIÓN	Sí	01/03/2019	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	1	0	2914	0			
	RESULTADO 1: EQUIPO BIOMÉDICO	Unidad	0	15	0	271815	0	DEMORA EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - TIEMPO CORTO PARA LICITACION	SE PROGRAMARA PARA EL AÑO 2020	
	RESULTADO 2: MOBILIARIO CLINICO	Unidad	0	5	0	3080	0			
	RESULTADO 3: EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	12501	0			
	RESULTADO 4: CAPACITACION	Unidad	0	2	0	4000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309511	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL MANUEL BARRETO DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	21/03/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DEL NEONATO EN EL CMI MANUEL BARRETO	294060	256676	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	10/02/2016	10/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2019	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	1	0	2911	0			
	RESULTADO 1: EQUIPO BIOMÉDICO	Unidad	0	16	0	213800	0	DEMORA EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - TIEMPO CORTO PARA LICITACION	SE PROGRAMARA PARA EL AÑO 2020	
	RESULTADO 2: MOBILIARIO CLINICO	Unidad	0	5	0	4150	0			
	RESULTADO 3: EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	30985	0			
	RESULTADO 4: CAPACITACION	Unidad	0	2	0	5200	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2414546	AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	11/08/2019	ACCESO OPORTUNO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	1605054	1261853	POR DIFERENCIA DE PRECIOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO CON RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADO POR LOS POSTORES	22/08/2019	27/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2019	17/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	60	0	1261853	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	4	0	0	0					
	MOBILIARIO	Unidad	0	59	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	4	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440042	ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, VENTILADOR PULMONAR, VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, EQUIPO DE ANESTESIA, ELECTROBISTURÍ, MONITOR DESFIBRILADOR, VENTILADOR PULMONAR, INCUBADORA PARA BEBÉS, INCUBADORA PARA BEBÉS, EQUIPO DE ANESTESIA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPAR	14/03/2019	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - EQUIPOS POR RESPOSICIÓN DEL PEES 2019	2970778	2970778		24/05/2019	23/12/2019	INVERSIÓN	NO	24/05/2019	23/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			EL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
	2. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	0	23	16	2970778	1766079			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440161	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS, LÁMPARA DE HENDIDURA, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR DESFIBRILADOR,	14/03/2019	MEJORAR LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO ADECUADO	2009000	1960800	REAJUSTE FINAL DE COSTOS	14/03/2019	14/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/03/2019	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELECTROMIOGRAF O Y POTENCIALES EVOCADOS	Unidad	1	1	1	100000	100000			REPOSICION
	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	Unidad	1	1	1	45000	45000			REPOSICION
	EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO	Unidad	1	1	1	250000	250000			REPOSICION
	LAMPARA DE HENDIDURA	Unidad	1	1	1	64000	64000			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	70000	70000			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION

Notas:



- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: PERIODO ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE 2019

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA EL HOSPITAL SANTA ROSA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE: SEGÚN LA NORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN NO INCLUYE IOARR. LAS INTERVENCIONES QUE SE HICIERON EN LA DIRIS L.E DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SON TODAS IOARR.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: NO CUENTA CON PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE (08 ENERO - 18 NOVIEMBRE) DEL PRESENTE AÑO EN EJERCICIO 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: ESTA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: INCORPORACION AL MARCO SEGUN R.S. Nº 267-2019/MINSA (CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION), CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA : NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 08 ENERO AL 18 DE NOVIEMBRE 2019

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SEGUN INFORMACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE: NOTA: Y COMENTARIO: SOLO SE HA REALIZADO INVERSIONES DE REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN, Y NINGÚN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NNACIONAL DE SALUD MENTAL ¿HD-HN¿ ¿ UE 005-121, EN EL MARCO DE INIVIERTE.PE CUENTA CON LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CUI: 2271925 ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA¿. SUBPROYECTO: "EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA PARENTAL PARA JÓVENES ¿PPJ, EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE PAREJA Y EL MALTRATO INFANTIL EN ADOLESCENTES PRIMIGESTAS Y SUS PAREJAS¿. PIM 2019: S/ 122,500

IOARR:

CUI: 2432524 ¿ADQUISICIÓN DE ASCENSORES; EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA; COSTO TOTAL: S/ 678,386. PIM 2019: S/ 287,070

CUI: 2345252 ¿REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACÉN O ARCHIVO, REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE REUNIONES O USOS MÚLTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO¿; COSTO TOTAL S/ 5,233,673.44. PIM 2019: S/ 1,326,048.00

CUI: 2467241 ¿ADQUISICION DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTILADOR DE AGUA, BALANZA ANALÍTICA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MESAS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES JR. ELOY ESPINOZA 709, URB. PALAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA¿. COSTO TOTAL S/ 82,000. PIM 2019 S/ 82,000.

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE CONTÓ CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE 438,548.00 SOLES PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO. SE CUENTA CON INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - IOARR CON CUI 2424850, 2425228, 2426388, 2440302, 2465632, 2465630, 2466607, 2467269 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN.