

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE SETIEMBRE 2020**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
	TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD		1,489,560,031	897,191,810	137,454,101	30,066,824	167,520,925	18.7	1,657,080,956	
	Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		1,117,813,428	209,708,959	33,080,209	7,844,089	40,924,298	19.8	1,158,737,723	
2062622	2062622: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED N° 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	4,245,801	3,698,484	178,511	0		0	0.0	3,698,484	87.1
2063067	2063067: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA - PERU	309,614,384	304,735,969	4,819,971	0		0	0.0	304,735,969	98.4
2063552	2063552: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA	59,371,186	96,378,328	3,150,000	0		0	0.0	96,378,328	162.3
2078218	2078218: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	163,013,673	158,279,795	4,713,801	0		0	0.0	158,279,795	97.1
2078555	2078555: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	78,610,205	77,115,380	195,886	0		0	0.0	77,115,380	98.1
2088779	2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	255,270,771	242,323,810	12,936,823	0		0	0.0	242,323,810	94.9
2088781	2088781: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	307,374,424	230,798,255	11,965,128	526,453		526,453	4.4	231,324,708	75.3
2434724	2434724: ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD HUAYCAN - ATE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,380,000	0	5,666,072	5,666,071		5,666,071	100.0	5,666,071	88.8
2434744	2434744: ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,380,000	0	5,666,072	5,666,071		5,666,071	100.0	5,666,071	88.8
2434748	2434748: ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - VILLA SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,380,000	0	5,666,072	5,666,071		5,666,071	100.0	5,666,071	88.8
2434750	2434750: ADQUISICION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,380,000	0	5,666,072	5,666,071		5,666,071	100.0	5,666,071	88.8
2449720	2449720: ADQUISICION DE AMBULANCIA, EQUIPOS BIOMEDICOS, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, CENTRIFUGA, ULTRASONIDO O UNIDADES DE ECO FETALES O GINECOLOGICAS, ECOGRAFO DOPPLER, ESTERILIZACION CON GENERADOR ELECTRIC DE VAPOR, ESTERILIZACION CON GENERADOR ELECTRIC DE VAPOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, INCUBADORA PARA BEBES Y LAMPARA CALITICA; CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL-CATACAOS - CATACAOS DISTRITO	1,555,888	0	1,555,887	0		0	0.0	0	0.0
2455905	2455905: ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS; EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 3 NUMERO 01 - JESUS MARIA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,524,190	4,483,405	1,327,374	1,327,374		1,327,374	100.0	5,810,779	89.1
2455911	2455911: ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS; EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 2 NUMERO 01 - JESUS MARIA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,174,730	0	1,896,249	1,896,248		1,896,248	100.0	1,896,248	87.2



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2455913	2455913: ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS; EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 2 NUMERO 02 - JESUS MARIA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,174,730	0	1,896,249	1,896,248		1,896,248	100.0	1,896,248	87.2
2471650	2471650: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ENSAMBLES ESTRUCTURALES CON SOLDADURA DE SOLVENTE DE ACERO AL CARBONO; ADQUISICION DE ASCENSORES; EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,187,919	0	2,187,918	0		0	0.0	0	0.0
2484812	2484812: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - PUENTE PIEDRA EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484814	2484814: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484816	2484816: ADQUISICION DE ASPIRADORA DE SECRECIONES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484818	2484818: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTONIO LORENA DEL CUSCO - SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484819	2484819: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484820	2484820: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484821	2484821: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE, DESFIBRILADOR Y NEBULIZADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484822	2484822: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CARLOS MONJE MEDRANO - JULIACA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484823	2484823: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO - LURIGANCHO DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484825	2484825: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIA)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2484827	2484827: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484831	2484831: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - VILLA SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484832	2484832: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484833	2484833: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484834	2484834: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	790,900	0	790,900	0		0	0.0	0	0.0
2484836	2484836: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484837	2484837: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484838	2484838: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484839	2484839: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484840	2484840: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0



Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIA)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2484841	2484841: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484842	2484842: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484843	2484843: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	713,900	0	713,900	0		0	0.0	0	0.0
2484844	2484844: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484845	2484845: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	851,400	0	851,400	0		0	0.0	0	0.0
2484846	2484846: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484847	2484847: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484848	2484848: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484849	2484849: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484850	2484850: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484851	2484851: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	790,900	0	790,900	0		0	0.0	0	0.0



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversion Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIA)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2484852	2484852: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484853	2484853: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484854	2484854: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,522,400	0	1,522,400	0		0	0.0	0	0.0
2484855	2484855: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484856	2484856: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484857	2484857: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484858	2484858: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484860	2484860: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484862	2484862: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484863	2484863: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484864	2484864: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2484866	2484866: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	988,900	0	988,900	0		0	0.0	0	0.0
2484868	2484868: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484869	2484869: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON - PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484870	2484870: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484872	2484872: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD - CHANCAY DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484873	2484873: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	851,400	0	851,400	0		0	0.0	0	0.0
2484874	2484874: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	653,400	0	653,400	0		0	0.0	0	0.0
2484875	2484875: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484876	2484876: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484877	2484877: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REZOLA - SAN VICENTE DE CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484878	2484878: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0
2484879	2484879: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	515,900	0	515,900	0		0	0.0	0	0.0



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020						Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución			
2485076	2485076: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 3 NUMERO 01 - JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14,634,000	0	14,634,000	615,600	3,965,983	4,581,583	31.3	4,581,583	31.3	
2489476	2489476: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 2 NUMERO 01 - JESUS MARIA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15,574,057	0	15,407,857	0	0	0	0.0	0	0.0	
2489479	2489479: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS OFERTA MOVIL TIPO EMT 2 NUMERO 02 - JESUS MARIA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15,546,057	0	15,379,857	0	0	0	0.0	0	0.0	
2491047	2491047: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y ASPIRADORA DE SECRECIONES; EN DIECIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL NACIONAL	25,540,000	0	25,540,000	4,154,000	0	4,154,000	16.3	4,154,000	16.3	
2491056	2491056: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.E , ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1 A NIVEL NACIONAL	30,235,000	0	30,235,000	0	0	0	0.0	0	0.0	
2492697	2492697: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN CIENTO VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL	3,915,560	0	3,915,560	0	3,878,106	3,878,106	99.0	3,878,106	99.0	
Unidad Ejecutora 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL			1,768,130	4,092,984	2,013,708	219,367	2,233,072	54.8	4,001,202		
2345252	2345252: REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,233,673	1,456,160	3,667,962	1,639,001	183,984	1,822,985	49.7	3,279,145	62.7	
2432524	2432524: ADQUISICION DE ASCENSORES; EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	809,754	311,970	425,022	374,704	35,383	410,087	96.5	722,057	89.2	
Unidad Ejecutora 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS			3,165,929	667,080	137,500	500,000	637,500	95.8	3,803,429		
2108103	2108103: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	2,308,128	1,869,579	137,500	137,500	0	137,500	100.0	2,007,079	87.0	
2437706	2437706: ADQUISICION DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS); REMODELACION DE ESTACIONES GENERADORES DE ENERGIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,500,000	0	29,580	0	0	0	0.0	0	0.0	
2440145	2440145: ADQUISICION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, MONITOR MULTI PARAMETRO, LARINGOSCOPIOS O ACCESORIOS, ECOGRAFO DOPPLE	1,974,500	1,296,350	500,000	0	500,000	500,000	100.0	1,796,350	91.0	
Unidad Ejecutora 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION			25,160	585,635	585,635	0	585,635	100.0	610,795		



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devenzado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devenzado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2438340	2438340: ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	417,226	14,160	403,066	403,066		403,066	100.0	417,226	100.0
2439135	2439135: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ALMACEN; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	193,569	11,000	182,569	182,569		182,569	100.0	193,569	100.0
	Unidad Ejecutora 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		607,308	36,000	36,000	0	36,000	100.0	643,308	
2414546	2414546: AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,605,054	607,308	36,000	36,000		36,000	100.0	643,308	40.1
	Unidad Ejecutora 016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		303,211	470,288	0	12,106	12,106	2.6	315,317	
2467262	2467262: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, MONITOR DESFIBRILADOR, BALANZA PLATAFORMA, BALANZA ELECTRONICA, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, NEBULIZADOR, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ESPIROMETRO, ESTUFA DE LABORATORIO, CAMPANAS ELECTRICAS O ACCESORIOS, MICROSCOPIO (OTROS), OFTALMOSCOPIOS U OTOSCOPIOS O SETS DE ESCOPIOS, OXIMETRO DE PULSO, PANTOSCOPIO, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS, TENSIOMETROS Y UNIDAD	356,936	303,211	53,725	0	12,106	12,106	22.5	315,317	88.3
2477661	2477661: CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	416,562	0	416,563	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		1,980,696	587,000	397,000	0	397,000	67.8	2,377,696	
2466215	2466215: ADQUISICION DE VIDEO ARTROSCOPIO, DERMATOMO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, LARINGOSCOPIOS O ACCESORIOS,	1,480,000	1,197,389	250,000	60,000		60,000	24.0	1,257,389	85.0
2467162	2467162: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMARA CORNEAL, BRONCOSCOPIO, BRONCOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, MONITOR DE ENCEFALOGRAMA, MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,792,500	783,307	337,000	337,000		337,000	100.0	1,120,307	62.5
	Unidad Ejecutora 029-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		8,175,184	12,716,854	0	1,416,000	1,416,000	11.1	9,591,184	
2178583	2178583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	19,578,672	8,175,184	10,496,282	0	1,141,000	1,141,000	10.9	9,316,184	47.6
2459101	2459101: REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA DE RE SINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, OXIMETRO DE PULSO, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,220,572	0	2,220,572	0	275,000	275,000	12.4	275,000	12.4
	Unidad Ejecutora 029-148: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		0	258,060	196,600	61,559	258,060	100.0	258,060	



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecutada Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución			
2486784	2486784: ADQUISICION DE COCHE PARA INTUBACION DIFICIL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	30,000	0	30,000	30,000		30,000	100.0	30,000	100.0	
2487882	2487882: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	166,500	0	166,500	166,500		166,500	100.0	166,500	100.0	
2490217	2490217: ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	29,059	0	29,060	0	29,059	29,059	100.0	29,059	100.0	
2490878	2490878: ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA RODABLE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	32,500	0	32,500	0	32,500	32,500	100.0	32,500	100.0	
	Unidad Ejecutora 030-148: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		0	16,000	0	9,280	9,280	58.0	9,280		
2486058	2486058: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, PULSIOXIMETRO, PULSIOXIMETRO Y PULSIOXIMETRO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	9,280	0	16,000	0	9,280	9,280	58.0	9,280	100.0	
	Unidad Ejecutora 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		201,899	107,100	0	0	0	0.0	201,899		
2432480	2432480: ADQUISICION DE OFTALMOSCOPIOS U OTOSCOPIOS O SETS DE ESCOPIOS, MONITOR FETAL, UNIDAD ODONTOLÓGICA, POTENCIOMETROS Y MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	308,999	201,899	107,100	0	0	0	0.0	201,899	65.3	
	Unidad Ejecutora 125-1858: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		320,630,715	657,657,513	100,994,188	19,943,760	120,937,945	18.4	441,668,680		
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		3,457,012	2,859,369	2,381,985	216,314	2,598,299	90.9	6,055,311		
2089754	2089754: EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		4,388,749	27,742,477	829,006	340,502	1,169,508	4.2	5,558,257		
2094808	2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO III			155,807,160	6,096,774	-6,096,774	0	0.0	0		
2183907	2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	147,383,183	63,590,852	3,155,577	1,223,045	10,220	1,233,265	39.1	64,824,117	44.0	
2194935	2194935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH	94,313,602	0	18,629,211	0		0	0.0	0	0.0	
2250037	2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	40,368,052	31,993,808	6,089,885	495,000	57,140	552,140	9.1	32,545,748	80.6	
2284722	2284722: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	71,708,118	56,172,171	16,089,397	5,268,642	49,140	5,317,782	33.1	61,489,953	85.8	
2285573	2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	48,039,249	5,577,760	1,094,998	809,093		808,093	73.9	6,386,853	13.9	
2285839	2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	138,389,768	0	8,909,700	5,317,423		5,317,423	59.7	5,317,423	3.8	



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2286124	2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	71,944,623	0	14,465,601	0		0	0.0	0	0.0
2303995	2303995: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	299,767,271	1,244,301	1,901,109	180,109		180,109	9.5	1,424,410	0.5
2321591	2321591: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	103,449,298	1,161,854	1,383,539	542,447		542,447	39.2	1,704,301	1.6
2327370	2327370: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MEDIANTE LA INSTALACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LAS RIAPS. DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,154,825	0	3,019,250	0		0	0.0	0	0.0
2335179	2335179: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	130,711,205	2,307,541	28,961,782	0	21,000	21,000	0.1	2,328,541	1.8
2335476	2335476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	31,572,595	1,112,936	134,580	0		0	0.0	1,112,936	3.5
2335905	2335905: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	163,353,004	1,647,374	658,209	656,054		656,054		2,303,428	1.4
2343118	2343118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	18,989,050	1,101,766	86,915	0		0		1,101,766	5.8
2343128	2343128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	29,469,013	2,341,285	3,070,864	885,375		885,375	28.8	3,226,680	10.9
2343407	2343407: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	78,786,088	40,572,522	18,590,762	8,147,448	2,792,301	10,939,749	58.8	51,512,271	65.4
2344420	2344420: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	41,378,155	7,359,813	12,805,950	6,268,266	386,195	6,634,461	51.8	13,994,294	33.8
2344621	2344621: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	105,821,484	1,850,730	2,231,370	0		0	0.0	1,850,730	1.7
2346338	2346338: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCHAS, CENTRO POBLADO DE FLORIDA (POMACOCHAS) - DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	29,466,138	0	829,429	91,000	83,967	174,967	21.1	174,967	0.6
2346750	2346750: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	113,121,300	893,677	1,147,497	344,100		344,100	30.0	1,237,777	1.1
2347056	2347056: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	37,113,117	3,841,430	6,634,774	106,464	24,300	130,764	2.0	3,972,194	10.7
2354781	2354781: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	341,158,613	66,116,725	61,788,438	36,457,266	17,480,717	53,937,983	87.3	120,054,708	35.2
2362485	2362485: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	142,786,859	656,173	48,747,997	0		0	0.0	656,173	0.5
2372478	2372478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	39,138,431	15,386,293	12,425,957	4,471,389	14,357	4,485,746	36.1	19,872,039	50.8



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIIA)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2380648	2380648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA, DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	11,076,344	4,919	485,081	88,100	5,500	93,600	98,519	0.9	
2381374	2381374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	104,721,902	1,212,617	289,772	7,000		7,000	1,219,617	1.2	
2386498	2386498: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	97,397,247	1,117,533	919,062	0		0	1,117,533	1.1	
2386533	2386533: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	140,532,084	1,103,795	37,345,220	915,964	41,000	958,964	2,060,759	1.5	
2386577	2386577: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	104,754,198	1,386,171	34,238,720	776,775	404,063	1,180,838	2,587,009	2.5	
2409087	2409087: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,026,581	324,156	5,399,650	0		0	324,156	5.4	
2412981	2412981: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	6,929,066	0	6,507,323	0		0	0	0.0	
2414624	2414624: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	723,799,056	0	13,991,044	13,951,858		13,951,858	13,951,858	1.9	
2416127	2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	69,177,499	1,882,123	10,246,587	2,489,605	411,705	2,901,310	4,783,433	6.9	
2426613	2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	704,574	0	704,574	6,857	4,210	11,066	11,066	1.6	
2426624	2426624: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHIÑAMA, DEL CENTRO POBLADO DE CHIÑAMA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	1,203,398	0	1,203,398	5,429	1,062	6,491	6,491	0.5	
2426626	2426626: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. GRAN CHIMU I-2 PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	1,115,947	0	1,115,947	0		0	0	0.0	
2426641	2426641: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S SITABAMBA DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	680,012	30,723	649,289	2,000	3,550	5,550	36,273	5.3	
2426642	2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2,311,285	2,033	2,309,252	6,857	4,110	10,966	12,999	0.6	
2426646	2426646: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA, CENTRO POBLADO DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	2,204,980	0	2,204,980	6,857	3,579	10,435	10,435	0.5	
2426659	2426659: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO PERU PROVINCIA DE ASCOPE DISTRITO DE CHICAMA DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1,447,445	0	1,447,445	0		0	0	0.0	
2426758	2426758: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,031,451	37,019	1,988,009	2,000	1,550	3,550	40,589	2.0	
2426771	2426771: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE EL FAIQUE, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	2,737,986	50,000	2,687,986	0		0	50,000	1.8	
2426772	2426772: RECUPERACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL P.S. SAMNE DISTRITO DE OTUZCO PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	828,524	0	828,524	0		0	0	0.0	
2426774	2426774: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LIMON DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA.	3,388,944	50,000	3,338,944	0		0	50,000	1.5	
2426775	2426775: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD RAMON CASTILLA - OTUZCO DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,206,437	0	1,206,437	0		0	0	0.0	



Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIB)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
2427358	2427358: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOMBAMBA, DISTRITO DE TAMBOMBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	126,479,876	655,054	1,284,546	349,250	78,567	427,817	33.3	1,082,871	0.9
2427376	2427376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	163,197,446	0	3,093,004	152,560	156,858	309,418	10.0	309,418	0.2
2428425	2428425: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CHIBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	1,410,519	0	1,410,519	690,281	151,472	841,753	59.7	841,753	58.7
2430241	2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - . PROVINCIA DE - TODOS - . DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP.	49,093,494	0	1,523,385	0	0	0	0.0	0	0.0
2430242	2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	240,075,531	0	6,348,951	0	0	0	0.0	0	0.0
2430246	2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	230,876,144	0	19,845,656	0	3,226,684	3,226,684	16.3	3,226,684	1.4
2430247	2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	70,717,951	0	5,988,390	0	0	0	0.0	0	0.0
2447725	2447725: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA	1,988,033	0	1,988,033	971,898	83,263	1,055,161	53.1	1,055,161	53.1
2451748	2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	6,252,287	0	5,747,947	0	0	0	0.0	0	0.0
2466074	2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	53,822,537	0	1,231,130	0	3,600	3,600	0.3	3,600	0.0
2466086	2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	86,240,918	0	1,188,356	0	3,600	3,600	0.3	3,600	0.0
2466354	2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	62,745,378	0	216,351	0	0	0	0.0	0	0.0
2466581	2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	66,140,073	0	332,594	0	0	0	0.0	0	0.0
2466669	2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	54,649,465	0	301,869	0	0	0	0.0	0	0.0
2466824	2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	51,440,079	0	724,380	0	0	0	0.0	0	0.0
2468105	2468105: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	3,540,001	0	3,217,407	0	0	0	0.0	0	0.0
2469055	2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	15,967,652	0	14,868,154	0	0	0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE		980,944	3,035,799	0	0	0	0.0	980,944	
2251577	2251577: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	7,215,713	980,944	3,035,799	0	0	0	0.0	980,944	13.6



Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
	Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR		33,628,840	7,194,884	13,357	0	13,357	0.2	33,640,205	
2057397	2057397: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	15,078,978	13,269,647	1,397,668	0		0	0.0	13,269,647	88.0
2112841	2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	21,413,190	9,306,097	5,369,557	13,357		13,357	0.2	9,319,454	43.5
2131911	2131911: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	13,168,445	10,951,104	427,641	0		0	0.0	10,951,104	83.2
	Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE		380,583	60,674	0	60,673	60,673	100.0	441,258	
2424545	2424545: REMODELACION DE CENTROS O SERVICIOS MOVILES DE ATENCION DE SALUD; EN EL(LA) EESS SAN ANTONIO - ATE SAN ANTONIO DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	441,256	380,583	60,674	0	60,673	60,673	100.0	441,258	100.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01/10/2020
Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>



**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS ADSCRITOS
AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE SETIEMBRE 2020**

Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	AÑO 2020					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución		
		55,280,49	0	0	0	0	128,987.81			
	TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA		308,674,317	36,383,469	8,696,697	8,622,610	14,119,207	39.9	322,693,524	
	PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		19,190,988	6,664,102	1,497,616	146,600	1,643,416	24.7	20,834,404	
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			84,000	0		0	0.0	0 #JDIW/01	
2172722	2172722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS	8,849,100	7,579,002	32,214	0		0	0.0	7,579,002 85.6	
2178584	2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS	13,590,587	8,013,406	200,000	0		0	0.0	8,013,406 59.0	
2271925	2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 1/		211,048	1,286,828	0	2,600	2,600	0.2	213,648	
2427710	2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR	6,202,228	2,620,362	252,140	0		0	0.0	2,620,362 42.2	
2432185	2432185: ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	320,000	93,000	217,000	124,000	93,000	217,000	100.0	310,000 96.9	
2443560	2443560: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES	13,511,428	674,170	2,332,931	0		0	0.0	674,170 5.0	
2461968	2461968: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,960,648	0	74,867	0		0	0.0	0 0.0	
2484472	2484472: ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE VIRUS RESPIRATORIO DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA - CNSP DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,492,700	0	1,459,616	1,373,816	50,000	1,423,816	97.6	1,423,816 95.4	
2487631	2487631: ADQUISICION DE PROBADOR DE EFICIENCIA DE FILTRACION DE PARTICULAS Y PROBADOR DE RESISTENCIA RESPIRATORIA; EN EL(LA) CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	428,371	0	428,371	0		0	0.0	0 0.0	
2492458	2492458: ADQUISICION DE LLENADORA DE VIALES CON BOMBA PERISTALTICA, CONGELADORA VERTICAL, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y POTENCIOMETRO; EN EL(LA) CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	296,236	0	296,236	0		0	0.0	0 0.0	
	PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN		289,383,328	28,719,367	7,088,781	5,377,010	12,476,791	43.4	301,859,119	
2193990	2193990: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU	319,766,088	286,960,977	14,625,187	5,710,282	4,537,956	10,248,238	70.1	297,209,216 92.9	
2381303	2381303: REPOSICION DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU	4,900,000	0	804,897	0		0	0.0	0 0.0	
2381342	2381342: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR HOSPITALARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA PERU	16,310,064	96,530	144,796	0	144,796	144,796	100.0	241,326 1.5	



Codigo Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	Ppto 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución	Ejecución Total Acumulada del PIP	Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
2423756	2423756: ADQUISICION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; REMODELACION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,474,061	78,623	235,870	0	235,869	235,869	100.0	314,492	2.7
2425167	2425167: RENOVACION DE SUBESTACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,445,288	20,423	126,938	0	126,938	126,938	100.0	147,361	1.7
2425169	2425169: RENOVACION DE CALDERO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,204,395	0	193,974	0	48,493	48,493	25.0	48,493	1.2
2426269	2426269: ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS O SECADORAS COMBINADAS TIPO LAVANDERIA Y ; REMODELACION DE PUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILL	4,065,672	0	151,482	35,338		35,338	23.3	35,338	0.9
2426273	2426273: REMODELACION DE CAMA HOSPITALARIA PARA USO GENERAL; ADQUISICION DE CAMA HOSPITALARIA PARA USO GENERAL; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,186,331	343,834	9,600,045	0		0	0.0	343,834	3.4
2438764	2438764: ADQUISICION DE CONGELADORES VERTICALES, CONGELADORES VERTICALES, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, CENTRIFUGAS DE PISO REFRIGERADAS, CITOCENTRIFUGA, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y MICROTOMO DE ROTACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS	263,700	0	156,800	0	156,800	156,800	100.0	156,800	69.5
2462000	2462000: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,286,602	0	1,072,050	184,268		184,268	17.2	184,268	8.0
2471135	2471135: ADQUISICION DE UNIDADES DE BRAQUITERAPIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,024,353	1,882,941	141,412	0		0	0.0	1,882,941	93.0
2487148	2487148: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,082,500	0	1,082,500	1,082,500		1,082,500	100.0	1,082,500	100.0
2488025	2488025: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	33,250	0	33,250	33,250		33,250	100.0	33,250	100.0
2489510	2489510: ADQUISICION DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	53,142	0	53,143	53,142		53,142	100.0	53,142	100.0
2491126	2491126: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, CONSERVADORA VERTICAL Y EQUIPO DE CLIMATIZACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	146,148	0	141,158	0	126,158	126,158	89.4	126,158	86.9



Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2019	Ppto 2020 (PIM)	Ejecución acumulada al mes de Agosto (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Setiembre (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2020	% Avance Ejecución	Ejecución Total Acumulada del PIP	Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
2491258	2491258: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	32,922	0	32,922	0		0	0.0	0	0.0
2495555	2495555: RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	972,671	0	122,943	0		0	0.0	0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.10.2020
Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ Proyecto Multisectorial, monto de inversión por S/ 330,000,000 que tiene como Unidad Formuladora a la PCM - CONCYTEC, corresponde a Salud en el año 2020 un PIM de S/ 1,286,828.00

