

**CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD
AL MES DE JULIO 2023**

Año de Ejecución: 2023
Incluye: Sólo Proyectos

Pliego	PIM	Ejecución acumulada Año 2023 (Devengado)	% Avance Ejecución
Sector 11: SALUD	1,772,322,261	343,847,399	19.4
011: M. DE SALUD	1,619,508,543	333,242,631	20.6
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA	184,751,884	74,244	0.0
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	453,153	0	0.0
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	210,000	0	0.0
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	286,167	33,500	11.7
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	14,802,913	19,940	0.1
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	845,349	63,929	7.6
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES	3,050,097	114,000	3.7
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	2,373,280	76,830	3.2
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1,810,000	0	0.0
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	14,969,822	49,150	0.3
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	4,785,000	141,418	3.0
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	39,990	39,500	98.8
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	296,086	0	0.0
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	571,638,246	284,943,586	49.8
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	35,615,515	0	0.0
145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	1,293,584	0	0.0
146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	481,838	437,100	90.7
149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	781,805,619	47,249,435	6.0
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	123,581,694	9,209,405	7.5
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	29,232,024	1,395,362	4.8

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.08.2023

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE JULIO 2023**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
	TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD		2,299,217,153	1,619,508,543	239,997,639	93,244,993	333,242,631	20.6	2,632,459,785	
	Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		931,861,391	184,751,884	5,899	68,345	74,244	0.0	931,935,635	
2063067	2063067: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA - PERU	309,614,384	305,846,308	239,212	0		0	0.0	305,846,308	98.8
2078218	2078218: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	163,018,231	158,384,735	5,899	5,899		5,899	100.0	158,390,634	97.2
2088779	2088779: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	257,653,253	244,399,863	579,310	0	68,345	68,345	11.8	244,468,208	94.9
2462622	2462622: ADQUISICION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,030,973	3,411,263	177,360	0		0	0.0	3,411,263	56.6
2462766	2462766: ADQUISICION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION; EN EL(LA) DIRIS LIMA NORTE EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,001,296	4,651,385	487,740	0		0	0.0	4,651,385	66.4
2462819	2462819: ADQUISICION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION; EN EL(LA) DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,439,453	4,804,100	620,760	0		0	0.0	4,804,100	74.6
2463061	2463061: ADQUISICION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION; EN EL(LA) DIRIS LIMA CENTRO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,703,372	4,434,748	133,020	0		0	0.0	4,434,748	66.2
2484814	2484814: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484822	2484822: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CARLOS MONJE MEDRANO - JULIACA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484833	2484833: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	289,603	277,105	12,498	0		0	0.0	277,105	95.7
2484841	2484841: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484842	2484842: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	358,713	346,215	12,498	0		0	0.0	346,215	96.5

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2484844	2484844: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	358,713	346,215	12,498	0		0	0.0	346,215	96.5
2484851	2484851: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	363,713	351,215	12,498	0		0	0.0	351,215	96.6
2484853	2484853: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484854	2484854: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	437,823	425,325	12,498	0		0	0.0	425,325	97.1
2484855	2484855: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484856	2484856: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	363,713	351,215	12,498	0		0	0.0	351,215	96.6
2484858	2484858: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484860	2484860: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484864	2484864: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484866	2484866: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	363,713	351,215	12,498	0		0	0.0	351,215	96.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2484868	2484868: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484870	2484870: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	215,493	202,995	12,498	0		0	0.0	202,995	94.2
2484874	2484874: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR DE TRANSPORTE Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	289,603	277,105	12,498	0		0	0.0	277,105	95.7
2509291	2509291: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1,514,306	357,718	1,156,588	0		0	0.0	357,718	23.6
2509292	2509292: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO	850,461	337,055	513,406	0		0	0.0	337,055	39.6
2509293	2509293: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	974,568	304,801	669,767	0		0	0.0	304,801	31.3
2509299	2509299: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	914,756	317,155	597,601	0		0	0.0	317,155	34.7
2509300	2509300: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	537,126	182,592	354,534	0		0	0.0	182,592	34.0
2509303	2509303: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	1,236,600	380,950	855,650	0		0	0.0	380,950	30.8
2509304	2509304: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	1,064,609	236,881	827,728	0		0	0.0	236,881	22.3

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509306	2509306: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	1,137,186	337,838	799,348	0		0	0.0	337,838	29.7
2509308	2509308: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,040,601	323,310	717,291	0		0	0.0	323,310	31.1
2509309	2509309: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN QUINCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	1,216,282	390,787	825,495	0		0	0.0	390,787	32.1
2509310	2509310: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	699,826	322,206	377,620	0		0	0.0	322,206	46.0
2509312	2509312: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	1,402,392	450,798	951,594	0		0	0.0	450,798	32.1
2509313	2509313: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	888,330	307,555	580,775	0		0	0.0	307,555	34.6
2509315	2509315: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	683,311	231,189	452,122	0		0	0.0	231,189	33.8
2509316	2509316: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,122,921	268,547	854,374	0		0	0.0	268,547	23.9
2509318	2509318: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA,	1,323,701	434,455	889,246	0		0	0.0	434,455	32.8
2509322	2509322: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,149,929	345,035	804,894	0		0	0.0	345,035	30.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509329	2509329: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN	1,508,021	361,833	1,146,188	0		0	0.0	361,833	24.0
2509332	2509332: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN	680,198	323,578	356,620	0		0	0.0	323,578	47.6
2509337	2509337: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,726,374	563,078	1,163,296	0		0	0.0	563,078	32.6
2509338	2509338: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,051,763	310,287	741,476	0		0	0.0	310,287	29.5
2509339	2509339: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,110,234	390,890	719,344	0		0	0.0	390,890	35.2
2509340	2509340: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,310,711	227,147	1,083,564	0		0	0.0	227,147	17.3
2509341	2509341: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,243,002	229,890	1,013,112	0		0	0.0	229,890	18.5
2509342	2509342: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,353,918	320,907	1,033,011	0		0	0.0	320,907	23.7
2509343	2509343: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	1,424,078	368,690	1,055,388	0		0	0.0	368,690	25.9

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509351	2509351: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	850,509	329,063	521,446	0		0	0.0	329,063	38.7
2509352	2509352: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,025,048	341,952	683,096	0		0	0.0	341,952	33.4
2509354	2509354: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	777,452	322,206	455,246	0		0	0.0	322,206	41.4
2509355	2509355: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1,531,416	384,930	1,146,486	0		0	0.0	384,930	25.1
2509360	2509360: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	924,690	340,138	584,552	0		0	0.0	340,138	36.8
2509361	2509361: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,319,730	379,444	940,286	0		0	0.0	379,444	28.8
2509366	2509366: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	1,450,758	555,541	895,217	0		0	0.0	555,541	38.3
2509371	2509371: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	1,621,759	387,673	1,234,086	0		0	0.0	387,673	23.9
2509380	2509380: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,356,133	378,073	978,060	0		0	0.0	378,073	27.9
2509386	2509386: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	1,626,475	356,007	1,270,468	0		0	0.0	356,007	21.9

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509395	2509395: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN QUINCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	1,402,398	412,730	989,669	0		0	0.0	412,730	29.4
2509397	2509397: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	986,582	321,155	665,427	0		0	0.0	321,155	32.6
2509403	2509403: ADQUISICION DE SISTEMA MAPA, TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,020,836	355,110	665,726	0		0	0.0	355,110	34.8
2509405	2509405: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	725,184	254,286	470,898	0		0	0.0	254,286	35.1
2509408	2509408: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CATORCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,244,920	400,830	844,090	0		0	0.0	400,830	32.2
2509412	2509412: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,257,484	320,567	936,917	0		0	0.0	320,567	25.5
2509419	2509419: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,244,203	287,530	956,673	0		0	0.0	287,530	23.1
2509420	2509420: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	627,783	222,826	404,957	0		0	0.0	222,826	35.5
2509423	2509423: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,324,041	428,515	895,526	0		0	0.0	428,515	32.4
2509431	2509431: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,376,165	341,149	1,035,016	0		0	0.0	341,149	24.8

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509436	2509436: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,186,801	309,709	877,091	0		0	0.0	309,709	26.1
2509438	2509438: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,272,198	324,681	947,517	0		0	0.0	324,681	25.5
2509440	2509440: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,435,306	343,664	1,091,642	0		0	0.0	343,664	23.9
2509442	2509442: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,675,245	327,424	1,347,821	0		0	0.0	327,424	19.5
2509444	2509444: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	942,399	274,847	667,552	0		0	0.0	274,847	29.2
2509445	2509445: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	905,368	290,397	614,971	0		0	0.0	290,397	32.1
2509446	2509446: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,154,417	344,695	809,722	0		0	0.0	344,695	29.9
2509447	2509447: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,542,374	379,104	1,163,270	0		0	0.0	379,104	24.6
2509449	2509449: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	976,831	281,704	695,127	0		0	0.0	281,704	28.8

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2509452	2509452: ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	922,997	276,218	646,779	0		0	0.0	276,218	29.9
2520241	2520241: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAMU - SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	22,251,722	0	22,251,722	0		0	0.0	0	0.0
2540498	2540498: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA NEONATAL, VENTILADOR PULMONAR Y ASPIRADORA DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD - EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	196,630,375	182,276,091	14,354,284	0		0	0.0	182,276,091	92.7
2573337	2573337: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,710,425	0	1,731,625	0		0	0.0	0	0.0
2573385	2573385: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS MAGDALENA - MAGDALENA DEL MAR EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,710,425	0	1,731,625	0		0	0.0	0	0.0
2573389	2573389: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,710,425	0	2,131,625	0		0	0.0	0	0.0
2573391	2573391: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, RESONADOR MAGNETICO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,910,806	0	11,493,823	0		0	0.0	0	0.0
2573392	2573392: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,580,000	0	2,000,000	0		0	0.0	0	0.0
2573393	2573393: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1,938,460	0	2,320,952	0		0	0.0	0	0.0
2573424	2573424: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS DISTRITAL VISTA ALEGRE - VICTOR LARCO HERRERA DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	141,325	0	143,325	0		0	0.0	0	0.0
2573428	2573428: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	36,000	0	36,000	0		0	0.0	0	0.0
2573452	2573452: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,757,325	0	2,168,325	0		0	0.0	0	0.0
2573461	2573461: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2573483	2573483: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS BANDA SHILCAYO - LA BANDA DE SHILCAYO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,580,000	0	1,767,036	0		0	0.0	0	0.0
2573488	2573488: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS SANTA ANITA - SANTA ANITA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA - LOS FICUS, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,710,425	0	1,731,625	0		0	0.0	0	0.0
2573491	2573491: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS SANTA ROSA - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573553	2573553: ADQUISICION DE TOMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - VILLA SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,818,797	0	3,750,040	0		0	0.0	0	0.0
2573563	2573563: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573565	2573565: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	141,325	0	143,325	0		0	0.0	0	0.0
2573585	2573585: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	36,000	0	36,000	0		0	0.0	0	0.0
2573589	2573589: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	36,000	0	36,000	0		0	0.0	0	0.0
2573597	2573597: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS JOSE LEONARDO ORTIZ - JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573599	2573599: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS EL PROGRESO - CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,710,425	0	1,731,625	0		0	0.0	0	0.0
2573609	2573609: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	177,325	0	179,325	0		0	0.0	0	0.0
2573628	2573628: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	177,325	0	179,325	0		0	0.0	0	0.0
2573629	2573629: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	143,325	0	143,325	0		0	0.0	0	0.0
2573631	2573631: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS CHALHUANCA - CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573634	2573634: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	1,757,325	0	2,168,325	0		0	0.0	0	0.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2573650	2573650: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA - MATUCANA DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573670	2573670: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	36,000	0	36,000	0		0	0.0	0	0.0
2573790	2573790: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,580,000	0	2,000,000	0		0	0.0	0	0.0
2573837	2573837: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,721,325	0	2,143,325	0		0	0.0	0	0.0
2573907	2573907: ADQUISICION DE TOMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,818,797	0	3,750,040	0		0	0.0	0	0.0
2573914	2573914: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSP. ROMAN EGOAVIL PANDO VILLA RICA - VILLA RICA DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	1,580,000	0	2,000,000	0		0	0.0	0	0.0
2573925	2573925: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2573930	2573930: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	1,721,325	0	1,743,325	0		0	0.0	0	0.0
2574022	2574022: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI - SATIPO DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	1,580,000	0	1,600,000	0		0	0.0	0	0.0
2574400	2574400: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS RIMAC - RIMAC EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,710,425	0	2,131,625	0		0	0.0	0	0.0
2574589	2574589: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	1,580,000	0	2,000,000	0		0	0.0	0	0.0
2574598	2574598: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	1,580,000	0	2,000,000	0		0	0.0	0	0.0
2574637	2574637: ADQUISICION DE TOMOGRAFO Y MAMOGRAFO; CONSTRUCCION DE TOMOGRAFIA Y SALA DE MAMOGRAFIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL II TUPAC AMARU - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	10,386,891	0	5,865,041	0		0	0.0	0	0.0
2574722	2574722: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	36,000	0	36,000	0		0	0.0	0	0.0
2574739	2574739: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNÁ, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,721,325	0	2,143,325	0		0	0.0	0	0.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2574757	2574757: ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS POMABAMBA DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	1,721,325	0	1,743,325	0		0	0.0	0	0.0
2577845	2577845: ADQUISICION DE TOMOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,854,797	0	3,775,040	0		0	0.0	0	0.0
2577875	2577875: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, TOMOGRAFO Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	5,650,924	0	5,904,048	0		0	0.0	0	0.0
2577920	2577920: ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,643,282	0	7,643,282	0		0	0.0	0	0.0
2578443	2578443: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y ; EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	3,854,797	0	3,775,040	0		0	0.0	0	0.0
2581787	2581787: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, CRIOSTATO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	641,311	0	638,395	0		0	0.0	0	0.0
2584693	2584693: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, CRIOSTATO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	677,311	0	674,395	0		0	0.0	0	0.0
2585485	2585485: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, CRIOSTATO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	641,311	0	638,395	0		0	0.0	0	0.0
2585659	2585659: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y CRIOSTATO; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	641,311	0	638,395	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		2,558,740	453,153	0	0	0	0.0	2,558,740	
2467261	2467261: ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANALIZADOR BIOQUIMICO, ARMARIOS PARA USO HOSPITALARIO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, CAMAS, CAMILLAS 1487393CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, CARRITOS DE HISTORIAS CLINICAS O ACCESORIOS, CENTRIFUGA, MESAS MOVILES, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, ELECTROFORESIS COMPUTARIZADA, ESTUFA DE LABORATORIO, LAMPARA CIALITICA, LARINGOSCOPIOS O ACCESORIOS, LECTOR PAR	1,487,393	1,262,188	225,205	0		0	0.0	1,262,188	84.9
2481767	2481767: ADQUISICION DE ELECTROENCEFALOGRAFO, BOMBA DE INFUSION, ELECTROCARDIOGRAFO Y NEBULIZADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,524,500	1,296,552	227,948	0		0	0.0	1,296,552	85.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
	Unidad Ejecutora 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		2,646,480	210,000	0	0	0	0.0	2,646,480	
2481822	2481822: ADQUISICION DE OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,856,480	2,646,480	210,000	0		0	0.0	2,646,480	92.6
	Unidad Ejecutora 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		87,555,902	286,167	0	33,500	33,500	11.7	87,589,402	
2056337	2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	228,097,343	87,555,902	227,667	0		0	0.0	87,555,902	38.4
2572987	2572987: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	300,500	0	25,000	0	20,000	20,000	80.0	20,000	6.7
2574711	2574711: RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	300,000	0	20,000	0		0	0.0	0	0.0
2575078	2575078: RENOVACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	340,000	0	13,500	0	13,500	13,500	100.0	13,500	4.0
	Unidad Ejecutora 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		30,991	14,802,913	0	19,940	19,940	0.1	50,931	
2535573	2535573: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	60,197,256	0	13,516,797	0		0	0.0	0	0.0
2560091	2560091: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,268,051	0	1,233,106	0	19,940	19,940	1.6	19,940	0.3
2567663	2567663: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, MICROSCOPIO BINOCULAR, NEBULIZADOR Y OTOSCOPIO DIGITAL; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	84,000	30,991	53,010	0		0	0.0	30,991	36.9
	Unidad Ejecutora 011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		613,123	845,349	50,954	12,975	63,929	7.6	677,052	
2525356	2525356: ADQUISICION DE EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS, EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS, PULSIOXIMETRO Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	382,195	382,195	568,333	0		0	0.0	382,195	100.0
2567825	2567825: ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BALANZA ANALITICA, ROTADOR DE PLAQUETAS Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	727,229	230,928	277,016	50,954	12,975	63,929	23.1	294,857	40.5
	Unidad Ejecutora 020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES		146,946	3,050,097	17,000	97,000	114,000	3.7	260,946	

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2440373	2440373: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,800,000	0	1,800,000	0		0	0.0	0	0.0
2462341	2462341: ADQUISICION DE CALDERA Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS AV. TUPAC AMARU N° 8000, COMAS, LIMA DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	997,589	0	997,589	0		0	0.0	0	0.0
2567809	2567809: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	399,454	146,946	252,508	17,000	97,000	114,000	45.1	260,946	65.3
	Unidad Ejecutora 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA		264,436	2,373,280	119,700	-42,870	76,830	3.2	341,266	
2523817	2523817: ADQUISICION DE CAMPIMETRO, LAMPARA DE HENDIDURA, AUTOQUERATOREFRACTOMETRO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	553,216	264,436	288,780	39,000	-39,000	0	0.0	264,436	47.8
2568162	2568162: ADQUISICION DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y CONTADOR DE CELULAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	341,227	0	341,227	80,700	-3,870	76,830	22.5	76,830	22.5
2577906	2577906: REMODELACION DE TOPICO DE EMERGENCIA; ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y ELECTROBISTURI; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15,696,711	0	1,743,273	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		0	1,810,000	0	0	0	0.0	0	
2481766	2481766: ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MAQUINA DE ANESTESIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,810,000	0	1,810,000	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		0	14,969,822	0	49,150	49,150	0.3	49,150	
2530162	2530162: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, TOMOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,164,971	0	8,605,622	0	19,150	19,150	0.2	19,150	0.2
2550532	2550532: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,044,200	0	6,044,200	0	30,000	30,000	0.5	30,000	0.5
2565302	2565302: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	320,000	0	320,000	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		0	4,785,000	0	141,418	141,418	3.0	141,418	

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2438851	2438851: ADQUISICION DE COMPUTADORA (TELEMEDICINA), TABLETA PAD (TELEMEDICINA), SERVIDOR Y SISTEMA DE INFORMACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,696,418	0	4,785,000	0	141,418	141,418	3.0	141,418	3.0
	Unidad Ejecutora 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		0	39,990	39,500	0	39,500	98.8	39,500	
2497562	2497562: ADQUISICION DE EQUIPO, SOFTWARE, SERVIDOR Y CENTRO DE DATOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,426,873	0	39,990	39,500		39,500	98.8	39,500	0.7
	Unidad Ejecutora 049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		383,914	296,086	26,525	-26,525	0	0.0	383,914	
2567704	2567704: ADQUISICION DE AGITADOR DE TUBOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, AUTOQUERATOREFRACOMETRO Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	680,000	383,914	296,086	26,525	-26,525	0	0.0	383,914	56.5
	Unidad Ejecutora 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		1,230,165,407	571,638,246	206,766,329	78,177,257	284,943,586	49.8	1,515,108,993	
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1,819,929	2,695,715	318,141	89,500	407,641	15.1	2,227,570	
2088619	2088619: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	57,466,574	56,550,252	206,216	198,409		198,409	96.2	56,748,661	98.8
2089754	2089754: EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		10,551,381	2,286,726	14,000	23,500	37,500	1.6	10,588,881	
2094808	2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO / 1		225,515,437	77,563,902	27,711,591	6,699,987	34,411,578	44.4	259,927,015	
2112841	2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	22,678,475	9,763,175	1,037,215	0		0	0.0	9,763,175	43.1
2154122	2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD	12,906,091	371,343	2,500,000	0		0	0.0	371,343	2.9
2183907	2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	217,817,863	92,536,035	4,877,703	3,338,544	414,682	3,753,227	76.9	96,289,262	44.2
2194935	2194935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH	210,327,309	77,887,478	75,098,999	58,557,762	13,876,879	72,434,641	96.5	150,322,119	71.5
2250037	2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	40,719,194	36,835,207	1,883,891	466,551		466,551	24.8	37,301,759	91.6
2284722	2284722: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	72,180,765	69,553,182	1,245,732	305,173	53,194	358,367	28.8	69,911,549	96.9
2285573	2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	105,665,769	27,775,392	27,218,828	20,150,644	5,376	20,156,019	74.1	47,931,411	45.4
2285839	2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	166,884,607	97,400,472	38,276,655	15,185,355	22,006,824	37,192,178	97.2	134,592,650	80.7

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2286124	2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	192,589,832	35,258,602	88,035,885	37,682,100	30,926,191	68,608,291	77.9	103,866,893	53.9
2335179	2335179: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	130,822,649	65,219,259	14,338,383	4,865,243	2,120,173	6,985,416	48.7	72,204,675	55.2
2335476	2335476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	31,572,595	16,533,015	389,419	37,992		37,992	9.8	16,571,008	52.5
2335905	2335905: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	176,808,623	2,670,284	16,444,504	0		0	0.0	2,670,284	1.5
2342737	2342737: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PANCHIA DEL CENTRO POBLADO PANCHIA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	5,487,500	0	2,626,309	0		0	0.0	0	0.0
2343118	2343118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	76,067,737	1,121,386	2,624,965	0		0	0.0	1,121,386	1.5
2343128	2343128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	41,697,729	13,993,688	17,019,357	3,813,658	537,131	4,350,789	25.6	18,344,477	44.0
2343407	2343407: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	85,246,573	59,724,411	2,256,003	325,559	49,055	374,613	16.6	60,099,024	70.5
2344420	2344420: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	42,360,132	21,403,078	2,033,496	94,589	111,528	206,116	10.1	21,609,195	51.0
2344910	2344910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	165,615,156	1,826,116	930,000	222,143	108,860	331,003	35.6	2,157,119	1.3
2346338	2346338: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCAS, CENTRO POBLADO DE FLORIDA (POMACOCAS) - DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	52,832,421	711,217	6,257,773	0		0	0.0	711,217	1.3
2346750	2346750: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	175,297,876	2,180,280	18,931,461	8,784,346	200,176	8,984,522	47.5	11,164,802	6.4
2347056	2347056: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	42,840,556	4,873,560	442,086	4,636	10,000	14,636	3.3	4,888,196	11.4
2354781	2354781: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	348,191,245	202,288,819	2,055,000	192,592	38,691	231,283	11.3	202,520,101	58.2
2372478	2372478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	46,161,390	29,771,729	12,543,392	33,160	9,650	42,810	0.3	29,814,539	64.6
2380648	2380648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE QUIÑOTA, DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	25,524,151	437,844	6,375,058	0		0	0.0	437,844	1.7

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2381374	2381374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	137,420,595	1,517,517	12,566,528	0		0	0.0	1,517,517	1.1
2409087	2409087: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,370,560	4,591,928	109,694	13,100	2,800	15,900	14.5	4,607,828	72.3
2412981	2412981: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	8,765,672	3,778,266	4,517,987	0		0	0.0	3,778,266	43.1
2414624	2414624: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	996,093,799	24,214,740	23,941,649	6,482,868	501,219	6,984,087	29.2	31,198,827	3.1
2426613	2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	704,574	64,818	389,079	0	4,500	4,500	1.2	69,318	9.8
2426642	2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	2,311,285	74,900	488,100	10,000	5,000	15,000	3.1	89,900	3.9
2427358	2427358: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOMBAMBA, DISTRITO DE TAMBOMBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	147,133,008	1,858,257	32,034,877	11,398,266	69,483	11,467,749	35.8	13,326,006	9.1
2427376	2427376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	166,428,586	3,843,492	1,230,000	130,542	92,792	223,333	18.2	4,066,825	2.4
2427400	2427400: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	140,823,185	1,940,938	2,378,660	0		0	0.0	1,940,938	1.4
2427402	2427402: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	42,576,145	978,421	2,461,466	0		0	0.0	978,421	2.3
2447725	2447725: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA	2,172,963	1,810,776	28,594	0		0	0.0	1,810,776	83.3
2449957	2449957: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	13,901,434	44,800	4,712,740	0		0	0.0	44,800	0.3
2451748	2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	6,070,394	3,352,622	2,011,607	30,206		30,206	1.5	3,382,828	55.7
2468105	2468105: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	3,928,192	2,889,686	85,246	26,306		26,306	30.9	2,915,992	74.2
2469055	2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	19,266,730	8,801,635	8,342,368	38,649		38,649	0.5	8,840,284	45.9
2469195	2469195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	32,915,796	256,384	9,173,739	1,052,296	10,000	1,062,296	11.6	1,318,680	4.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2474925	2474925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 12 DE OCTUBRE, LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO	30,436,320	1,242,995	143,500	2,860	10,841	13,701	9.5	1,256,696	4.1
2492499	2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	32,935,823	0	130,994	0		0	0.0	0	0.0
2493697	2493697: RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	7,134,358	0	984,343	0		0	0.0	0	0.0
2495701	2495701: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL CATEGORIA I-4 CON INTERNAMIENTO EN LOS INDUSTRIALES, SECTOR 1 DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3,409,623	0	3,409,623	0		0	0.0	0	0.0
2507146	2507146: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	968,437,880	517,677	11,210,000	32,000		32,000	0.3	549,677	0.1
2512661	2512661: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	23,405,231	0	3,805,016	0		0	0.0	0	0.0
2521713	2521713: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO	8,459,089	2,136,473	6,182,009	5,247,050	147,226	5,394,276	87.3	7,530,749	89.0
2522255	2522255: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	285,390,810	0	2,626,255	0		0	0.0	0	0.0
2523479	2523479: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LANCONES (I-3), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	7,700,723	0	1,941,189	0		0	0.0	0	0.0
2523793	2523793: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD IGNACIO ESCUDERO, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA.	11,328,751	0	46,527	0		0	0.0	0	0.0
2524263	2524263: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	285,183,289	0	3,556,183	0		0	0.0	0	0.0
2525722	2525722: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	224,204,343	1,676,512	3,120,958	0		0	0.0	1,676,512	0.7
2531607	2531607: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	628,944,816	0	1,200,000	0		0	0.0	0	0.0
2586390	2586390: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, CAMA CLINICA RODABLE, MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD HUAYCAN EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,801,090	0	140,913	0		0	0.0	0	0.0
2587377	2587377: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BOMBA DE INFUSION Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,451,639	0	227,523	0	47,500	47,500	20.9	47,500	0.7

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2587688	2587688: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, PULSIOXIMETRO, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y FRONTOLUZ; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	915,769	0	64,313	0		0	0.0	0	0.0
2589763	2589763: ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO, PULSIOXIMETRO, COCHE DE PARO Y ASPIRADORA DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,591,332	0	181,893	0	4,500	4,500	2.5	4,500	0.1
	Unidad Ejecutora 139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA		516,269	35,615,515	0	0	0	0.0	516,269	
2547638	2547638: ADQUISICION DE EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15,755,500	308,000	15,138,569	0		0	0.0	308,000	2.0
2547709	2547709: ADQUISICION DE MICROTOMO DE ROTACION, MICROTOMO DE ROTACION, AUTOQUERATOREFRACTOMETRO Y AGITADOR DE TUBOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	294,769	208,269	86,500	0		0	0.0	208,269	70.7
2553535	2553535: ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20,798,255	0	20,390,446	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR		11,972,874	1,293,584	0	0	0	0.0	11,972,874	
2131911	2131911: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	12,502,924	11,209,340	115,983	0		0	0.0	11,209,340	89.7
2481800	2481800: ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, CONTADOR DE CELULAS Y ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS GAUDENCIO BERNASCONI - BARRANCO EN LA LOCALIDAD BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,852	8,980	2,873	0		0	0.0	8,980	75.8
2481814	2481814: ADQUISICION DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS GUSTAVO LANATTA LUJAN - CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	47,162	16,596	30,567	0		0	0.0	16,596	35.2
2481819	2481819: ADQUISICION DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; EN EL(LA) EESS LEONOR SAAVEDRA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,872	0	2,873	0		0	0.0	0	0.0
2481833	2481833: ADQUISICION DE ASPIRADORA DE SECRECIONES, NEBULIZADOR Y PULSIOXIMETRO; EN EL(LA) EESS LURIN - LURIN DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,785	9,183	4,602	0		0	0.0	9,183	66.6
2481836	2481836: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	25,049	0	25,049	0		0	0.0	0	0.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2481855	2481855: ADQUISICION DE ASPIRADORA DE SECRECIONES, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, HEMOGLOBINOMETRO Y NEBULIZADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS MANUEL BARRETO - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	90,265	9,183	81,082	0		0	0.0	9,183	10.2
2481859	2481859: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PICAPIEDRA - PACHACAMAC DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	48,003	21,080	26,924	0		0	0.0	21,080	43.9
2481862	2481862: ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	26,923	0	26,924	0		0	0.0	0	0.0
2481865	2481865: ADQUISICION DE NEBULIZADOR; EN EL(LA) EESS VILLA ALEJANDRO - LURIN DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,602	0	4,602	0		0	0.0	0	0.0
2513327	2513327: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS PARAISO - SAN JUAN DE MIRAFLORES AA.HH PARAISO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,003,096	698,512	304,584	0		0	0.0	698,512	69.6
2567943	2567943: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS DANIEL ALCIDES CARRION - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	96,714	0	96,714	0		0	0.0	0	0.0
2567958	2567958: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS LURIN - LURIN DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	45,000	0	45,000	0		0	0.0	0	0.0
2567972	2567972: ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS CESAR LOPEZ SILVA - VILLA EL SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	39,516	0	39,516	0		0	0.0	0	0.0
2577404	2577404: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, DETECTOR DE LATIDOS FETALES, DETECTOR DE LATIDOS FETALES Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS OLLANTAY PAMPLONA ALTA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	178,895	0	178,895	0		0	0.0	0	0.0
2577493	2577493: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD PORTADA DE MANCHAY AA.HH. PORTADA DE MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	193,000	0	193,000	0		0	0.0	0	0.0
2577607	2577607: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD QUEBRADA VERDE CENTRO POBLADO QUEBRADA VERDE DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	57,198	0	57,198	0		0	0.0	0	0.0
2577649	2577649: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS LADERAS DE VILLA LADERAS DE VILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	57,198	0	57,198	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE		0	481,838	326,950	110,150	437,100	90.7	437,100	
2567931	2567931: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BALANZA PLATAFORMA, DESTARTARIZADOR Y BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD HUAYCAN - ATE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	49,300	0	49,300	0	49,300	49,300	100.0	49,300	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2567944	2567944: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y DETECTOR DE LATIDOS FETALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO - LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	257,550	0	257,550	236,350		236,350	91.8	236,350	91.8
2567985	2567985: ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO Y ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO; EN EL(LA) EESS JICAMARCA - LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	42,425	0	42,425	39,000		39,000	91.9	39,000	91.9
2567986	2567986: ADQUISICION DE ROTADOR SEROLOGICO; EN CINCO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DISTRITAL (LIMA - LIMA - LA MOLINA)	24,063	0	24,063	24,000		24,000	99.7	24,000	99.7
2567995	2567995: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; EN EL(LA) EESS SANTA ANITA - SANTA ANITA DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	38,500	0	38,500	0	26,000	26,000	67.5	26,000	67.5
2567996	2567996: ADQUISICION DE DESTARTARIZADOR; EN EL(LA) EESS GUSTAVO LANATTA - ATE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,150	0	3,150	1,600		1,600	50.8	1,600	50.8
2568000	2568000: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	32,000	0	32,000	26,000		26,000	81.3	26,000	81.3
2591828	2591828: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y DESTARTARIZADOR; EN EL(LA) PRIMAVERA URB. PRIMAVERA DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,850	0	34,850	0	34,850	34,850	100.0	34,850	100.0
	Unidad Ejecutora 149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD		30,500,679	781,805,619	32,644,781	14,604,653	47,249,435	6.0	77,750,114	
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			427,361,616	907,077		907,077	0.2	907,077	
2416127	2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	69,177,499	15,095,985	9,651,195	4,277,356	1,247,621	5,524,977	57.2	20,620,962	29.8
2430241	2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	55,359,629	168,000	20,937,757	767,000	470,932	1,237,932	5.9	1,405,932	2.5
2430242	2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	239,127,019	0	35,768,713	0		0	0.0	0	0.0
2430246	2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	234,731,288	10,838,412	59,969,309	9,451,671	54,670	9,506,341	15.9	20,344,753	8.7
2430247	2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	74,730,144	92,000	17,502,859	764,773	394,086	1,158,859	6.6	1,250,859	1.7
2466074	2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	70,245,913	1,661,206	43,089,632	2,014,655	76,784	2,091,439	4.9	3,752,645	5.3
2466086	2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	127,227,992	963,120	45,350,514	2,259,062	11,593,903	13,852,965	30.5	14,816,085	11.6
2466354	2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	64,038,635	434,361	13,128,166	1,468,360		1,468,360	11.2	1,902,721	3.0
2466581	2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	67,349,501	129,863	47,184,580	869,832	630,427	1,500,259	3.2	1,630,121	2.4

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
2466660	2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	63,517,290	0	2,211,125	0		0	0.0	0	0.0
2466669	2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	55,517,310	412,757	34,476,541	1,849,805		1,849,805	5.4	2,262,562	4.1
2466824	2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	67,632,652	704,975	25,173,612	8,015,190	136,231	8,151,421	32.4	8,856,396	13.1

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.08.2023

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ CUI 2094808: Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco.

Monto Inversión por S/ 1 345 573 971.30

Ejec. Total acumulada a julio 2023 UE GORE Cusco:

S/ 227 302 113.88

Ejec. Total acumulada a julio 2023 UE PRONIS:

S/ 259 927 015.44

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS ADSCRITOS
AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE JULIO 2023**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	AÑO 2023					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución		
	TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA		17,382,227	152,813,718	9,461,858	1,142,909	10,604,767	6.9	27,986,994	
	PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		16,250,024	123,581,694	8,755,340	454,065	9,209,405	7.5	25,459,429	
2178584	2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS	16,195,003	10,629,087	5,477,193	4,857,032		4,857,032	88.7	15,486,120	95.6
2427710	2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, POTENCIOMETROS, LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA, LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA, TERMOCICLADOR, ESPECTROFOTOMETROS, AIRE ACONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, DESTILADOR DE AGUA, EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPO PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUA, ESTUFAS	5,205,405	2,678,034	2,587,047	310,194		310,194	12.0	2,988,227	57.4
2443550	2443550: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES	30,682,560	2,599,553	1,914,556	26,000		26,000	1.4	2,625,553	8.6
2502896	2502896: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 25 DEPARTAMENTOS 25 DEPARTAMENTOS	313,329,355	343,350	113,602,898	3,562,114	454,065	4,016,179	3.5	4,359,529	1.4
	PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN		1,132,203	29,232,024	706,518	688,844	1,395,362	4.8	2,527,565	
2425167	2425167: RENOVACION DE SUBESTACION; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,709,839	215,653	3,800,236	166,553		166,553	4.4	382,206	4.4
2425169	2425169: RENOVACION DE CALDERO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,237,570	225,974	359,994	157,090		157,090	43.6	383,064	4.7
2426266	2426266: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; REMODELACION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,922,000	56,033	1,500,000	0		0	0.0	56,033	1.9
2426269	2426269: ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS O SECADORAS COMBINADAS TIPO LAVANDERIA Y ; REMODELACION DE PUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,520,319	172,543	7,287,777	142,495	681,494	823,989	11.3	996,532	13.3
2479765	2479765: ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, MAQUINA DE ANESTESIA, PULSIOXIMETRO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,695,105	462,000	1,233,106	0		0	0.0	462,000	27.3

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2022	Ppto 2023 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Junio (Devengado)	Nivel de Ejecución Mes Julio (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2023	% Avance Ejecución	Ejecución Total Acumulada del PIP	Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
2552153	2552153: ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,643,997	0	6,005,391	169,490		169,490	2.8	169,490	2.0
2567818	2567818: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, MICROSCOPIO BINOCULAR, EQUIPO DE ELECTROFORESIS Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	122,993	0	122,993	38,600		38,600	31.4	38,600	31.4
2574831	2574831: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIO Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,149,481	0	6,149,481	32,290	7,350	39,640	0.6	39,640	0.6
2594643	2594643: ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, ECOCARDIOGRAFO, CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD Y CABINA EXTRACTORA; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,773,046	0	2,773,046	0		0	0.0	0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.08.2023

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>