

**CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD
AL MES DE AGOSTO 2025**

Año de Ejecución: **2025**
Incluye: **Sólo Proyectos**

Pliego	PIM	Ejecución acumulada Año 2025 (Devengado)	% Avance Ejecución
Sector 11: SALUD	1,774,865,437	988,775,600	55.7
011: M. DE SALUD	1,627,655,334	944,498,904	58.0
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA	47,562,324	21,148,603	44.5
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,400,087	2,362,492	69.5
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	458,148	0	0.0
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	7,456,018	6,693,232	89.8
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	1,206,889	1,072,500	88.9
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	12,629,907	2,143,354	17.0
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	10,036,214	3,227,458	32.2
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	16,846,980	6,157,538	36.5
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES	13,579,063	221,910	1.6
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	13,566,848	2,976,013	21.9
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	10,357,963	3,500,000	33.8
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	15,551,403	216,628	1.4
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	25,064,485	4,930,258	19.7
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	7,949,891	260,900	3.3
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	7,892,795	1,191,706	15.1
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	6,571,696	2,311,930	35.2
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	17,336,204	6,518,709	37.6
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	5,339,467	1,741,700	32.6
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	2,175,295	162,600	7.5
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	1,077,743,139	823,816,024	76.4
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	18,871,268	9,734,905	51.6
143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	1,825,494	0	0.0
144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	802,100	0	0.0
145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	1,787,457	305,260	17.1
146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	811,930	811,930	100.0
149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	300,832,269	42,993,255	14.3
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	111,071,976	18,488,347	16.6
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	36,138,127	25,788,349	71.4

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.09.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE AGOSTO 2025**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
	TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD		2,960,726,158	1,627,655,334	790,001,231	154,497,673	944,498,904	58.0	3,905,225,063	
	Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		33,375,948	47,562,324	274,600	20,874,003	21,148,603	44.5	54,524,551	
2520241	2520241: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAMU - SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	21,310,312	436,308	20,874,004	0	20,874,003	20,874,003	100.0	21,310,311	100.0
2573391	2573391: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, RESONADOR MAGNETICO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,737,993	13,602,044	135,949	0		0	0.0	13,602,044	99.0
2573428	2573428: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573452	2573452: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,643,134	1,507,185	135,949	0		0	0.0	1,507,185	91.7
2573585	2573585: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573589	2573589: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573609	2573609: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	281,699	145,750	135,949	0		0	0.0	145,750	51.7
2573628	2573628: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	281,699	145,750	135,949	0		0	0.0	145,750	51.7
2573634	2573634: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	1,643,134	1,507,185	135,949	0		0	0.0	1,507,185	91.7
2573670	2573670: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2574722	2574722: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2577845	2577845: ADQUISICION DE TOMOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,954,745	3,818,796	135,949	0		0	0.0	3,818,796	96.6
2578443	2578443: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y ; EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	3,954,745	3,818,796	135,949	0		0	0.0	3,818,796	96.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2584693	2584693: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, CRIOSTATO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	589,495	453,546	135,949	0		0	0.0	453,546	76.9
2624116	2624116: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, EQUIPO ECOGRAFO, CRIOSTATO Y ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	1,269,391	426,391	843,000	0		0	0.0	426,391	33.6
2624352	2624352: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	843,000	0	843,000	0		0	0.0	0	0.0
2624358	2624358: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	843,000	0	843,000	0		0	0.0	0	0.0
2624363	2624363: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	1,073,300	230,300	843,000	0		0	0.0	230,300	21.5
2624889	2624889: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA, PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	1,148,360	305,360	843,000	0		0	0.0	305,360	26.6
2624901	2624901: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2624902	2624902: ADQUISICION DE ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,153,860	310,860	843,000	0		0	0.0	310,860	26.9
2624906	2624906: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2624909	2624909: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) HOSPITAL GOYENECH EN EL CENTRO POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,088,960	245,960	843,000	0		0	0.0	245,960	22.6
2624913	2624913: ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL AMAZONICO - YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	1,190,300	347,300	843,000	0		0	0.0	347,300	29.2
2624916	2624916: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2624917	2624917: ADQUISICION DE ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	902,400	59,400	843,000	0		0	0.0	59,400	6.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2624918	2624918: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2624921	2624921: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) ELEAZAR GUZMAN BARRON DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2624923	2624923: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	843,000	0	843,000	0		0	0.0	0	0.0
2624924	2624924: ADQUISICION DE CRIOSTATO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y MAMOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,344,661	1,501,661	843,000	0		0	0.0	1,501,661	64.0
2625018	2625018: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL II-1 MOYOBAMBA - DR. SEGUNDO RODOLFO PEREZ NIETO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2625096	2625096: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	843,000	0	843,000	0		0	0.0	0	0.0
2625117	2625117: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EN EL CENTRO POBLADO EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	977,460	134,460	843,000	0		0	0.0	134,460	13.8
2625118	2625118: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y CRIOSTATO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,479,121	1,636,121	843,000	0		0	0.0	1,636,121	66.0
2625122	2625122: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,190,300	347,300	843,000	0		0	0.0	347,300	29.2
2625128	2625128: ADQUISICION DE CRIOSTATO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,150,591	307,591	843,000	0		0	0.0	307,591	26.7
2625130	2625130: ADQUISICION DE CRIOSTATO, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) NACIONAL DOS DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,049,251	206,251	843,000	0		0	0.0	206,251	19.7
2625134	2625134: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) NAC. DANIEL A. CARRION EN EL CENTRO POBLADO LIMA, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO LIMA	1,019,400	176,400	843,000	0		0	0.0	176,400	17.3
2625136	2625136: ADQUISICION DE ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA, CRIOSTATO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; EN EL(LA) HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN EL CENTRO POBLADO PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,108,651	265,651	843,000	0		0	0.0	265,651	24.0
2625138	2625138: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, CRIOSTATO Y ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA; EN EL(LA) HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,033,591	190,591	843,000	0		0	0.0	190,591	18.4

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2625142	2625142: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA; EN EL(LA) HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE EN EL CENTRO POBLADO VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	843,000	0	843,000	0		0	0.0	0	0.0
2625374	2625374: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y CRIOSTATO; EN EL(LA) HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,033,591	190,591	843,000	0		0	0.0	190,591	18.4
2633255	2633255: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	240,000	0	240,000	239,700		239,700	99.9	239,700	99.9
2633339	2633339: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	600,000	0	600,000	0		0	0.0	0	0.0
2633384	2633384: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	35,000	0	35,000	34,900		34,900	99.7	34,900	99.7
2633394	2633394: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) POCOHUANCA DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	441,983	0	441,983	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		9,645,315	3,400,087	2,337,492	25,000	2,362,492	69.5	12,007,807	
2345252	2345252: REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,810,877	7,606,905	203,972			0	0.0	7,606,905	97.4
2553686	2553686: RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES JIRON ELOY ESPINOZA SALDAÑA URBANIZACION PALAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,246,460	2,038,410	208,050	208,050		208,050	100.0	2,246,460	100.0
2578078	2578078: ADQUISICION DE COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA); EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,066,563	0	2,066,565	2,066,563		2,066,563	100.0	2,066,563	100.0
2578187	2578187: ADQUISICION DE ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOSEROLOGIA, ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	849,129	0	921,500	62,879	25,000	87,879	9.5	87,879	10.3
	Unidad Ejecutora 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS		0	458,148	0	0	0	0.0	0	
2631211	2631211: REMODELACION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,227,700	0	458,148	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		2,646,480	7,456,018	5,143,222	1,550,010	6,693,232	89.8	9,339,712	
2481822	2481822: ADQUISICION DE OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,886,880	2,646,480	240,400	240,400		240,400	100.0	2,886,880	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2572635	2572635: ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,343,608	0	7,215,618	4,902,822	1,550,010	6,452,832	89.4	6,452,832	62.4
	Unidad Ejecutora 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		0	1,206,889	1,072,500	0	1,072,500	88.9	1,072,500	
2624510	2624510: ADQUISICION DE CALDERA; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES - AMISTAD PERU-JAPON EN EL CENTRO POBLADO CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,573,328	0	1,206,889	1,072,500		1,072,500	88.9	1,072,500	68.2
	Unidad Ejecutora 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		9,754,061	12,629,907	969,408	1,173,945	2,143,354	17.0	11,897,415	
2535573	2535573: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	66,507,137	9,573,723	12,284,741	831,342	1,173,945	2,005,287	16.3	11,579,010	17.4
2560091	2560091: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,268,051	180,338	345,166	138,066		138,066	40.0	318,404	4.4
	Unidad Ejecutora 011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		164,352	10,036,214	2,580,958	646,500	3,227,458	32.2	3,391,810	
2574040	2574040: ADQUISICION DE CABINA DE MACROSCOPIA, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,469,215	164,352	10,036,214	2,580,958	646,500	3,227,458	32.2	3,391,810	29.6
	Unidad Ejecutora 016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		0	16,846,980	6,157,538	0	6,157,538	36.5	6,157,538	
2564543	2564543: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MICROSCOPIO QUIRURGICO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	16,954,945		16,846,980	6,157,538	0	6,157,538	36.5	6,157,538	36.3
	Unidad Ejecutora 020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES		351,616	13,579,063	179,310	42,600	221,910	1.6	573,526	
2562701	2562701: ADQUISICION DE LICUADORA INDUSTRIAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	9,072	0	8,998	8,998		8,998	100.0	8,998	99.2
2567809	2567809: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	371,616	351,616	20,000	20,000		20,000	100.0	371,616	100.0
2571955	2571955: ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	39,450	0	29,000	29,000		29,000	100.0	29,000	73.5

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2598424	2598424: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MAQUINA DE ANESTESIA, ELECTROBISTURI Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,996,000	0	3,115,000			0		0	0.0
2599398	2599398: ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	588,714	0	587,800	0		0	0.0	0	0.0
2599918	2599918: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,296,000	0	2,236,000	0		0	0.0	0	0.0
2600222	2600222: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA, ELECTROENCEFALOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO Y MICROSCOPIO QUIRURGICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,466,642	0	4,366,009	79,800	42,600	122,400	2.8	122,400	2.7
2601288	2601288: ADQUISICION DE MONITOR FETAL, EQUIPO ECOGRAFO, SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,829,495	0	3,216,256	41,512		41,512	1.3	41,512	1.1
	Unidad Ejecutora 021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		760,459	13,566,848	1,216,728	1,759,285	2,976,013	21.9	3,736,472	
2463273	2463273: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR DESFIBRILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y COLONOSCOPIO; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES AVENIDA HONORIO DELGADO 262 URBANIZACION INGIENENERIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	744,067	14,030	741,125	41,996	105,341	147,337	19.9	161,367	21.7
2467233	2467233: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION, BRONCOSCOPIO, CALENTADORES DE FLUIDO DE INFUSION ARTERIAL O INTRAVENOSA, CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, CENTRIFUGA, CONGELADORES PARA BANCOS DE SANGRE, CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR DESFIBRILADOR, DETECTORES DE DIOXIDO DE CARBONO PARA PACIENTES, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO (OTROS), MICROTOMO DE ROTACION, MONITOR DE ENCEFALOGRAMA, MONITOR FETAL, MONITOR MULTI PARAMETRO, NEBULIZADOR, OFTALMO	2,831,058	746,429	2,140,689	0	640,803	640,803	29.9	1,387,232	49.0
2595755	2595755: REPARACION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS; ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION ; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA URBANIZACION INGENIERIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,251,083	0	8,251,084	1,174,731	1,013,142	2,187,873	26.5	2,187,873	26.5
2697492	2697492: ADQUISICION DE ARCO EN C, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI Y EQUIPO DE ANESTESIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA AV. HONORIO DELDADO N 262 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,433,950		2,433,950	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA		11,336,259	10,357,963	3,500,000	0	3,500,000	33.8	14,836,259	

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2503414	2503414: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	250,000	0	250,000	250,000		250,000	100.0	250,000	100.0
2577906	2577906: REMODELACION DE TOPICO DE EMERGENCIA; ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y ELECTROBISTURI; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,682,956	11,336,259	6,418,453	3,250,000		3,250,000	50.6	14,586,259	78.1
2600758	2600758: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA, PULSIOXIMETRO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,372,516	0	3,689,510	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		2,965,550	15,551,403	121,548	95,080	216,628	1.4	3,182,178	
2523689	2523689: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO ECOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,249,741		1,240,820	9,000		9,000	0.7	9,000	0.7
2526948	2526948: ADQUISICION DE MICROSCOPIO TRINOCULAR, CENTRIFUGA PARA TUBOS, CONGELADORA Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,112,512		116,128	87,048	29,080	116,128	100.0	116,128	10.4
2532272	2532272: ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL Y MONITOR FETAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,143,400	184,400	3,945,347	0		0	0.0	184,400	4.5
2554030	2554030: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	600,000	0	600,000			0	0.0	0	0.0
2572420	2572420: ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	344,650	0	320,298	25,500	36,000	61,500	19.2	61,500	17.8
2576980	2576980: ADQUISICION DE DESFIBRILADOR, DESFIBRILADOR, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12,109,960	2,781,150	9,328,810	0	30,000	30,000	0.3	2,811,150	23.2
	Unidad Ejecutora 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		13,971,611	25,064,485	4,128,083	802,175	4,930,258	19.7	18,901,869	
2297121	2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	7,785,722	4,861,871	2,923,548	927,590		927,590	31.7	5,789,461	74.4
2530162	2530162: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, TOMOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,748,516	8,765,990	4,914,127	531,640	802,175	1,333,815	27.1	10,099,805	73.5

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2556597	2556597: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL PANORAMICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	365,500	343,750	21,750	21,750		21,750	100.0	365,500	100.0
2572489	2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA Y SIERRA PARA ESTERNON; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	23,047,012	0	17,205,060	2,647,103		2,647,103	15.4	2,647,103	11.5
	Unidad Ejecutora 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		4,936,548	7,949,891	110,900	150,000	260,900	3.3	5,197,448	
2438851	2438851: ADQUISICION DE COMPUTADORA (TELEMEDICINA), TABLETA PAD (TELEMEDICINA), SERVIDOR Y SISTEMA DE INFORMACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,349,770	4,749,941	1,589,584	0		0	0.0	4,749,941	74.8
2467265	2467265: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA ANALITICA, MONITOR DESFIBRILADOR, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS, VIDEO COLPOSCOPIO, CENTRIFUGA, CENTRIFUGA, CENTRIFUGA, CALENTADORES DE AGUA COMERCIALES, MONITOR FETAL, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, APARATO DE ELECTROMAGNETISMO, MAQUINAS DE COSER, MAQUINAS DE COSER, MAQUINAS DE COSER, MAQUINA PLANCHADORA INDUSTRIAL, OXIMETRO DE PU	430,559	186,607	243,853	110,900		110,900	45.5	297,507	69.1
2542935	2542935: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE ANESTESIA Y EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,907,950	0	4,876,454	0	150,000	150,000	3.1	150,000	3.1
2544040	2544040: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,240,000	0	1,240,000	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		1,254,915	7,892,795	1,191,706	0	1,191,706	15.1	2,446,621	
2497562	2497562: ADQUISICION DE EQUIPO, SOFTWARE, SERVIDOR Y CENTRO DE DATOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,698,926	42,790	6,563,224	996,000		996,000	15.2	1,038,790	8.9
2558957	2558957: ADQUISICION DE CRANEOTOMO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Y BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,016,872	1,212,125	1,329,571	195,706		195,706	14.7	1,407,831	46.7
	Unidad Ejecutora 031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		1,451,352	6,571,696	1,259,529	1,052,402	2,311,930	35.2	3,763,282	
2552944	2552944: ADQUISICION DE VIDEO BRONCSCOPIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, PERFORADOR ELECTRICO PARA TRAUMATOLOGIA Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,095,048	1,451,352	3,643,696	1,126,375	926,944	2,053,319	56.4	3,504,670	68.8

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2553932	2553932: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, EQUIPO DE LAPAROSCOPIA E HISTEROSCOPIA, GRUPO ELECTROGENO Y VIDEO BRONCOSCOPIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,928,000	0	2,928,000	133,153	125,458	258,611	8.8	258,611	8.8
	Unidad Ejecutora 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO-SAN BARTOLOMÉ		725,856	17,336,204	6,375,459	143,250	6,518,709	37.6	7,244,565	
2578229	2578229: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ASPIRADORA DE SECRECIONES, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ELECTROBISTURI; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,306,459	725,856	17,336,204	6,375,459	143,250	6,518,709	37.6	7,244,565	39.6
	Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ		2,855,900	5,339,467	1,741,700	0	1,741,700	32.6	4,597,600	
2577240	2577240: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, MESA DE PARTOS Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,195,367	2,855,900	5,339,467	1,741,700		1,741,700	32.6	4,597,600	56.1
	Unidad Ejecutora 049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		569,053	2,175,295	162,600	0	162,600	7.5	731,653	
2481787	2481787: ADQUISICION DE AUDIOMETRO COMPUTARIZADO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO Y LAMPARA QUIRURGICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,917,386	569,053	910,295	0		0	0.0	569,053	29.7
2579856	2579856: ADQUISICION DE CALDERO, CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MICROTOMO DE ROTACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,845,000	0	1,265,000	162,600		162,600	12.9	162,600	8.8
	Unidad Ejecutora 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		2,623,529,599	1,077,743,139	712,703,270	111,112,754	823,816,024	76.4	3,447,345,623	
2001621	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		12,316,965	2,928,000	1,007,150	976,535	1,983,685	67.7	14,300,650	
2078213	2078213: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC / 1		630,150	17,268,235	14,075,614	1,852,464	15,928,078	92.2	16,558,228	
2078503	2078503: MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHE EN LA REGION AREQUIPA	528,185,119	11,543,302	18,000,000	17,104,257	74,738	17,178,995	95.4	28,722,297	5.4
2094808	2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO / 2		554,685,060	232,050,695	189,647,178	37,402,813	227,049,991	97.8	781,735,051	
2112841	2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	50,860,637	11,788,690	13,010,535	12,304,937	10,800	12,315,737	94.7	24,104,427	47.4
2154122	2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD	13,560,708	5,264,558	3,773,287	3,296,874	366,583	3,663,457	97.1	8,928,015	65.8
2183907	2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	284,470,988	141,859,069	16,142,415	9,018,389	1,777,562	10,795,951	66.9	152,655,021	53.7
2194935	2194935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMY, DISTRITO DE HUARMY, PROVINCIA DE HUARMY-REGION ANCASH	223,251,150	185,347,979	9,154,508	1,058,812	7,748,139	8,806,951	96.2	194,154,930	87.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2234314	2234314: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	815,516,966	181,983	8,700,000	87,194	75,377	162,571	1.9	344,554	0.0
2250037	2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	40,946,409	38,213,900	1,083,226	461,839	39,000	500,839	46.2	38,714,739	94.5
2271673	2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO / 3		1,141	17,203,628	16,331,187	62,246	16,393,433	95.3	16,394,574	
2284722	2284722: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	74,863,525	73,674,732	89,778	11,080	1,715	12,795	14.3	73,687,527	98.4
2285573	2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	106,078,919	56,791,849	14,610,756	12,688,688	1,801,899	14,490,587	99.2	71,282,436	67.2
2285839	2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	188,901,548	184,310,175	1,500,000	63,703	12,333	76,036	5.1	184,386,211	97.6
2286124	2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	225,300,063	170,381,188	4,571,806	3,262,925	335,468	3,598,393	78.7	173,979,581	77.2
2335179	2335179: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	133,656,818	83,415,925	3,883,707	2,944,039	94,250	3,038,289	78.2	86,454,214	64.7
2335476	2335476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	56,267,045	17,274,979	14,141,165	11,770,296	2,149,614	13,919,910	98.4	31,194,889	55.4
2335905	2335905: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	191,950,158	55,767,328	8,385,498	7,170,287	336,000	7,506,287	89.5	63,273,615	33.0
2343118	2343118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	83,755,927	14,553,469	3,692,280	3,182,033	95,348	3,277,381	88.8	17,830,851	21.3
2343128	2343128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	41,922,901	23,895,159	2,528,597	1,804,908	355,136	2,160,044	85.4	26,055,203	62.2
2343407	2343407: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	141,959,934	102,826,633	29,659,771	15,265,376	72,929	15,338,305	51.7	118,164,938	83.2
2344420	2344420: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	87,682,891	33,889,996	15,586,091	13,306,374	1,090,472	14,396,846	92.4	48,286,842	55.1
2344910	2344910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	220,110,423	58,500,554	6,193,850	2,361,276	2,816,848	5,178,124	83.6	63,678,678	28.9
2346338	2346338: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCAS, CENTRO POBLADO DE FLORIDA (POMACOCAS) - DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	52,833,221	19,638,978	3,130,940	2,789,157	14,002	2,803,159	89.5	22,442,137	42.5
2346750	2346750: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	202,618,733	77,282,050	23,864,916	19,268,646	2,192,089	21,460,735	89.9	98,742,786	48.7

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2347056	2347056: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	48,695,313	23,270,906	16,262,866	4,890,060	2,842,017	7,732,077	47.5	31,002,983	63.7
2354781	2354781: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	514,919,343	209,668,777	68,405,145	40,296,562	572,743	40,869,305	59.7	250,538,082	48.7
2372478	2372478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	49,479,884	41,482,880	7,869,210	2,048,237	73,179	2,121,416	27.0	43,604,296	88.1
2380648	2380648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA, DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	27,479,283	12,347,728	3,707,037	2,716,035	922,850	3,638,885	98.2	15,986,614	58.2
2381374	2381374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	137,420,595	39,261,581	28,569,447	23,939,699	4,228,543	28,168,242	98.6	67,429,823	49.1
2409087	2409087: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,437,705	8,286,864	120,000	88,577		88,577	73.8	8,375,441	99.3
2412981	2412981: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	9,543,756	8,162,131	1,381,624	694,168	582,115	1,276,283	92.4	9,438,414	98.9
2414624	2414624: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,062,418,195	106,287,537	18,161,069	13,709,711	3,421,514	17,131,225	94.3	123,418,762	11.6
2426613	2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	13,843,077	416,283	15,000	5,000		5,000	33.3	421,283	3.0
2426642	2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	32,905,916	737,797	15,000	15,000		15,000	100.0	752,797	2.3
2427358	2427358: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	147,133,008	34,872,500	11,189,934	10,580,918	254,654	10,835,572	96.8	45,708,072	31.1
2427376	2427376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	398,261,402	69,349,336	42,404,863	39,904,824	429,166	40,333,990	95.1	109,683,327	27.5
2427400	2427400: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	356,180,022	4,471,566	30,808,643	14,950	27,172,130	27,187,080	88.2	31,658,646	8.9
2427402	2427402: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	70,483,548	4,386,307	8,974,861	3,623,946	830,413	4,454,359	49.6	8,840,666	12.5
2451748	2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	15,902,998	3,995,499	4,870,351	96,857	10,000	106,857	2.2	4,102,356	25.8
2469055	2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	18,563,208	17,487,873	860,252	612,621	94,939	707,560	82.3	18,195,433	98.0
2469195	2469195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	62,258,803	10,587,419	10,472,622	7,175,489	45,249	7,220,738	68.9	17,808,157	28.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2486087	2486087: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	104,949,590	1,374,762	12,642,277	270,177	0	270,177	2.1	1,644,939	1.6
2492499	2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	33,483,592	11,022,768	2,567,852	854,152	1,215,916	2,070,068	80.6	13,092,836	39.1
2493697	2493697: RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	6,232,940	6,029,250	54,770	53,207		53,207	97.1	6,082,457	97.6
2502679	2502679: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	356,815,009	3,589,482	47,693,914	46,724,486	24,290	46,748,776	98.0	50,338,258	14.1
2507146	2507146: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	968,437,880	33,588,331	13,000,000	11,931,546	90,422	12,021,968	92.5	45,610,299	4.7
2512661	2512661: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	24,732,658	8,151,898	5,517,651	2,776,454	2,591,017	5,367,471	97.3	13,519,369	54.7
2521713	2521713: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO	9,780,594	8,385,781	1,418,650	58,000	4,000	62,000	4.4	8,447,781	86.4
2522255	2522255: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	285,390,810	2,696,604	1,380,000	169,573	328,500	498,073	36.1	3,194,677	1.1
2523479	2523479: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LANCONES (I-3), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	8,495,728	92,184	15,000			0	0.0	92,184	1.1
2523793	2523793: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD IGNACIO ESCUDERO, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA.	12,688,490	76,443	5,250,160	1,255,654	2,504,353	3,760,007	71.6	3,836,450	30.2
2524263	2524263: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	276,422,753	1,730,977	1,480,000	13,500	26,250	39,750	2.7	1,770,727	0.6
2525722	2525722: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	576,528,622	5,999,486	49,520,000	46,835,855	8,950	46,844,805	94.6	52,844,291	9.2
2534855	2534855: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	296,065,226	2,842,516	72,014,945	71,199,646	15,920	71,215,566	98.9	74,058,082	25.0
2539902	2539902: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	683,218,873	3,444,134	47,070,752	7,000	7,000	14,000	0.0	3,458,134	0.5
2552555	2552555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	159,296,010	0	1,000	0		0	0.0	0	0.0
2556437	2556437: RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUACAPAMPA, DISTRITO DE KANARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	11,417,236	216,151	15,000			0	0.0	216,151	1.9
2562034	2562034: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD FERNANDO CARBAJAL SEGURA - EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	59,537,053	780,545	4,214,906	0		0	0.0	780,545	1.3
2573274	2573274: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,455,952,737	67,111	16,458,605	15,437,537	103,370	15,540,907	94.4	15,608,018	1.1

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2587377	2587377: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BOMBA DE INFUSION Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,948,567	146,916	8,190,000	2,457,000		2,457,000	30.0	2,603,916	29.1
2609219	2609219: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SAN PABLO - SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	33,104,976	0	2,659,802	1,061,730	402,267	1,463,997	55.0	1,463,997	4.4
2628621	2628621: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	225,699,881	1,216,062	1,200,000			0	0.0	1,216,062	0.5
2630312	2630312: ADQUISICION DE SERVIDOR, SWITCH, SOFTWARE Y HARDWARE GENERAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRONIS, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,799,600	0	3,830,198	0		0	0.0	0	0.0
2638397	2638397: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2,063,844,502	24,000	14,460,879	0		0	0.0	24,000	0.0
2647032	2647032: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAE DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	241,003,764	2,011,041	22,560,569	4,000	4,000	8,000	0.0	2,019,041	0.8
2652781	2652781: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	155,148,500	934,363	15,814,601	24,000	12,000	36,000	0.2	970,363	0.6
2654461	2654461: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN SAN JAVIER BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	252,735,513	0	2,260,000	872,377	509,877	1,382,254	61.2	1,382,254	0.5
2654533	2654533: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	3,386,709,490	0	10,000	0		0	0.0	0	0.0
2657446	2657446: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN CENTRO MATERNO INFANTIL TAHUANTINSUYO BAJO DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	270,612,597	0	1,000,000	2,500	30,750	33,250	3.3	33,250	0.0
2662987	2662987: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	231,657,827	0	200,000	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA		1,864,869	18,871,268	2,656,000	7,078,905	9,734,905	51.6	11,599,774	
2547638	2547638: ADQUISICION DE EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,846,867	1,612,269	9,234,598	2,091,000	7,078,905	9,169,905	99.3	10,782,174	99.4
2547701	2547701: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA, MAQUINA DE ANESTESIA, MAQUINA DE ANESTESIA Y MAQUINA DE ANESTESIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,351,547	252,600	5,964,511	565,000		565,000	9.5	817,600	15.3

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2690483	2690483: ADQUISICION DE CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y ARCO EN C; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,672,159	0	3,672,159	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO		0	1,825,494	0	0	0	0.0	0	
2650546	2650546: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	42,884,965		1,825,494	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE		377,549	802,100	0	0	0	0.0	377,549	
2467253	2467253: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I, MESA O CAMILLA DE PARTOS, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, COCHE DE PARO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, ESTERILIZADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y SISTEMA Y ACCESORIOS DE TERAPIA DE COMPRESION CRIO TERAPEUTICA; DIRIS LIMA NORTE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,179,649	377,549	802,100	0		0	0.0	377,549	32.0
	Unidad Ejecutora 145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR		54,123	1,787,457	147,260	158,000	305,260	17.1	359,383	
2481855	2481855: ADQUISICION DE ASPIRADORA DE SECRECIONES, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, HEMOGLOBINOMETRO Y NEBULIZADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS MANUEL BARRETO - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	61,683	13,783	47,900	40,900		40,900	85.4	54,683	88.7
2481859	2481859: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PICAPIEDRA - PACHACAMAC DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	61,960	22,460	39,500	0	39,500	39,500	100.0	61,960	100.0
2481862	2481862: ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	40,880	1,380	39,500	0	39,500	39,500	100.0	40,880	100.0
2567943	2567943: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS DANIEL ALCIDES CARRION - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	56,000	16,500	39,500	0	39,500	39,500	100.0	56,000	100.0
2567958	2567958: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS LURIN - LURIN DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	56,000	0	56,000			0		0	0.0
2576961	2576961: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	122,029	0	122,222	0		0	0.0	0	0.0
2577607	2577607: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD QUEBRADA VERDE CENTRO POBLADO QUEBRADA VERDE DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	48,900	0	48,900			0	0.0	0	0.0
2597383	2597383: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	418,185	0	418,185	35,000		35,000	8.4	35,000	8.4

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2597422	2597422: ADQUISICION DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO, AMBULANCIA URBANA, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	410,400	0	410,400	71,360		71,360	17.4	71,360	17.4
2597427	2597427: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) TREBOL AZUL TREBOL AZUL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	378,540	0	378,540	0	39,500	39,500	10.4	39,500	10.4
2602135	2602135: ADQUISICION DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; EN EL(LA) DELICIAS DE VILLA EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,000	0	13,000			0	0.0	0	0.0
2654017	2654017: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	72,230	0	72,230			0	0.0	0	0.0
2669301	2669301: ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	101,580	0	101,580			0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE		0	811,930	451,930	360,000	811,930	100.0	811,930	
2481910	2481910: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DISTRITAL	598,583	0	422,400	422,400		422,400	100.0	422,400	70.6
2588008	2588008: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; EN EL(LA) ALTO PERU AA. HH. SANTA CRUZ DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	29,530	0	29,530	29,530		29,530	100.0	29,530	100.0
2614258	2614258: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) MOYOPAMPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	360,000	0	360,000	0	360,000	360,000	100.0	360,000	100.0
	Unidad Ejecutora 149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD		238,134,744	300,832,269	35,519,491	7,473,764	42,993,255	14.3	281,127,999	
2416127	2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	110,577,243	39,097,110	13,633,591	7,132,767	1,191,636	8,324,403	61.1	47,421,514	42.9
2430241	2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE - MUL.DEP.-	53,065,584	8,637,915	20,255,637	3,513,261	385,572	3,898,833	19.2	12,536,748	23.6
2430242	2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	512,469,122	4,309,926	95,000,000	0	0	0	0.0	4,309,926	0.8
2430246	2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	232,773,650	57,975,373	9,763,336	103,538	14,000	117,538	1.2	58,092,911	25.0
2430247	2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	90,515,424	5,937,644	5,000,000	81,278		81,278	1.6	6,018,922	6.6
2466074	2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	76,926,475	16,594,333	13,405,006	30,985	113,238	144,223	1.1	16,738,556	21.8
2466086	2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	135,374,915	46,038,027	59,479,858	16,836,743	3,572,315	20,409,059	34.3	66,447,086	49.1

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2466354	2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	114,786,043	9,279,686	1,867,960	743,871	77,243	821,114	44.0	10,100,799	8.8
2466581	2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	260,912,889	8,692,521	29,019,855	210,242	1,600	211,842	0.7	8,904,363	3.4
2466669	2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	98,821,379	6,566,610	15,369,740	10,995	6,920	17,915	0.1	6,584,525	6.7
2466824	2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	80,003,531	35,005,600	38,037,286	6,855,809	2,111,241	8,967,050	23.6	43,972,650	55.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.09.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ CUI 2078213: Hospital de Andahuaylas Nivel II-2 Apurímac.

Monto Inversión por S/ 162 888 858.36

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE GORE Apurímac: S/ 112 381 449.07

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE PRONIS: S/ 16 558 227.11

2/ CUI 2094808: Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco.

Monto Inversión por S/ 1 462 948 650.73

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE GORE Cusco: S/ 227 625 689.50

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE PRONIS: S/ 781 735 051.61

3/ CUI 2271673: Hospital Regional Nuñez Butron-Puno.

Monto Inversión por S/ 501 446 151.77

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE GORE Puno: S/ 129 554 937.57

Ejec. Total acumulada a agosto 2025 UE PRONIS: S/ 16 394 573.56

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS ADSCRITOS
AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE AGOSTO 2025**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
	TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA		77,421,753	147,210,103	40,287,244	3,989,452	44,276,696	30.1	121,698,449	
	PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		46,908,977	111,071,976	15,983,232	2,505,115	18,488,347	16.6	65,397,324	
2427710	2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, POTENCIOMETROS, LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA, LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA, TERMOCICLADOR, ESPECTROFOTOMETROS, AIRE ACONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, DESTILADOR DE AGUA, EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPO PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUA, ESTUFAS	5,242,611	5,127,765	114,847	114,846		114,846	100.0	5,242,611	100.0
2443550	2443550: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES	32,479,145	2,854,373	14,004,160	0		0	0.0	2,854,373	8.8
2461958	2461958: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	17,472,946	3,405,047	2,754,796	1,971,572	511,903	2,483,475	90.2	5,888,522	33.7
2502896	2502896: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 25 DEPARTAMENTOS 25 DEPARTAMENTOS	504,177,741	35,462,196	91,569,753	12,304,226	1,915,812	14,220,038	15.5	49,682,234	9.9
2522559	2522559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 1/		59,596	2,156,420	1,328,497	77,400	1,405,897	65.2	1,465,493	
2689978	2689978: ADQUISICION DE TITULADOR (INS); EN EL(LA) LABORATORIO DE FISICOQUIMICA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	472,000	0	472,000	264,090		264,090	56.0	264,090	56.0
	PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN		30,512,776	36,138,127	24,304,012	1,484,337	25,788,349	71.4	56,301,126	
2001621	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			61,000	61,000		61,000	100.0	61,000	
2426266	2426266: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; REMODELACION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,024,683	429,083	687,499	0		0	0.0	429,083	41.9
2426269	2426269: ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS O SECADORAS COMBINADAS TIPO LAVANDERIA Y ; REMODELACION DE PUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,523,321	7,282,782	1,240,539	1,147,782		1,147,782	92.5	8,430,564	98.9
2574831	2574831: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIO Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,134,102	6,321,602	812,500	0		0	0.0	6,321,602	88.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	Ppto 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Julio (Devengado)	Nivel de Ejecución al mes de Agosto (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución	Ejecución Total Acumulada del PIP	Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
2627914	2627914: ADQUISICION DE ELECTROBISTURI, TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,006,808	6,072,027	4,934,782	36,470	1,484,337	1,520,807	30.8	7,592,834	69.0
2659063	2659063: REMODELACION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE CALDERO Y CALDERO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	23,159,152	0	943,046	0		0	0.0	0	0.0
2661497	2661497: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, ANGIOGRAFO, SISTEMA DE CIRUGIA ROBOTICA Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	44,701,935	10,407,283	23,058,761	23,058,760		23,058,760	100.0	33,466,043	74.9
2697026	2697026: ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE) Y SOFTWARE; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,690,000	0	4,400,000			0	0.0	0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.09.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ CUI 2522559 Proyecto Multisectorial, que tiene como Unidad Formuladora a la PCM - CONCYTEC.
Monto de Inversión por S/ 465 302 203.00
Ejecución total acumulada a agosto 2025 por la UE del Instituto Nacional de Salud: S/. 1 465 493.40