

**CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD
AL MES DE OCTUBRE 2025**

Año de Ejecución: 2025
Incluye: Sólo Proyectos

Pliego	PIM	Ejecución acumulada Año 2025 (Devengado)	% Avance Ejecución
Sector 11: SALUD	1,829,433,360	1,442,045,491	78.8
011: M. DE SALUD	1,730,513,186	1,392,515,369	80.5
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA	23,958,324	21,507,603	89.8
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,400,087	2,724,958	80.1
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	458,148	0	0.0
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	7,456,018	7,456,017	100.0
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	1,206,889	1,201,889	99.6
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	12,629,907	3,396,650	26.9
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	10,036,214	4,745,478	47.3
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	16,846,980	6,157,538	36.5
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES	13,579,063	4,988,175	36.7
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	13,566,848	8,312,506	61.3
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	10,357,963	3,600,500	34.8
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	15,551,403	6,028,543	38.8
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	25,064,485	8,226,620	32.8
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	7,949,891	2,509,772	31.6
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	6,892,795	1,561,506	22.7
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	6,571,696	2,803,861	42.7
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	17,336,204	7,570,639	43.7
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	5,339,467	3,347,868	62.7
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	2,175,295	1,087,369	50.0
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	1,328,390,487	1,205,600,042	90.8
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	18,871,268	14,289,903	75.7
143-1683: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	1,825,494	417,827	22.9
144-1684: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	802,100	415,000	51.7
145-1685: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	1,787,457	1,485,121	83.1
146-1686: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	811,930	811,930	100.0
149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD	174,956,345	72,268,053	41.3
150-1746: HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	2,690,428	0	0.0
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	61,234,181	23,146,173	37.8
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	37,685,993	26,383,949	70.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.11.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE OCTUBRE 2025**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
	TOTAL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD		2,953,115,511	1,730,513,186	1,255,264,113	137,251,256	1,392,515,369	80.5	4,345,630,879	
	Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA		25,435,360	23,958,324	21,148,603	359,000	21,507,603	89.8	46,942,963	
2520241	2520241: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAMU - SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	21,310,312	436,308	20,874,004	20,874,003		20,874,003	100.0	21,310,311	100.0
2573391	2573391: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, RESONADOR MAGNETICO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,737,993	13,602,044	135,949	0		0	0.0	13,602,044	99.0
2573428	2573428: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573452	2573452: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,643,134	1,507,185	135,949	0		0	0.0	1,507,185	91.7
2573585	2573585: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573589	2573589: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2573609	2573609: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	281,699	145,750	135,949	0		0	0.0	145,750	51.7
2573628	2573628: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	281,699	145,750	135,949	0		0	0.0	145,750	51.7
2573634	2573634: ADQUISICION DE MAMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	1,643,134	1,507,185	135,949	0		0	0.0	1,507,185	91.7
2573670	2573670: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2574722	2574722: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	135,949	0	135,949	0		0	0.0	0	0.0
2577845	2577845: ADQUISICION DE TOMOGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,954,745	3,818,796	135,949	0		0	0.0	3,818,796	96.6
2578443	2578443: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y ; EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	3,954,745	3,818,796	135,949	0		0	0.0	3,818,796	96.6

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2584693	2584693: ADQUISICION DE COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, CRIOSTATO, ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA Y PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	589,495	453,546	135,949	0		0	0.0	453,546	76.9
2633255	2633255: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	239,700	0	240,000	239,700		239,700	99.9	239,700	100.0
2633339	2633339: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC	600,000	0	600,000	0		0	0.0	0	0.0
2633384	2633384: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC	34,900	0	35,000	34,900		34,900	99.7	34,900	100.0
2633394	2633394: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) POCOHUANCA DISTRITO DE POCOHUANCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC	441,983	0	441,983	0	359,000	359,000	81.2	359,000	81.2
	Unidad Ejecutora 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL		9,645,315	3,400,087	2,650,514	74,444	2,724,958	80.1	12,370,273	
2345252	2345252: REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,810,877	7,606,905	203,972	203,972		203,972	100.0	7,810,877	100.0
2553686	2553686: RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES JIRON ELOY ESPINOZA SALDAÑA URBANIZACION PALAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,246,460	2,038,410	208,050	208,050		208,050	100.0	2,246,460	100.0
2578078	2578078: ADQUISICION DE COMPUTADORA (TELEMEDICINA) Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA); EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,066,563	0	2,066,565	2,066,563		2,066,563	100.0	2,066,563	100.0
2578187	2578187: ADQUISICION DE ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOSEROLOGIA, ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	677,314	0	921,500	171,929	74,444	246,373	26.7	246,373	36.4
	Unidad Ejecutora 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		0	458,148	0	0	0	0.0	0	
2631211	2631211: REMODELACION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,227,700	0	458,148	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		2,646,480	7,456,018	7,456,017	0	7,456,017	100.0	10,102,497	
2481822	2481822: ADQUISICION DE OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,886,880	2,646,480	240,400	240,400		240,400	100.0	2,886,880	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2572635	2572635: ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,923,220	0	7,215,618	7,215,617		7,215,617	100.0	7,215,617	80.9
	Unidad Ejecutora 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION		0	1,206,889	1,072,500	129,389	1,201,889	99.6	1,201,889	
2624510	2624510: ADQUISICION DE CALDERA; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES - AMISTAD PERU-JAPON EN EL CENTRO POBLADO CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,206,889	0	1,206,889	1,072,500	129,389	1,201,889	99.6	1,201,889	99.6
	Unidad Ejecutora 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		9,754,061	12,629,907	2,404,719	991,931	3,396,650	26.9	13,150,711	
2535573	2535573: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	66,507,137	9,573,723	12,284,741	2,266,653	991,931	3,258,584	26.5	12,832,307	19.3
2560091	2560091: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA EN LA LOCALIDAD BREÑA, DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,707,581	180,338	345,166	138,066		138,066	40.0	318,404	3.0
	Unidad Ejecutora 011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		164,352	10,036,214	4,540,358	205,120	4,745,478	47.3	4,909,830	
2574040	2574040: ADQUISICION DE CABINA DE MACROSCOPIA, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,469,215	164,352	10,036,214	4,540,358	205,120	4,745,478	47.3	4,909,830	42.8
	Unidad Ejecutora 016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		0	16,846,980	6,157,538	0	6,157,538	36.5	6,157,538	
2564543	2564543: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MICROSCOPIO QUIRURGICO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	16,795,932		16,846,980	6,157,538	0	6,157,538	36.5	6,157,538	36.7
	Unidad Ejecutora 020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES		351,616	13,579,063	1,778,038	3,210,137	4,988,175	36.7	5,339,791	
2562701	2562701: ADQUISICION DE LICUADORA INDUSTRIAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	9,072	0	8,998	8,998		8,998	100.0	8,998	99.2
2567809	2567809: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	371,616	351,616	20,000	20,000		20,000	100.0	371,616	100.0
2571955	2571955: ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	39,450	0	29,000	29,000		29,000	100.0	29,000	73.5

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2598424	2598424: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MAQUINA DE ANESTESIA, ELECTROBISTURI Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,678,938	0	4,678,938	0		0		0	0.0
2599398	2599398: ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	588,714	0	585,928	585,928		585,928	100.0	585,928	99.5
2599918	2599918: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,296,000	0	1,731,996	0	1,188,637	1,188,637	68.6	1,188,637	51.8
2600222	2600222: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA, ELECTROENCEFALOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO Y MICROSCOPIO QUIRURGICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,466,642	0	3,781,851	617,600	898,000	1,515,600	40.1	1,515,600	33.9
2601288	2601288: ADQUISICION DE MONITOR FETAL, EQUIPO ECOGRAFO, SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,829,495	0	2,742,352	516,512	1,123,500	1,640,012	59.8	1,640,012	42.8
	Unidad Ejecutora 021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		1,090,399	13,566,848	5,710,520	2,601,986	8,312,506	61.3	9,402,905	
2434068	2434068: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, NEBULIZADOR, NEBULIZADOR, NEBULIZADOR, CALENTADORES DE FLUIDO DE INFUSION ARTERIAL O INTRAVENOSA, CENTRIFUGAS, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, PANTOSCOPIO, DETECTORES DE DIOXIDO DE CARBONO PARA PACIENTES, LAMPARAS INFRARROJAS, CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, EQUIPO DE CRIOTERAPIA Y ESPIROMETRO; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES URB. INGENIERIA AV. HONORIO DELGADO N°262 DISTRITO DE SA	372,291	329,941	42,350	0	23,390	23,390	55.2	353,331	94.9
2463273	2463273: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR DESFIBRILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y COLONOSCOPIO; EN EL(LA) EESS NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES AVENIDA HONORIO DELGADO 262 URBANIZACION INGENIERIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	744,067	14,030	741,125	147,337		147,337	19.9	161,367	21.7
2467233	2467233: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION, BRONCOSCOPIO, CALENTADORES DE FLUIDO DE INFUSION ARTERIAL O INTRAVENOSA, CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, CENTRIFUGA, CONGELADORES PARA BANCOS DE SANGRE, CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR DESFIBRILADOR, DETECTORES DE DIOXIDO DE CARBONO PARA PACIENTES, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO (OTROS), MICROTOMO DE ROTACION, MONITOR DE ENCEFALOGRAMA, MONITOR FETAL, MONITOR MULTI PARAMETRO, NEBULIZADOR, OFTALMO	2,831,058	746,429	2,098,339	1,424,629	660,000	2,084,629	99.3	2,831,058	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2595755	2595755: REPARACION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS; ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION ; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA URBANIZACION INGENIERIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,520,900	0	8,251,084	3,869,554	1,632,346	5,501,900	66.7	5,501,900	64.6
2697492	2697492: ADQUISICION DE ARCO EN C, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI Y EQUIPO DE ANESTESIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA AV. HONORIO DELDADO N 262 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,099,620		2,433,950	269,000	286,250	555,250	22.8	555,250	26.4
	Unidad Ejecutora 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA		11,336,259	10,357,963	3,560,000	40,500	3,600,500	34.8	14,936,759	
2503414	2503414: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO Y MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	250,000	0	250,000	250,000		250,000	100.0	250,000	100.0
2577906	2577906: REMODELACION DE TOPICO DE EMERGENCIA; ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y ELECTROBISTURI; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,682,956	11,336,259	6,418,453	3,250,000		3,250,000	50.6	14,586,259	78.1
2600758	2600758: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA, PULSIOXIMETRO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,386,243	0	3,689,510	60,000	40,500	100,500	2.7	100,500	1.6
	Unidad Ejecutora 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		2,965,550	15,551,403	2,719,178	3,309,365	6,028,543	38.8	8,994,093	
2523689	2523689: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO ECOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,240,808		1,240,820	280,000	338,920	618,920	49.9	618,920	49.9
2526948	2526948: ADQUISICION DE MICROSCOPIO TRINOCULAR, CENTRIFUGA PARA TUBOS, CONGELADORA Y CONGELADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	998,512		116,128	116,128		116,128	100.0	116,128	11.6
2532272	2532272: ADQUISICION DE MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL Y MONITOR FETAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,229,735	184,400	3,945,347	0	2,716,347	2,716,347	68.8	2,900,747	68.6
2554030	2554030: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	600,000	0	600,000	0		0	0.0	0	0.0
2572420	2572420: ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	320,298	0	320,298	291,498	28,800	320,298	100.0	320,298	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2576980	2576980: ADQUISICION DE DESFIBRILADOR, DESFIBRILADOR, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12,257,660	2,781,150	9,328,810	2,031,552	225,298	2,256,850	24.2	5,038,000	41.1
	Unidad Ejecutora 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		13,971,611	25,064,485	6,340,258	1,886,362	8,226,620	32.8	22,198,231	
2297121	2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	8,285,722	4,861,871	2,923,548	927,590	1,639,862	2,567,452	87.8	7,429,323	89.7
2530162	2530162: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, TOMOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,702,326	8,765,990	4,914,127	2,727,815	246,500	2,974,315	60.5	11,740,305	85.7
2556597	2556597: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL PANORAMICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	365,500	343,750	21,750	21,750		21,750	100.0	365,500	100.0
2572489	2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA Y SIERRA PARA ESTERNON; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	23,047,012	0	17,205,060	2,663,103		2,663,103	15.5	2,663,103	11.6
	Unidad Ejecutora 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		4,936,548	7,949,891	2,263,372	246,400	2,509,772	31.6	7,446,320	
2438851	2438851: ADQUISICION DE COMPUTADORA (TELEMEDICINA), TABLETA PAD (TELEMEDICINA), SERVIDOR Y SISTEMA DE INFORMACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,339,525	4,749,941	1,589,584	0		0	0.0	4,749,941	74.9
2467265	2467265: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA ANALITICA, MONITOR DESFIBRILADOR, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS, VIDEO COLPOSCOPIO, CENTRIFUGA, CENTRIFUGA, CENTRIFUGA, CALENTADORES DE AGUA COMERCIALES, MONITOR FETAL, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, APARATO DE ELECTROMAGNETISMO, MAQUINAS DE COSER, MAQUINAS DE COSER, MAQUINAS DE COSER, MAQUINA PLANCHADORA INDUSTRIAL, OXIMETRO DE PU	430,460	186,607	243,853	110,900	123,000	233,900	95.9	420,507	97.7
2542935	2542935: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE ANESTESIA Y EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,876,454	0	4,876,454	2,152,472	123,400	2,275,872	46.7	2,275,872	46.7
2544040	2544040: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,240,000	0	1,240,000	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA		1,254,915	6,892,795	1,191,706	369,800	1,561,506	22.7	2,816,421	

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2497562	2497562: ADQUISICION DE EQUIPO, SOFTWARE, SERVIDOR Y CENTRO DE DATOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,698,926	42,790	5,563,224	996,000		996,000	17.9	1,038,790	8.9
2558957	2558957: ADQUISICION DE CRANEOTOMO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Y BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,016,872	1,212,125	1,329,571	195,706	369,800	565,506	42.5	1,777,631	58.9
	Unidad Ejecutora 031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		1,451,352	6,571,696	2,744,035	59,826	2,803,861	42.7	4,255,213	
2552944	2552944: ADQUISICION DE VIDEO BRONCOSCOPIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, PERFORADOR ELECTRICO PARA TRAUMATOLOGIA Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,095,048	1,451,352	3,643,696	2,353,167		2,353,167	64.6	3,804,518	74.7
2553932	2553932: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, EQUIPO DE LAPAROSCOPIA E HISTEROSCOPIA, GRUPO ELECTROGENO Y VIDEO BRONCOSCOPIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,646,140	0	2,928,000	390,868	59,826	450,694	15.4	450,694	12.4
	Unidad Ejecutora 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO-SAN BARTOLOMÉ		725,856	17,336,204	6,845,239	725,400	7,570,639	43.7	8,296,495	
2578229	2578229: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ASPIRADORA DE SECRECIONES, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y ELECTROBISTURI; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,306,459	725,856	17,336,204	6,845,239	725,400	7,570,639	43.7	8,296,495	45.3
	Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ		2,855,900	5,339,467	1,941,700	1,406,168	3,347,868	62.7	6,203,768	
2577240	2577240: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, MESA DE PARTOS Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,195,367	2,855,900	5,339,467	1,941,700	1,406,168	3,347,868	62.7	6,203,768	75.7
	Unidad Ejecutora 049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		569,053	2,175,295	1,087,369	0	1,087,369	50.0	1,656,422	
2481787	2481787: ADQUISICION DE AUDIOMETRO COMPUTARIZADO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO Y LAMPARA QUIRURGICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,917,386	569,053	910,295	830,000		830,000	91.2	1,399,053	73.0
2579856	2579856: ADQUISICION DE CALDERO, CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MICROTOMO DE ROTACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,845,000	0	1,265,000	257,369		257,369	20.3	257,369	13.9
	Unidad Ejecutora 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		2,623,529,599	1,328,390,487	1,099,034,218	106,565,824	1,205,600,042	90.8	3,829,129,641	
2001621	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		12,316,965	2,928,000	1,983,685	2,380	1,986,065	67.8	14,303,030	

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2078213	2078213: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC / 1		630,150	17,268,235	15,951,878	59,000	16,010,878	92.7	16,641,028	
2078503	2078503: MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ EN LA REGION AREQUIPA	632,900,675	11,543,302	18,000,000	17,239,530	74,539	17,314,069	96.2	28,857,371	4.6
2094808	2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO / 2		554,685,060	361,094,043	358,520,971	218,644	358,739,615	99.3	913,424,675	
2112841	2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	50,860,637	11,788,690	14,067,107	13,674,999	85,650	13,760,649	97.8	25,549,339	50.2
2154122	2154122: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD	13,560,708	5,264,558	4,646,631	4,574,393	5,000	4,579,393	98.6	9,843,951	72.6
2183907	2183907: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	284,470,988	141,859,069	47,492,011	47,430,192	1,546	47,431,739	99.9	189,290,808	66.5
2194935	2194935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH	223,251,150	185,347,979	9,920,421	8,886,388	81,133	8,967,521	90.4	194,315,500	87.0
2234314	2234314: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	815,516,966	181,983	8,700,000	8,076,148	89,700	8,165,848	93.9	8,347,831	1.0
2250037	2250037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	40,946,409	38,213,900	1,083,226	556,596	22,800	579,396	53.5	38,793,296	94.7
2271673	2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO / 3		1,141	17,203,628	16,476,882	82,000	16,558,882	96.3	16,560,023	
2284722	2284722: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	74,863,525	73,674,732	89,778	13,824	610	14,434	16.1	73,689,166	98.4
2285573	2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	106,078,919	56,791,849	14,906,579	14,794,586	3,250	14,797,836	99.3	71,589,685	67.5
2285839	2285839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	188,901,548	184,310,175	734,087	88,369	40,833	129,202	17.6	184,439,377	97.6
2286124	2286124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	225,300,063	170,381,188	4,571,806	3,717,226	132,382	3,849,608	84.2	174,230,795	77.3
2335179	2335179: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	133,656,818	83,415,925	3,883,707	3,093,039	55,750	3,148,789	81.1	86,564,714	64.8
2335476	2335476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	56,267,045	17,274,979	16,219,543	13,962,980	2,110,380	16,073,360	99.1	33,348,339	59.3
2335905	2335905: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	191,950,158	55,767,328	10,019,591	9,369,899	18,657	9,388,556	93.7	65,155,884	33.9
2343118	2343118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	83,755,927	14,553,469	4,028,129	3,965,141	9,000	3,974,141	98.7	18,527,611	22.1

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2343128	2343128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	41,922,901	23,895,159	5,862,288	5,596,727	132,805	5,729,531	97.7	29,624,691	70.7
2343407	2343407: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	171,740,207	102,826,633	33,736,527	32,171,802	39,250	32,211,052	95.5	135,037,685	78.6
2344420	2344420: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	87,682,891	33,889,996	16,353,551	16,269,122	21,250	16,290,372	99.6	50,180,368	57.2
2344910	2344910: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	220,110,423	58,500,554	7,611,400	5,434,226	2,054,349	7,488,575	98.4	65,989,129	30.0
2346338	2346338: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCAS, CENTRO POBLADO DE FLORIDA (POMACOCAS) - DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	52,833,221	19,638,978	3,242,051	3,031,269	17,550	3,048,819	94.0	22,687,797	42.9
2346750	2346750: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	202,618,733	77,282,050	24,738,395	22,614,542	29,925	22,644,467	91.5	99,926,518	49.3
2347056	2347056: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	48,695,313	23,270,906	19,282,707	8,250,286	2,557,612	10,807,898	56.0	34,078,804	70.0
2354781	2354781: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	514,919,343	209,668,777	66,613,586	42,486,813	4,500	42,491,313	63.8	252,160,090	49.0
2372478	2372478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	49,581,927	41,482,880	7,869,210	2,165,015	38,076	2,203,091	28.0	43,685,971	88.1
2380648	2380648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD QUIÑOTA, DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	27,479,283	12,347,728	5,052,297	5,014,145	4,000	5,018,145	99.3	17,365,874	63.2
2381374	2381374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	137,420,595	39,261,581	28,693,708	28,494,777	23,836	28,518,613	99.4	67,780,194	49.3
2409087	2409087: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,437,705	8,286,864	120,000	88,577		88,577	73.8	8,375,441	99.3
2412981	2412981: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	9,543,756	8,162,131	1,381,624	1,284,658	6,375	1,291,033	93.4	9,453,164	99.1
2414624	2414624: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,807,445,385	106,287,537	46,425,538	45,573,323	272,480	45,845,803	98.8	152,133,340	8.4
2426613	2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	13,843,077	416,283	15,000	15,000		15,000	100.0	431,283	3.1
2426642	2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	35,532,328	737,797	15,000	15,000		15,000	100.0	752,797	2.1

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2427358	2427358: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	147,133,008	34,872,500	11,663,208	11,475,623	30,050	11,505,673	98.6	46,378,173	31.5
2427376	2427376: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	398,261,402	69,349,336	41,235,272	40,602,657	178,540	40,781,197	98.9	110,130,534	27.7
2427400	2427400: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	356,180,022	4,471,566	30,808,643	27,214,530	45,757	27,260,287	88.5	31,731,853	8.9
2427402	2427402: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	70,483,548	4,386,307	9,023,356	8,939,690	14,050	8,953,740	99.2	13,340,047	18.9
2451748	2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	15,902,998	3,995,499	4,370,351	124,937	3,289,694	3,414,631	78.1	7,410,130	46.6
2469055	2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	18,563,208	17,487,873	860,252	712,560	5,000	717,560	83.4	18,205,433	98.1
2469195	2469195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	62,258,803	10,587,419	10,472,622	8,025,925	253,395	8,279,320	79.1	18,866,739	30.3
2486087	2486087: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	104,949,590	1,374,762	12,642,277	270,177	12,050	282,227	2.2	1,656,989	1.6
2492499	2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	33,483,592	11,022,768	2,567,852	2,363,941	48,100	2,412,041	93.9	13,434,809	40.1
2493697	2493697: RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	6,232,940	6,029,250	54,770	53,207		53,207	97.1	6,082,457	97.6
2502679	2502679: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	356,815,009	3,589,482	47,643,914	46,924,886	18,370	46,943,256	98.5	50,532,738	14.2
2507146	2507146: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	968,437,880	33,588,331	22,457,783	21,180,526	33,789	21,214,315	94.5	54,802,646	5.7
2512661	2512661: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. LA UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	24,732,658	8,151,898	5,951,337	5,405,764	485,351	5,891,115	99.0	14,043,013	56.8
2521713	2521713: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO	9,780,594	8,385,781	1,418,650	89,838	42,000	131,838	9.3	8,517,619	87.1
2522255	2522255: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	285,390,810	2,696,604	1,380,000	767,323	175,000	942,323	68.3	3,638,927	1.3
2523479	2523479: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LANCONES (I-3), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	8,495,728	92,184	15,000	7,500	7,500	15,000	100.0	107,184	1.3
2523793	2523793: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD IGNACIO ESCUDERO, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA.	12,688,490	76,443	5,250,160	4,260,939	438,106	4,699,045	89.5	4,775,488	37.6
2524263	2524263: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	276,422,753	1,730,977	1,480,000	173,250	358,500	531,750	35.9	2,262,727	0.8

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2525722	2525722: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	576,528,622	5,999,486	54,352,874	54,238,628	27,950	54,266,578	99.8	60,266,064	10.5
2534855	2534855: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	296,065,226	2,842,516	72,367,945	71,306,235	746,797	72,053,032	99.6	74,895,548	25.3
2539902	2539902: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	683,218,873	3,444,134	62,558,688	21,000	59,894,098	59,915,098	95.8	63,359,232	9.3
2552555	2552555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	159,296,010	0	1,000	0		0	0.0	0	0.0
2556437	2556437: RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUACAPAMPA, DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	11,417,236	216,151	1,780,854	0		0	0.0	216,151	1.9
2562034	2562034: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD FERNANDO CARBAJAL SEGURA - EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	59,537,053	780,545	4,214,906	6,000		6,000	0.1	786,545	1.3
2573274	2573274: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,455,952,737	67,111	28,838,968	27,827,065	164,657	27,991,722	97.1	28,058,833	1.9
2587377	2587377: ADQUISICION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BOMBA DE INFUSION Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,948,567	146,916	8,190,000	2,457,000		2,457,000	30.0	2,603,916	29.1
2609219	2609219: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SAN PABLO - SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	50,000,230	0	2,659,802	1,648,575	238,158	1,886,733	70.9	1,886,733	3.8
2628621	2628621: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	225,699,881	1,216,062	1,000,000	0	28,000	28,000	2.8	1,244,062	0.6
2638397	2638397: MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2,063,844,502	24,000	14,110,501	0	10,090,000	10,090,000	71.5	10,114,000	0.5
2647032	2647032: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE EMERGENCIAS CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	258,341,319	2,011,041	24,631,795	15,000	21,016,151	21,031,151	85.4	23,042,192	8.9
2652781	2652781: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	155,148,500	934,363	16,506,137	48,000		48,000	0.3	982,363	0.6
2654461	2654461: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN SAN JAVIER BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	252,735,513	0	2,810,378	1,849,835	379,000	2,228,835	79.3	2,228,835	0.9
2654533	2654533: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	3,386,709,490	0	10,000	0		0	0.0	0	0.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2657446	2657446: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN CENTRO MATERNO INFANTIL TAHUANTINSUYO BAJO DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	270,612,597	0	1,000,000	141,595	250,500	392,095	39.2	392,095	0.1
2662987	2662987: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	231,657,827	0	191,788	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA		1,864,869	18,871,268	9,734,905	4,554,998	14,289,903	75.7	16,154,772	
2547638	2547638: ADQUISICION DE EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOCARDIOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10,846,867	1,612,269	9,234,598	9,169,905		9,169,905	99.3	10,782,174	99.4
2547701	2547701: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA, MAQUINA DE ANESTESIA, MAQUINA DE ANESTESIA Y MAQUINA DE ANESTESIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,351,547	252,600	5,964,511	565,000	4,039,998	4,604,998	77.2	4,857,598	90.8
2690483	2690483: ADQUISICION DE CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS, EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y ARCO EN C; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,672,159	0	3,672,159	0	515,000	515,000	14.0	515,000	14.0
	Unidad Ejecutora 143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO		0	1,825,494	4,977	412,850	417,827	22.9	417,827	
2650546	2650546: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	42,884,965		1,825,494	4,977	412,850	417,827	22.9	417,827	1.0
	Unidad Ejecutora 144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE		377,549	802,100	415,000	0	415,000	51.7	792,549	
2467253	2467253: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I, MESA O CAMILLA DE PARTOS, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, COCHE DE PARO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, ESTERILIZADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y SISTEMA Y ACCESORIOS DE TERAPIA DE COMPRESION CRIO TERAPEUTICA; DIRIS LIMA NORTE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,147,449	377,549	802,100	415,000		415,000	51.7	792,549	69.1
	Unidad Ejecutora 145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR		54,123	1,787,457	1,366,525	118,596	1,485,121	83.1	1,539,244	
2481855	2481855: ADQUISICION DE ASPIRADORA DE SECRECIONES, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, HEMOGLOBINOMETRO Y NEBULIZADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS MANUEL BARRETO - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	61,683	13,783	47,900	40,900		40,900	85.4	54,683	88.7
2481859	2481859: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PICAPIEDRA - PACHACAMAC DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	61,960	22,460	39,500	39,500		39,500	100.0	61,960	100.0
2481862	2481862: ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	40,880	1,380	39,500	39,500		39,500	100.0	40,880	100.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2567943	2567943: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS DANIEL ALCIDES CARRION - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	56,000	16,500	39,500	39,500		39,500	100.0	56,000	100.0
2567958	2567958: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS LURIN - LURIN DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	56,000	0	56,000	0		0		0	0.0
2576961	2576961: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	122,221	0	122,222	0	118,596	118,596	97.0	118,596	97.0
2577607	2577607: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD QUEBRADA VERDE CENTRO POBLADO QUEBRADA VERDE DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	48,900	0	48,900	0		0	0.0	0	0.0
2597383	2597383: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	418,185	0	418,185	418,185		418,185	100.0	418,185	100.0
2597422	2597422: ADQUISICION DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO, AMBULANCIA URBANA, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	410,400	0	410,400	410,400		410,400	100.0	410,400	100.0
2597427	2597427: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) TREBOL AZUL TREBOL AZUL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	378,540	0	378,540	378,540		378,540	100.0	378,540	100.0
2602135	2602135: ADQUISICION DE BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO; EN EL(LA) DELICIAS DE VILLA EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,000	0	13,000	0		0	0.0	0	0.0
2654017	2654017: ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	72,230	0	72,230	0		0	0.0	0	0.0
2669301	2669301: ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	101,580	0	101,580	0		0	0.0	0	0.0
	Unidad Ejecutora 146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE		0	811,930	811,930	0	811,930	100.0	811,930	
2481910	2481910: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DISTRITAL	422,400	0	422,400	422,400		422,400	100.0	422,400	100.0
2588008	2588008: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; EN EL(LA) ALTO PERU AA. HH. SANTA CRUZ DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	29,530	0	29,530	29,530		29,530	100.0	29,530	100.0
2614258	2614258: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) MOYOPAMPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	360,000	0	360,000	360,000		360,000	100.0	360,000	100.0
	Unidad Ejecutora 149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD		238,134,744	174,956,345	62,284,894	9,983,159	72,268,053	41.3	310,402,797	
2416127	2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	110,577,243	39,097,110	13,633,591	9,452,438	1,300,759	10,753,198	78.9	49,850,308	45.1

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto. 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
2430241	2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	52,927,426	8,637,915	13,065,080	4,409,956	267,119	4,677,075	35.8	13,314,990	25.2
2430242	2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	512,469,122	4,309,926	4,003	0	0	0	0.0	4,309,926	0.8
2430246	2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	232,773,650	57,975,373	2,022,799	536,873	22,429	559,302	27.6	58,534,675	25.1
2430247	2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	90,515,424	5,937,644	232,021	81,278	-193	81,085	34.9	6,018,729	6.6
2466074	2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	76,086,936	16,594,333	12,166,390	689,994	65,068	755,062	6.2	17,349,395	22.8
2466086	2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	136,294,489	46,038,027	66,988,251	23,881,688	2,166,638	26,048,327	38.9	72,086,354	52.9
2466354	2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	114,746,156	9,279,686	4,551,175	858,168	6,792	864,960	19.0	10,144,645	8.8
2466581	2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	260,294,457	8,692,521	4,241,281	267,025	6,313	273,338	6.4	8,965,859	3.4
2466669	2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	98,821,379	6,566,610	19,910,630	10,883,929	3,627	10,887,556	54.7	17,454,166	17.7
2466824	2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	80,390,950	35,005,600	38,141,124	11,223,545	6,144,606	17,368,151	45.5	52,373,751	65.1
	Unidad Ejecutora 150-1746: HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE		0	2,690,428	0	0	0	0.0	0	
2707310	2707310: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO, LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO Y EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA CIRUGIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE LIMA ESTE -VITARTE EN EL CENTRO POBLADO VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,410,428	0	2,690,428			0	0.0	0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.11.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ CUI 2078213: Hospital de Andahuaylas Nivel II-2 Apurímac.

Monto Inversión por S/ 163 172 070.32

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE GORE Apurímac: S/ 112 381 729.07

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE PRONIS: S/ 16 641 027.11

2/ CUI 2094808: Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco.

Monto Inversión por S/ 1 462 948 650.73

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE GORE Cusco: S/ 227 625 689.50

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE PRONIS: S/ 913 424 675.30

3/ CUI 2271673: Hospital Regional Nuñez Butron-Puno.

Monto Inversión por S/ 501 446 151.77

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE GORE Puno: S/ 129 554 937.57

Ejec. Total acumulada a octubre 2025 UE PRONIS: S/ 16 560 022.74

**EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS ADSCRITOS
AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE SALUD AL MES DE OCTUBRE 2025**

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	AÑO 2025					Ejecución Total Acumulada del PIP	% Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
				Ppto 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución		
	TOTAL UE ADSCRITAS AL PLIEGO MINSA		71,100,152	98,920,174	46,881,156	2,628,765	49,509,921	50.1	120,610,073	
	PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		46,908,977	61,234,181	21,113,008	2,033,165	23,146,173	37.8	70,055,150	
2427710	2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, POTENCIOMETROS, LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA, LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA, TERMOCICLADOR, ESPECTROFOTOMETROS, AIRE ACONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, DESTILADOR DE AGUA, EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPO PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUA, ESTUFAS	5,242,611	5,127,765	114,847	114,846		114,846	100.0	5,242,611	100.0
2443550	2443550: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES	34,217,641	2,854,373	12,074,317	0		0	0.0	2,854,373	8.3
2461958	2461958: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	17,472,946	3,405,047	4,684,639	2,483,475		2,483,475	53.0	5,888,522	33.7
2502896	2502896: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 25 DEPARTAMENTOS 25 DEPARTAMENTOS	492,553,635	35,462,196	41,569,753	16,844,699	1,986,465	18,831,164	45.3	54,293,360	11.0
2522559	2522559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 1/		59,596	2,318,625	1,405,897	46,700	1,452,597	62.6	1,512,193	
2689978	2689978: ADQUISICION DE TITULADOR (INS); EN EL(LA) LABORATORIO DE FISICOQUIMICA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	472,000	0	472,000	264,090		264,090	56.0	264,090	56.0
	PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN		24,191,175	37,685,993	25,788,349	595,600	26,383,949	70.0	50,575,124	
2001621	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			61,000	61,000		61,000	100.0	61,000	
2426266	2426266: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; REMODELACION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,024,683	429,083	595,600	0	595,600	595,600	100.0	1,024,683	100.0
2426269	2426269: ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS O SECADORAS COMBINADAS TIPO LAVANDERIA Y ; REMODELACION DE PUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,523,321	7,282,782	1,147,783	1,147,782		1,147,782	100.0	8,430,564	98.9
2627914	2627914: ADQUISICION DE ELECTROBISTURI, TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11,006,808	6,072,027	4,934,782	1,520,807		1,520,807	30.8	7,592,834	69.0

Código Unificado	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Total	Ppto. Ejecución Acumulada al 2024	Ppto 2025 (PIM)	Nivel de Ejecución al mes de Setiembre (Devengado)	Nivel de Ejecución mes de Oct. (Devengado)	Ppto. Ejecución acumulada 2025	% Avance Ejecución	Ejecución Total Acumulada del PIP	Avance Ejecución respecto al Monto de Inv. Total
2659063	2659063: REMODELACION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE CALDERO Y CALDERO; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	23,159,152	0	330,067	0		0	0.0	0	0.0
2661497	2661497: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, ANGIOGRAFO, SISTEMA DE CIRUGIA ROBOTICA Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	48,461,935	10,407,283	25,926,761	23,058,760		23,058,760	88.9	33,466,043	69.1
2697026	2697026: ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE) Y SOFTWARE; EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,690,000	0	4,690,000	0		0	0.0	0	0.0

FUENTE DE INFORMACION: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 01.11.2025

Página Web: www.mef.gob.pe

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

1/ CUI 2522559 Proyecto Multisectorial, que tiene como Unidad Formuladora a la PCM - CONCYTEC.
Monto de Inversión por S/ 465 302 203.00
Ejecución total acumulada a octubre 2025 por la UE del Instituto Nacional de Salud: S/. 1 512 193.40