



Resolución Ministerial

Lima, ...5... de...ENERO..... del...2017

VISTO, el Expediente N° 16-118526-001, que contiene la Nota Informativa N° 0560-2016-DGIEM/MINSA y el Informe N° 780-2016-UO-DI-DGIEM/MINSA de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento; así como el Memorando N° 1996-2016-OGA/MINSA de la Oficina General de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de enero de 2013, se suscribió el Contrato N° 018-2013-MINSA, entre el Ministerio de Salud y el Consorcio Ejecutor Ate, conformado por las empresas VVO Construcciones y Proyectos S.A.C. - Sucursal del Perú, COPISA Constructora Pirenaica S.A. – Sucursal del Perú, Constructora Mediterráneo S.A.C., Tecnología Industrial y Nacional S.A. y A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A., para la ejecución de la obra: "Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados – Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte" – SNIP 57894", por el monto de S/. 157 394 047,16 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuarenta y Siete con 16/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 405-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 01/ Deductivo Vinculante – Cisterna, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 152 085,34 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochenta y Cinco con 34/100 Nuevos Soles) y S/. 54 298,56 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho con 56/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 481-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 02 – Voladizos Sector C-1, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 21 115,11 (Veintiún Mil Ciento Quince con 11/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 553-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 03 – Ducto de Ascensor Sector C-2, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 1 997,13 (Un Mil Novecientos Noventa y Siete con 13/100 Nuevos Soles);



J. Montalva



J. MORALES C.



J.M. PIZARRO O.



VILLARÁN C.

Que, con Resolución Ministerial N° 594-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 04 – Ducto Técnico, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 82 679,32 (Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 32/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 689-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 05/ Deductivo Vinculante – Columna Sector C-3, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 138 979,37 (Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Nueve con 37/100 Nuevos Soles) y S/. 138 252.92 (Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 92/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 809-2014/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 06 – Volado del 3er Nivel del Sector C-2, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 19 676,33 (Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Seis con 33/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 021-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 09/Deductivo Vinculante –Sistema de Agua contra incendios – Sótano, 1er y 2do Nivel, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 568,106.91 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Seis con 91/100 Nuevos Soles) y S/. 403,923.68 (Cuatrocientos Tres Mil Novecientos Veintitrés con 68/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 111-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 08/Deductivo Vinculante – Cableado Estructurado, Equipamiento Informático y Telecomunicaciones, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 23'949,554.26 (Veintitrés Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 26/100 Nuevos Soles) y S/. 15'801,928.56 (Quince Millones Ochocientos Un Mil Novecientos Veintiocho con 56/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 150-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 10 – Impermeabilización de Cobertura con Bitumen, Cubierta de Ladrillo Pastelero y Tapajunta (Sector B – 1er Piso), del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 109,204.36 (Ciento Nueve Mil Doscientos Cuatro con 36/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 214-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 11/Deductivo Vinculante – Grupo Electrógeno, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 1'265,731.78 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Uno con 78/100 Nuevos Soles) y S/. 328,836.50 (Trescientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Seis con 50/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 278-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 12 – Estructura en Ingreso Principal y Placa de Escalera Autoportante Sector C-1, del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/.54,943.40 (Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 40/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 345-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 13/Deductivo Vinculante – Tubería de Desagüe para Aguas Residuales a Altas Temperaturas con Tubería de Cobre (Cocina y Lavandería), del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 78,667.97 (Setenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 97/100 Nuevos Soles) y S/. 1,477.63 (Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con 63/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 362-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 14/Deductivo Vinculante – Cambio de Detalles de Acabados en Ambientes (Tomografía, Mamografía y Administración), del Contrato N° 018-2013-MINSA, por el monto de S/. 95,582.01 (Noventa y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos con 01/100



MORALES C.




J.M. PIZARRO S.



J. Montalva



SECRETARÍA GENERAL



Resolución Ministerial

Lima, ...5... de...ENERO..... del...2017

Nuevos Soles) y S/. 25,537.06 (Veinticinco Mil Quinientos Treinta y Siete con 06/100 Nuevos Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 430-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 15/Deductivo Vinculante – Cambio de Diámetro de Tubería de Cobre para Sistemas de Vacío Médico Quirúrgico de ½ a ¾, Estructuras Metálicas Soporte de Chiller, Instalaciones de Desagüe Colgadas en Ambientes de Tomografía y UCI”, por el monto de S/. 503,019.86 (Quinientos Tres Mil Diecinueve con 86/100 Nuevos Soles) y S/. 59,538.88 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho con 88/100 Nuevos Soles), respectivamente;



Que, con Resolución Ministerial N° 507-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 16 – Presurización de Escaleras N° 7 y 11, por el monto de S/. 150,783.40 (Ciento Cincuenta Mil Setecientos Ochenta y Tres con 40/100 Nuevos Soles);



J. Montalva

Que, con Resolución Ministerial N° 580-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 17 – Contra zócalo sanitario en ambiente de duchas, por el monto de S/. 15,119.54 (Quince Mil Ciento Diecinueve con 54/100 Nuevos Soles);



J. MORALES C.

Que, con Resolución Ministerial N° 586-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 18/Deductivo Vinculante – “Ambientes de centrales de vacío, aire comprimido y oxígeno” y “Losas flotantes para equipos de aire acondicionado y ventilación”, por el monto de S/. 203,526.26 (Doscientos Tres Mil Quinientos Veintiséis con 26/100 Nuevos Soles) y S/. 56,568.82 (Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 82/100 Nuevos Soles), respectivamente;



J.M. PIZARRO G.

Que, con Resolución Ministerial N° 737-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 19/Deductivo Vinculante – “Sellante elástico de poliuretano en juntas entre elementos estructurales y muros de albañilería en interiores” / “Cambio de vidrio separador por cortinas en ambientes UCI y UCIN”, por el monto de S/. 361,142.03 (Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Cuarenta y dos con 03/100 Nuevos Soles) y S/. 15,356.40 (Quince Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 40/100 Nuevos Soles), respectivamente;



R. VILLARÁN C.

Que, con Resolución Ministerial N° 777-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 20 - “Ascensor Montapaquete” y “Protector de esquina en zócalos de cerámica y/o

porcelanato (perfil de aluminio)", por el monto de S/. 208 360,77 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Sesenta con 77/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 805-2015/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 21 - "Puertas de closet en ambientes de comunicaciones" / Nuevas cajas de volumen constante (VAC)" / "Cubierta frontal para alarmas audiovisuales", por el monto de S/. 111 935,35 (Ciento Once Mil Novecientos Treinta y Cinco con 35/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Ministerial N° 072-2016/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 22/Deductivo Vinculante - "Cuarto de máquinas y PIT en ascensores" / "Bomba para equipos Chillers", por el monto de S/ 504 826,03(Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Veintiséis con 03/100 Soles) y S/ 94 992,18 (Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Dos con 18/100 Soles), respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 292-2016/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 24/Deductivo Vinculante – "Juntas flexibles adicionales en redes de gases medicinales" / "Enchquetado de ductos de aire acondicionado en zonas exteriores" / "Falso cielo raso en nuevos ambientes" / "Ventilación mecánica en nuevos ambientes", por el monto de S/ 1 154 648,03 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 03/100 Soles), y S/ 221 552,58 (Doscientos Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles), respectivamente;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 529-2016/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 23/Deductivo Vinculante – "Obras Exteriores y Cerco Perimétrico", por el monto de S/ 1 667 434,27 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 27/100 Soles), y S/ 408 773,39 (Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Setenta y Tres con 39/100 Soles), respectivamente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 618-2016/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 26/Deductivo Vinculante "Solución Integral de Patio de Maniobras – Cuarto de Calderos – Cerradura y Accesorios para Puertas de Mampara de Vidrio", por el monto de S/ 7 211 290.28 (Siete Millones Doscientos Once Mil Doscientos Noventa con 28/100 Soles) y S/ 1 185 328.96 (Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintiocho con 96/100 Soles), respectivamente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 862-2016/MINSA se aprobó el Adicional de Obra N° 27/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 01", por el monto de S/. 1 689 637.27 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con 27/100 Soles) y S/. 136 258.57 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 57/100 Soles), respectivamente;

Que, con Carta N° 244-2016-CEA/OBRA, recibida por el Supervisor Consorcio Supervisor Vitarte con fecha 26 de diciembre de 2016, el Consorcio Ejecutor Ate presentó el expediente de Adicional de Obra N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02";

Que, de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la actual Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la referida norma se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria;

Que, en el presente caso resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, toda vez que la Licitación Pública N° 001-2012-MINSA, de la cual se deriva el Contrato N° 018-2013-MINSA, fue convocada antes de la entrada en vigencia de



J. Montalva




J. MORALES C.



J.M. PIZARRO C.



J. LARÁN C.



Resolución Ministerial

Lima, 5 de ENERO del 2017

la Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigentes a partir del 20 de setiembre de 2012;

Que, en ese sentido, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en adelante Ley de Contrataciones del Estado, establece que "(...) *Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. (...)*";

Que, por su parte el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, señala que "*Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.(...).* La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo. (...). Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento";

Que, a través de la Carta N° 881-2016-CSV-FLB/JS, recibida por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con fecha 27 de diciembre de 2016, el Consorcio Supervisor Vitarte remitió el Informe de la Supervisión del Adicional de



J. Montalva



J. MORALES C.



J.M. PIZARRO G.



VILLARÁN C.

Obra N° 28 – Deductivo Vinculante – Trabajos Varios N° 02; considerando necesaria su ejecución y recomendando su aprobación;

Que, con Informe N° 780-2016-UO-DI-DGIEM/MINSA, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, en su condición de área usuaria y órgano de línea responsable de conducir el proceso de gestión del desarrollo de infraestructura, equipamiento y mantenimiento en salud, señala que resulta procedente el Adicional de Obra N° 28 "Trabajos Varios N° 02", por el monto de S/ 2 597 229.73 (Dos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veintinueve con 73/100 Soles) incluido IGV y el Deductivo Vinculante por el monto de S/. S/ 445 353.11 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 11/100 Soles), incluido IGV, indicando que se habría cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 207 de su Reglamento;

Que, según lo manifestado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, el supuesto de hecho que motiva el Adicional de Obra N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02", se debe a deficiencias en el expediente técnico; acotando, además, que se constituyen como prestaciones adicionales cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y necesaria para alcanzar la finalidad del Contrato;

Que, mediante Memorando N° 1996-2016-OGA/MINSA, la Oficina General de Administración comunica que se cuenta con el Crédito Presupuestario N° 4891-2016 en el presente ejercicio fiscal, para financiar el Adicional de Obra N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02", por el importe de S/ 4 000 000.00 (Cuatro Millones con 00/100 Soles);


Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 1185-2016-OGAJ/MINSA, ha emitido opinión sobre la viabilidad de la Prestación Adicional N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02", propuesta por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento – DGIEM;

Que, considerando lo informado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, se habría cumplido con los supuestos de hecho contemplados en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y el artículo 207 de su Reglamento, en razón a que la Prestación Adicional N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02", se originaría por deficiencias en el Expediente Técnico; es indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato N° 018-2013-MINSA, para la ejecución de la obra: "Equipamiento informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados — Nuevo Hospital de Lima Este — Vitarte — SNIP 57894"; no supera el 15% del monto total del contrato; y cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente;

Que, en ese sentido, se habrían observado las condiciones establecidas en la normatividad para la aprobación de la citada Prestación Adicional, siendo necesario tener en cuenta que dichas prestaciones a cargo del Consorcio Ejecutor Ate, resultan indispensables para alcanzar la finalidad del Contrato N° 018-2013-MINSA, conforme lo ha indicado la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento;

Que, el numeral 6.8.4 del numeral 6 de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG de la Contraloría General de la República, dispone que ante deficiencias en el expediente técnico de obra, corresponde deslindar las responsabilidades para las autoridades, funcionarios y/o servidores públicos que hayan





Resolución Ministerial

Lima, 5 de ENERO del 2017

formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos;

Estando a lo informado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y por la Oficina General de Administración;

Con la visación del Director General de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento; del Director General de la Oficina General de Administración; del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; del Secretario General y del Viceministro (e) de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, por su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Adicional de Obra N° 28/Deductivo Vinculante "Trabajos Varios N° 02" del Contrato N° 018-2013-MINSA, Ejecución de la Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados – Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte" – SNIP 57894; por el monto de S/ 2 597 229.73 (Dos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veintinueve con 73/100 Soles) y S/ S/ 445 353.11 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 11/100 Soles), incluido IGV, respectivamente, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y la Oficina General de Administración, en el ámbito de sus competencias, adopten las acciones pertinentes con sujeción a la normatividad vigente, en mérito a lo establecido en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.



J. MORALES C.

J.M. PIZARRÓ G.

WILLARÁN C



J. Montaiva

Artículo 3.- Disponer que la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, con sujeción a la normatividad vigente, realice las acciones destinadas al deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar en el presente caso.

Regístrese y comuníquese.



J. MORALES



J.M. PIZARRÓ G.



SECRETARÍA GENERAL

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

